

**बृहन्मुंबई महानगरपालिका**  
(जल अभियंता खाते) नगरबाह्य विभाग

निधी संकेतांक - 40

खाते संकेतांक - 49

**माहे ऑक्टोबर 2012 ते डिसेंबर 2012 या कालावधीतील भांडवली कामांचा त्रैमासिक अहवाल**

खात्याचे नाव - जल अभियंता

कार्यालयाचे नांव- उप जल अभियंता (पि.पां.सं.)/कार्यकारी अभियंता (यां. व वि.)

(रुपये हजारात)

अ.क्र.	कार्य संकेतांक	लेखा संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	कामाचा तपशील	कंत्राटाची एकूण किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2012-13	जून 2012 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.12 ते 30.06.12)	01.07.12 ते 30.09.2012 या कालावधीतील एकूण खर्च	01.10.12 ते 31.12.2012 या कालावधीतील एकूण खर्च	01.01.13 ते 31.03.2013 या कालावधीतील एकूण खर्च	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				<b>पिसे - विद्यमान कामे</b>							
1	55105000000	504900206	1000493502	पिसे उदंचन केंद्रातील पहिल्या टप्पातील अस्तित्वात असलेल्या पंपाऐवजी 7उभ्या टरबाईन पंपांच्या संचाची संकल्पचित्रे, पुरवठा करून उभारणी, चाचणी व कार्यान्वित करणे	52200	30000	25280	-	1330	-	7 पंपांचा जागेवर पुरवठा व 2 पंपांची उभारणी आणि कार्यान्वित करणे
2	55105000000	504900444	1000493502	पूर्व हरिनीकरण संयंत्र, पिसे येथील स्वयंचलित हरिनीकरण ऍबसॉर्शन प्रणाली बदलणे	5200	-	-	-	-	-	काम 14.02.2012 रोजी पूर्ण झाले आहे.
3	55105000000	504900564	1000493502	पिसे उदंचन केंद्र येथील एचटी बाजूच्या टप्पा-3 मधील उर्जा घटकात दुरुस्ती करणे	4700	4690	-	-	-	-	कामाचा आदेश 28.06.12 रोजी दिला. काम प्रगतीपथावर आहे.

अ.क्र.	कार्य संकेतांक	लेखा संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	कामाचा तपशील	कंत्राटाची एकूण किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2012-13	जून 2012 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.12 ते 30.06.12)	01.07.12 ते 30.09.2012 या कालावधीतील एकूण खर्च	01.10.12 ते 31.12.2012 या कालावधीतील एकूण खर्च	01.01.13 ते 31.03.2013 या कालावधीतील एकूण खर्च	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	55105000000	504900675	1000493502	पिसे विद्युत उपकेंद्रासाठी सांखित पद्धतीच्या डिस्टन्स प्रोटेक्शन आणि डिफरंशियल रिले असलेले 100 के.व्ही लाईन कंट्रोल पॅनल-3 नग, पुरवठा व कार्यान्वित करणे	3600	3590	-	-	-	-	काम 01.08.2012 रोजी पूर्ण झाले आहे.
5	55105000000	504900676	1000493502	पिसे वसाहत व निरीक्षण बंगला येथील रस्त्यावर सौर उर्जेवर चालणाऱ्या दिव्यांचा पुरवठा व स्थापना करणे	900	--	--	-	-	-	काम 03.03.2012 रोजी पूर्ण झाले आहे.
6	55105000000	504900679	1000493502	पिसे 100 के.व्ही. विद्युत उपकेंद्रातील 7.5 एम.व्ही.ए. क्षमतेच्या ट्रान्सफॉर्मर क्र.1 व 2 मधील ओ.एल.टी.सी. आणि एन.जी.आर. (न्यूट्रल ग्राऊंड रेझिस्टर) बदलणे.	11000	10990	-	-	-	-	निविदा 5 व्यांदा पुन्हा मागविल्या.
7	55105000000	504900680	1000493502	पिसे विद्युत उपकेंद्रातील उंचावरील दिवे व खांबावरील दिवे बदलून स्वीच गिअर व केबलसह विजेची बचत करणाऱ्या दिव्यांची स्थापना करणे.	500	490	-	-	392	-	काम 09.07.2012 रोजी पूर्ण झाले आहे.
8	55105000000	504900682	1000493502	पिसे येथील 4 नग ऑक्झिलरी ट्रान्सफॉर्मरच्या स्थितीत सुधारणा करून सुस्थितीत आणणे.	500	10	-	-	-	-	काम 25.04.2011 रोजी पूर्ण झाले आहे.
9	55105000000	504900683	1000493502	पिसे पूर्व हरिणीकरण केंद्रामधील 2 टन क्षमतेच्या 2 नग तसेच पिसे उदंचन केंद्रातील 10 टन क्षमतेच्या 2 नग क्रेनची संपूर्ण दुरुस्ती करणे.	1000	990	-	923	-	-	काम 05.06.2012 रोजी पूर्ण झाले आहे.
10	55105000000	504900684	1000493502	पिसे संकुल वसाहतीमधील ट्रान्सफॉर्मरची सध्याची केबल बदलण्यासाठी 3.5 कोअर ×500 वर्ग मिली मिटरची वेष्टन असलेल्या ऍल्युमिनियम केबलचा पुरवठा करणे.	1300	1290	-	1110	-	-	काम 17.05.2012 रोजी पूर्ण झाले आहे.

अ.क्र.	कार्य संकेतांक	लेखा संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	कामाचा तपशील	कंत्राटाची एकूण किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2012-13	जून 2012 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.12 ते 30.06.12)	01.07.12 ते 30.09.2012 या कालावधीतील एकूण खर्च	01.10.12 ते 31.12.2012 या कालावधीतील एकूण खर्च	01.01.13 ते 31.03.2013 या कालावधीतील एकूण खर्च	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	55105000000	504900685	1000493502	पिसे उदंचन केंद्रासाठी 415 व्होल्ट, 3 फेज, 4 वायर, 50 एच.झेड. पद्धतीच्या स्वीच बोर्डचे आरेखन, निर्मिती, पुरवठा, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	4500	4490	-	3483	796	-	काम 26.07.2012 रोजी पूर्ण झाले आहे.
12	55105000000	504900686	1000493502	पिसे उदंचन केंद्रासाठी विजेचा दाब स्थिर ठेवणाऱ्या उपकरणासह लायटिंग डिस्ट्रिब्यूशन बोर्डचा पुरवठा, बांधणे आणि कार्यान्वित करणे.	900	10	-	-	-	-	काम 30.03.2012 रोजी पूर्ण झाले आहे.
13	55105000000	504900770	1000493701	पिसे उदंचन केंद्र येथे टो बोर्ड पुरविणे.	400	10	-	-	-	-	कामाचा आदेश 17.12.11 रोजी दिला. काम प्रगतीपथावर आहे.
14	55105000000	504900771	1000493701	पिसे उदंचन केंद्र टप्पा-2 साठी विजेचा दाब स्थिर ठेवणाऱ्या उपकरणाचा पुरवठा, चाचणी, कार्यान्वित करणे	600	10	-	-	-	-	काम 29.03.2012 रोजी पूर्ण झाले आहे.
15	55105000000	504900772	1000493701	पिसे उदंचन केंद्राच्या टप्पा-3 साठी 415 व्होल्टचा एल.टी.पॅनल व बस कपलर खरेदी करणे.	2000	1990	-	-	-	-	कामाचा आदेश 17.03.12 रोजी दिला. काम प्रगतीपथावर आहे.
16	55105000000	504900773	1000493701	पिसे उदंचन केंद्रातील पंप पर्यवेक्षणाची पद्धत अद्ययावत करणे.	4200	4190	-	-	-	-	कामाचा आदेश 25.06.12 रोजी दिला. काम प्रगतीपथावर आहे.
17	55105000000	410600500	1000493701	पिसे कार्यालयासाठी फॅक्स मशीनचा पुरवठा करणे	25	--	-	-	-	-	काम 21.01.2012 रोजी पूर्ण झाले आहे.
18	55105000000	410600300	1000493701	पिसे कार्यालयासाठी झेरॉक्स मशीनचा पुरवठा करणे	100	--	--	-	-	-	काम 21.01.2012 रोजी पूर्ण झाले आहे.

अ.क्र.	कार्य संकेतांक	लेखा संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	कामाचा तपशील	कंत्राटाची एकूण किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2012-13	जून 2012 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.12 ते 30.06.12)	01.07.12 ते 30.09.2012 या कालावधीतील एकूण खर्च	01.10.12 ते 31.12.2012 या कालावधीतील एकूण खर्च	01.01.13 ते 31.03.2013 या कालावधीतील एकूण खर्च	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	55105000000	504900775	1000493701	पिसे येथील पूर्व हरिणीकरण केंद्राच्या क्लोरिनेटर करिता इजेक्टर आर.व्ही.आर. व पंपाचा पुरवठा करणे.	1000	990	-	-	520	-	काम 13.08.2012 रोजी पूर्ण झाले आहे.
20	55105000000	504900776	1000493701	पूर्व हरिणीकरण केंद्र, पिसेसाठी इलेक्ट्रोकेमिकल सेन्सरचा पुरवठा करणे.	1800	10	--	-	-	-	काम 17.03.2012 रोजी पूर्ण झाले आहे.
21	55105000000	504900777	1000493701	पूर्व हरिणीकरण केंद्र, पिसे येथील इपीएबीएक्स आणि पब्लिक ऍड्रेस सिस्टीम बदलणे.	1500	1490	-	-	-	-	काम पुढे ढकलेले आहे.
22	55105000000	504900778	1000493701	पूर्व हरिणीकरण केंद्र, पिसे येथील एल.टी.पॅनेल (40 क्यूबिकल) बदलणे	8500	8490	-	-	-	-	कामाचा आदेश 19.06.2012 रोजी दिला. काम प्रगतीपथावर आहे.
23	55105000000	504900779	1000493701	पूर्व हरिणीकरण केंद्र, पिसे येथे 2.5 के.व्ही.ए. इन्वर्टर कम यूपीएस खरेदी करणे	200	150	-	60	-	-	काम 16.06.2012 रोजी पूर्ण झाले आहे.
24	55105000000	504900780	1000493701	पिसे येथील प्रशासकीय कार्यालयासाठी लोखंडी कपाटे-5 व संगणक टेवण्यासाठी टेबर-5 खरेदी करणे.	150	140	-	-	-	-	मुख्यालयातून जुने फर्निचर आल्यामुळे नवीन फर्निचरची खरेदी रद्द केली.
25	55105000000	504900781	1000493701	100 केव्ही पिसे विद्युत उपकेंद्राचे बांधकाम 100 केव्ही जीओडी पद्धतीने उभारून त्यास कठडा व रेलिंग करणे.	2700	2690	-	-	-	-	कामाचा आदेश 27.09.2012 रोजी दिला. काम प्रगतीपथावर आहे.
26	55105000000	504900782	1000493701	पिसे वसाहतीतील 150 के.व्ही.ए. ऑक्सिडलरी ट्रान्सफॉर्मर बदलणे.	1000	990	-	-	-	-	निविदा पुन्हा मागविण्यात येत आहेत.
27	55105000000	504900783	1000493701	पिसे विद्युत उपकेंद्रासाठी 1250 लि. प्रति तासाच्या क्षमतेचा ट्रान्सफॉर्मर ऑईल फिल्टर खरेदी करणे.	350	340	-	-	-	-	निविदा पुन्हा मागविण्यात येत आहेत.

अ.क्र.	कार्य संकेतांक	लेखा संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	कामाचा तपशील	कंत्राटाची एकूण किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2012-13	जून 2012 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.12 ते 30.06.12)	01.07.12 ते 30.09.2012 या कालावधीतील एकूण खर्च	01.10.12 ते 31.12.2012 या कालावधीतील एकूण खर्च	01.01.13 ते 31.03.2013 या कालावधीतील एकूण खर्च	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	55105000000	504900784	1000493701	पिसे विद्युत उपकेंद्रापासून पिसे उदंचन केंद्र व निरीक्षण बंगल्यापर्यंत 125 स्क्वे.एम.एम. 3.5 कोअर केबल टाकणे.	900	890	-	-	-	-	कामाचा आदेश 27.09.2012 रोजी दिला. काम प्रगतीपथावर आहे.

अ.क्र.	कार्य संकेतांक	लेखा संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	कामाचा तपशील	कंत्राटाची एकूण किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2012-13	जून 2012 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.12 ते 30.06.12)	01.07.12 ते 30.09.2012 या कालावधीतील एकूण खर्च	01.10.12 ते 31.12.2012 या कालावधीतील एकूण खर्च	01.01.13 ते 31.03.2013 या कालावधीतील एकूण खर्च	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				<b>पिसे- नवीन कामे</b>							
1	55105000000	410800500	1000493502	पिसे उदंचन केंद्रासाठी प्रसाधनगृह बांधणे	750	750	743	-	-	-	काम 16.06.2012 रोजी पूर्ण झाले आहे. अधिदानासाठी तरतूद करण्यासाठी काम नवीन कामांमध्ये समाविष्ट करण्यात आले.
2	55105000000	410800510	1000493502	पिसे उदंचन केंद्रासाठी अस्थायी सुरक्षा चौकीचा पुरवठा करणे.	125	125	108	-	-	-	काम 28.03.2011 रोजी पूर्ण झाले आहे. अधिदानासाठी तरतूद करण्यासाठी काम नवीन कामांमध्ये समाविष्ट करण्यात आले.

उप जल अभियंता (पि.पां.सं.)