

बृहन्मुंबई महानगरपालिका

उपजल अभियंता (प्रचालने) विभागाच्या भांडवली कामांच्या सद्य स्थितीचा अहवाल
खात्याचे नांव - जल अभियंता
अर्थसंकल्पीय वर्ष - 2014 - 15

खाते संकेतांक - 49

रुपये हजारात

अनु. क्र.	अर्थसंकल्पिय पुस्तक अ.क्र.	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील (संक्षिप्त वर्णन)	एकूण कामाचा कालावधी	कामाची रक्कम	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2014- 15	31.03.2013 पर्यंतचा एकत्रित खर्च	31.03.2014 पर्यंतचा एकत्रित खर्च	1.4.14 ते 30.6.14 पर्यंतचा खर्च	30.6.14 रोजीचे अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			चालू कामे							
1	113	504900142 / EEOps	भूकंप प्रतिबंध उपाय योजनांनी तानसा विभागातील बांधकामांना बळकटी आणणे. सदर काम प्रमुख अभियंता (पापुप्र) यांच्या अखत्यारित येते.	48M	1202989	100	965825	200	0	काम पूर्ण झाले आहे. लवादामुळे प्रकरण न्यायालयात आहे.
2	114	504900144/ EEOps	नगरबाह्य विभागातील विविध भागातील जमीन संपादित करण्याकरिता ठोक तरतूद.	-	300	990	0	4	0	न्यायालयाच्या आदेशानुसार नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद
3	115	504900433/ EECon	अ)तानसा व मोडकसागर विभागाच्या पाणलोट क्षेत्र विकासाची कामे.	60M	52102	500	8000	0	0	हे काम वन विभागाकडून करण्यात आले आहे. 5 वर्षांसाठी तरतूद करण्यात आली आहे.(2008-09 ते 2012-13) कालावधी पूर्ण झाला आहे.
4	116	504900433/ EEOps	ब)तानसा,मोडकसागर, भातसा व अप्पर वैतरणा धरण परिसरात बाष्पीकरण करून कृत्रीम पाऊस पाडणे.	3M	94727	10000	62310	0	0	1) कृत्रिम पाऊस पाडण्याची योजना सन 2009 मध्ये राबविण्यात आली.काम पूर्ण झाले परंतु भागीदाराच्या तंटयामुळे अंतिम देयक रोखून ठेवण्यात आलेले आहे. म्हणून तरतूद करण्यात आलेली आहे. 2)सन 2014 सालाकरिता कृत्रिम पाऊस पाडण्यासंदर्भात दि.15 जुलै 2014 पर्यंत निविदा मागविण्यात आल्या आहेत.
5	117	504900536/ EECon	तरालीपाडा ते गुंदवली नगरबाह्य विभागात संरक्षक दगडी भिंत बांधणे	12M	23400	20	12158	8093	0	काम पूर्ण झाले आहे. अंतिम देयक देय करण्यात आले.

अनु. क्र.	अर्थसंकल्पिय पुस्तक अ.क्र.	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील (संक्षिप्त वर्णन)	एकूण कामाचा कालावधी	कामाची रक्कम	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2014- 15	31.03.2013 पर्यंतचा एकत्रित खर्च	31.03.2014 पर्यंतचा एकत्रित खर्च	1.4.14 ते 30.6.14 पर्यंतचा खर्च	30.6.14 रोजीचे अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	118	504900539/EECon	नगरबाह्य विभागातील तानसा धरणाच्या आतील बाजूच्या भिंतीस इपॉक्सी मिश्रणाने गिलावा देऊन मजबूत करणे आणि मोडकसागर धरणाच्या भिंतीच्या बाहेरील पृष्ठभागास शेवाळ, बुरशी विरोधक प्रतिबंधात्मक उपाय करणे.	12M	34000	10	29152	5218	0	काम पूर्ण झाले आहे. अंतिम देयक देय करण्यात आले.
7	119	504900633/EEOps	नगरबाह्य विभागात आग्रारोड व्हॉल्व्ह कॉम्प्लेक्स व पोगांव अॅकरब्लॉक येथे 2750मि.मि.व्यासाच्या ऊर्ध्व वैतरणा वाहिनीवर 2400मि.मि.X १६ बार रेटिंग दुहेरी आवरण बी.एफ.व्ही.फ्लॅज अॅड्जेक्टर्स पुरविणे, उभारणे, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	6M	7313	7500	0	0	7313	कार्यादेश दि.3.4.14 रोजी देण्यात आला. काम प्रगतीपथावर आहे. दि.2.10.14 पर्यंत व्हॉल्व्हचा पुरवठा होण्याची शक्यता आहे.
8	120	504900649/EECon	नगरबाह्य विभागातील अघई जंक्शन येथे नवीन पूल बांधणे.	12M	10000	4722	0	3175	7071	दि.9.6.2014 रोजी काम पूर्ण झाले.
9	121	504900755/EE(Ops)/EECon	नगरबाह्य विभागातील जलवाहिन्यांजवळील बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या अखत्यारीतील जमिनीचे मोजमापन करून सीमारेषेवर दगड लावून सीमानिश्चिती करणे.	6M	6000	3300	1674	0	0	Private agencies dealing in the line is to be appointed. Revenue and land management of Govt. of Maharashtra. Provision kept for F.Y. 2014-15.
10	122	504900849/EECon	नगरबाह्य विभागात जलदाब मोजणी चौकी आणि दक्षिण कशेळी पुलाजवळ पोलीस चौकीजवळ सुरक्षाद्वारे व बॅरिकेडस् उभारणे.	12EM	20000	9469	0	196	0	काम प्रगतीपथावर. 35 टक्के काम पूर्ण झाले. स्थानिक ग्रामस्थांच्या विरोधामुळे कामाच्या प्रगतीत अडथळा.
11	123	504900851/EECon	नगरबाह्य विभागातील तानसा व मोडकसागर विभागात धरणांच्या पूर्वनियंत्रण दरवाजांना व तत्सम बांधकामांना गंजप्रतिरोधक रंग लावणे.	3M	5000	0	676	1599	0	दि.30.11.13 रोजी काम पूर्ण झाले आहे.

अनु. क्र.	अर्थसंकल्पिय पुस्तक अ.क्र.	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील (संक्षिप्त वर्णन)	एकूण कामाचा कालावधी	कामाची रक्कम	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2014- 15	31.03.2013 पर्यंतचा एकत्रित खर्च	31.03.2014 पर्यंतचा एकत्रित खर्च	1.4.14 ते 30.6.14 पर्यंतचा खर्च	30.6.14 रोजीचे अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	124	504900852/EECon	नगरबाह्य विभागातील येवई एम.बी.आर.ते कशेळी पूल या विभागातील 2345 मि.मि.व्यासाची मुंबई 2 व 3000 मि.मि.व्यासाची मुंबई - 3 या प्रेषणवाहिन्यांलगत खराब झालेल्या सेवा रस्त्याची दुरुस्ती करणे.	12EM	108318	70000	0	0	0	दि.20.6.14 रोजी निविदा समितीची बैठक झाली. मसुदापत्राचे काम चालू आहे.
13	125	504900853/EECon	नगरबाह्य विभागातील माजिवडे ते दक्षिण कशेळी ब्रीज या विभागातील मुंबई-2 व मुंबई-3 प्रेषणवाहिन्यांलगत असलेल्या सेवारस्त्याची पुनर्बांधणी करणे.	8EM	44143	50000	0	0	0	दि.29.4.14 रोजी कंत्राटदारास स्विकृतीपत्र देण्यात आले.
14	126	504900854/EECon	नगरबाह्य विभागातील सेवारस्त्या वरील खड्डे व खराब भागाची दुरुस्ती करणे.	6EM	20000	10097	0	23735	0	काम पूर्ण झाले आहे. अंतिम देयक अधिदान करणे बाकी आहे.
15	127	504900856/EECon	नगरबाह्य विभागातील येवई एम.बी.आर. ते माजिवडे जंक्शन या विभागातील मुंबई 2 व मुंबई 3 या प्रेषणवाहिनीवर डिपिंग व थर्स्ट ब्लॉकची दुरुस्ती करणे.	12EM	20000	13353	0	0	0	स्थानिक ग्रामस्थांच्या अडथळ्यामुळे कामाची प्रगती संथ गतीने चालू आहे.
16	128	504900857/EECon	नगरबाह्य विभागातील तनसा तलावाच्या गेट न.10 जवळ काँक्रीटची संरक्षक भिंत बांधणे.	8EM	14228	9229	0	1923	4863	80 टक्के काम पूर्ण झालेले आहे.
17	129	504900858/EECon	नगरबाह्य विभागातील मोडकसागर येथील मुख्य बंगल्याची दुरुस्ती व नूतनीकरण करणे.	6EM	5000	100	305	2015	0	100 टक्के काम पूर्ण झालेले आहे. अंतिम देयकाचे अधिदान बाकी आहे.
18	130	504900859/EECon	नगरबाह्य विभागातील तानसा येथील मुख्य बंगल्याची दुरुस्ती व नूतनीकरण करणे.	6EM	7069	2000	46	2261	0	100 टक्के काम पूर्ण झालेले आहे. अंतिम देयकाचे अधिदान बाकी आहे.

अनु. क्र.	अर्थसंकल्पिय पुस्तक अ.क्र.	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील (संक्षिप्त वर्णन)	एकूण कामाचा कालावधी	कामाची रक्कम	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2014- 15	31.03.2013 पर्यंतचा एकत्रित खर्च	31.03.2014 पर्यंतचा एकत्रित खर्च	1.4.14 ते 30.6.14 पर्यंतचा खर्च	30.6.14 रोजीचे अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	131	504900860/EEcon	नगरबाह्य विभागातील तानसा धरणाला बसविण्यात आलेल्या पूर नियंत्रक झडपांच्या खालील बाजूस असलेल्या आधार जोडण्यांची गंजविरोधक लेपन लावून दुरुस्ती करणे.	6EM	5286	5000	0	0	0	दि.11.6.14 रोजी काम पूर्ण झाले.
20	132	504900861/EECon	नगरबाह्य विभागातील तानसा धरणाच्या खालील बाजूस विसर्ग भागाजवळ सिमेंट काँक्रीटीकरण करून पाण्याचा विसर्ग मार्ग मजबूत करणे.	12EM	106000	0	0	10	0	सीडीओ, नाशिक यांच्या सूचनेनुसार हे काम त्वरित करण्याची आवश्यकता नाही.तरी सदर बाब रद्द करण्यात येत आहे.
21	133	504900862/EEOps	नगरबाह्य विभागातील सहाय्यक अभियंता प्रेषणवाहिनी खात्यांतर्गत उत्कर्षवाहिनीवर मृदू पोलादी संरक्षित आवरणे प्रविणे.	6M	7500	1554	712	0	0	दि.14.6.2014 रोजी काम पूर्ण झाले.
22	134	504900863/EECon	जल अभियंता विभागातील गुंदवली मीटर चौकी ते काल्हेर गेट पर्यंतच्या सेवा रस्त्याची दुरुस्ती करणे.	9EM	48649	4115	7746	17106	0	काम पूर्ण झाले आहे. अंतिम देयकाचे अधिदान बाकी आहे.
23	135	504900896/EEOps	नगरबाह्य विभागातील सहा.अभियंता (कापुरबावडी) विभागात 2750 मि.मी. व्यासाच्या ऊर्ध्व वैतरणा जलवाहिनीच्या पाच्छापूर ते चिंचवली पर्यंतच्या आणि 3000मि.मी. व्यासाच्या मध्यवैतरणा जलवाहिनीच्या येवई ते पोगांव पर्यंतच्या जलवाहिन्यांना गंज विरोधक इपॉक्सी रंग देणे.	12EM	27827	25500	0	4996	16086	काम प्रगतीपथावर. 90 टक्के काम पूर्ण झाले आणि दुसरे चालू देयकाबाबत कार्यवाही दि.24.6.14 पासून सुरु आहे.
24	136	504900897/410400000/EEOps	नगरबाह्य विभागातील तानसा, जांबोळी आणि कशेळी विभागातील दुरुस्ती व परिरक्षणाच्या कामासाठी हातवाही ऑटो रिव्हर्स चुंबकीय टॅपिंग /ड्रिलिंग मशीन्स खरेदी करणे.	2M	1000	0	0	990	0	मालाचा पुरवठा झाला. काम पूर्ण झाले अंतिम देयकाचे अधिदान करण्यात आले. सदर बाब रद्द करण्यात येत आहे.

अनु. क्र.	अर्थसंकल्पिय पुस्तक अ.क्र.	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील (संक्षिप्त वर्णन)	एकूण कामाचा कालावधी	कामाची रक्कम	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2014- 15	31.03.2013 पर्यंतचा एकत्रित खर्च	31.03.2014 पर्यंतचा एकत्रित खर्च	1.4.14 ते 30.6.14 पर्यंतचा खर्च	30.6.14 रोजीचे अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	137	504900898 410400000/ EEOps	नगरबाह्य विभागातील तानसा, जांबोळी आणि कशेळी विभागातील जलवाहिन्यांच्या तातडीच्या दुरुस्ती कामासाठी हातवाही हत्यारे म्हणजेच हेवी ड्यूटी हायड्रॉलिक जॅक्स आणि पुलर खरेदी करणे.	2M	2000	0	0	2139	0	मालाचा पुरवठा झाला. काम पूर्ण झाले अंतिम देयकाचे अधिदान करण्यात आले. सदर बाब रद्द करण्यात येत आहे.
26	138	504900899 410400000/ EEOps	नगरबाह्य विभागासाठी हातवाही हेवी ड्यूटी 25 अश्वशक्ती आणि 2 अश्वशक्ती पाण्याखालील उदंचन संचाचा पुरवठा करणे.	3M	1000	0	0	996	0	मालाचा पुरवठा झाला. काम पूर्ण झाले अंतिम देयकाचे अधिदान करण्यात आले. सदर बाब रद्द करण्यात येत आहे.
27	139	504900900 410400000/ EEOps	नगरबाह्य विभागातील सहा.अभि. (प्रेषणवाहिनी) विभागातील मध्यवैतरणा जलवाहिनी आणि 2400मि.मी. व 1800 मि.मी.च्यासाच्या मुंबई 2 आणि 3 ह्या प्रेषणवाहिन्यांवरील एमएसव्ही / बीएफव्हीसाठी अतिरिक्त गिअरपेट्या खरेदी करणे.	6M	2200	0	0	2192	0	मालाचा पुरवठा झाला. काम पूर्ण झाले अंतिम देयकाचे अधिदान करण्यात आले. सदर बाब रद्द करण्यात येत आहे.
28	140	504900901 410400000/ EEOps	नगरबाह्य विभागातील सहा.अभि.(तानसा) विभागासाठी 40 के.व्ही.ए.क्षमतेचा हातवाही ट्रेलरवर बसविलेल्या जनित्रा संचाचा त्याच्या उपकरणांसहित पुरवठा करणे.	3M	1101	0	0	651	0	दि.2.12.13 नंतर कार्यादेश देण्यात आला आहे.
29	141	504900902/ EEOps	नगरबाह्य विभागातील धरणांसाठी चार स्वयंचलित हवामान नियंत्रण कक्षांचा पुरवठा, उभारणी, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	1M	6000	1000	0	4960	0	दि.2.11.13 नंतर कार्यादेश देण्यात आला आहे.
30	142	504900903/ EEOps	नगरबाह्य विभागातील मोडकसागर धरणासाठी झिरोमॅटिक इन्क्लिनेशन सेंसरचा पुरवठा, उभारणी, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	3M	3000	2900	0	0	0	प्रशासकीय मंजूरीसाठी प्रस्ताव सादर केलेला आहे.
31	143	504900904/ EEOps	नगरबाह्य विभागातील मोडकसागर धरणासाठी आणि इन्टेक टॉवरसाठी लाईटिंग प्रोटेक्शन सिस्टिम प्रविणे.	3M	3000	1000	0	1999	0	कार्यादेश देण्यासाठी प्रस्ताव सादर केलेला आहे.

अनु. क्र.	अर्थसंकल्पिय पुस्तक अ.क्र.	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील (संक्षिप्त वर्णन)	एकूण कामाचा कालावधी	कामाची रक्कम	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2014- 15	31.03.2013 पर्यंतचा एकत्रित खर्च	31.03.2014 पर्यंतचा एकत्रित खर्च	1.4.14 ते 30.6.14 पर्यंतचा खर्च	30.6.14 रोजीचे अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	144	504900905/EEOps	नगरबाह्य विभागातील मोडकसागर धरणाच्या स्वयंचलित पूर नियंत्रक द्वार नं.4 व 5 च्या तळातील आवरण बदलणे.	1M	2000	500	0	1496	0	दि.2.12.13 नंतर कार्यादेश देण्यात आला आहे.
33	145	504900906 410400000/EEOps	नगरबाह्य विभागातील सहा.अभि. (कापुरबावडी) विभागासाठी हाय व्हॉल्यूम डिस्चार्जिंग पंपसेट डिझेल इंजिनसहित खरेदी करणे.	6M	4000	0	0	3999	0	मालाचा पुरवठा झाला. काम पूर्ण झाले अंतिम देयकाचे अधिदान करण्यात आले. सदर बाब रद्द करण्यात येत आहे.
34	146	504900907/EEOps	नगरबाह्य विभागातील सहा.अभियंता (कापुरबावडी) विभागात 2750 मि.मी. व्यासाच्या ऊर्ध्व वैतरणा जलवाहिनी, डायव्हर्जन वाहिनी आणि 2400 मि.मी.व्यासाच्या वैतरणा जलवाहिन्यांच्या बाळकूम ते मुलुंडपर्यंतच्या जलवाहिन्यांना गंज विरोध इपांक्सी रंग देणे.	8EM	37000	11000	0	6102	0	काम प्रगतीपथावर आहे. 70 टक्के काम पूर्ण झालेले आहे.
35	147	504900908/EEOps	नगरबाह्य विभागातील विविध जलकामांशी निगडित यंत्रणेसाठी ऊर्जा बचत करणा-या विद्युत जोडण्या पुरविणे व बसविणे.	2M	1000	0	0	815	0	मालाचा पुरवठा झाला. काम पूर्ण झाले अंतिम देयकाचे अधिदान करण्यात आले. सदर बाब रद्द करण्यात येत आहे.
36	148	504900909/EECon	नगरबाह्य विभागातील पोलीस चौक्या आणि दाबनियंत्रण चौक्यांसाठी फिरते टॉयलेटस् सेप्टिक टँकसहित पुरविणे.	2M	5000	4500	0	0	0	दि.23.5.14 रोजी कंत्राटदारांना स्विकृतीपत्र दिले.
37	149	504900910/EECon	नगरबाह्य विभागातील येवई एमबीआर ते कशेळी पूल या विभागातील मुंबई 2 व मुंबई 3 या प्रेषणवाहिनीलगत खराब झालेल्या सेवारस्त्यांची दुरुस्ती करणे. फेज 2 - पिंपळस डिपिंग ते येवई एमबीआर.	12EM	110199	70000	0	0	0	दि.20.6.14 रोजी निविदा समितीची सभा झाली व मसुदापत्राचे काम चालू आहे.
38	150	504900911/EECon	नगरबाह्य विभागातील आग्रारोड व्हॉल्व्ह कॉम्प्लेक्स ते अघई गांव जंक्शनपर्यंत जलवाहिन्यांलगत खराब झालेल्या सेवा रस्त्यांची दुरुस्ती करणे.	15 EM	117968	80000	0	0	0	मसुदापत्र वरिष्ठांच्या मंजूरीसाठी सादर.

अनु. क्र.	अर्थसंकल्पिय पुस्तक अ.क्र.	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील (संक्षिप्त वर्णन)	एकूण कामाचा कालावधी	कामाची रक्कम	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2014- 15	31.03.2013 पर्यंतचा एकत्रित खर्च	31.03.2014 पर्यंतचा एकत्रित खर्च	1.4.14 ते 30.6.14 पर्यंतचा खर्च	30.6.14 रोजीचे अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	151	504900912/EECon	नगरबाह्य विभागातील कापुरबावडी प्रशासकीय इमारतीची बाहेरून व आतील बाजूची रंगरंगोटी व स्थापत्य विषयक कामे करणे.	6EM	3000	997	0	431	0	काम प्रगतीपथावर आहे. 80 टक्के काम पूर्ण झालेले आहे.
40	152	504900913/EEOps	नगरबाह्य विभागातील मोडकसागर बीपीटी येथे मोडकसागर जलाशयातील पाणी तानसा जलाशयात सोडण्यासाठी जलवाहिनी व तत्संबंधी इतर सोयी करणे.	6EM	4000	100	0	2041	0	काम पूर्ण झाले आहे. अंतिम देयक देय करण्यात आले.
41	153	504900914/EECon	नगरबाह्य विभागातील महापालिकेच्या जमिनीचे संरक्षण करण्यासाठी विविध ठिकाणी संरक्षक भिंत / काटेरी तारेचे कुंपण घालणे.	8EM	250000	15000	0	3706	0	काम प्रगतीपथावर आहे. 25 टक्के काम पूर्ण झालेले आहे.
42	154	504900915/EECon	नगरबाह्य विभागातील बाळकुम येथे असणा-या महापालिका कर्मचारी वसाहतीची दुरुस्ती करणे.	6EM	8000	10000	0	0	0	बांधकामाचा लेखापरिक्षण अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर निविदा प्रक्रिया चालू करण्यात येईल.
43	155	504900916/EECon	नगरबाह्य विभागातील मोडकसागर येथील नवीन इनटेक टॉवरजवळ पोहोच रस्ता, संरक्षक भिंत आणि प्रचालन व परिरक्षणासाठी पायाभूत सुविधांची बांधणी करणे.	12EM	200000	40000	0	9985	12109	काम प्रगतीपथावर आहे. 40 टक्के काम पूर्ण झालेले आहे.
44	156	504900917/EEOps	नगरबाह्य विभागातील सहाय्यक अभियंता (तामोसा) विभागातील तानसा व मोडकसागर धरणांसाठी किलोस्कर मेक पॅनेलसहित पंप मोटर्सचा पुरवठा, उभारणी, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	3M	3000	10	0	2585	0	काम पूर्ण झाले आहे. अंतिम देयक देय करण्यात आले.
			एकूण चालू कामे (प्रचालने)		2669179	464566	1088604	115618	47442	
			नवीन कामे							
1	157	504900533/EECon	तानसा पहाणी बंगल्याजवळ संरक्षण भिंत बांधणे.	12 EM	700	700	0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे. लेखा संकेतांक क्र.504900533 चे अंतिम देयक देय करण्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे.

अनु. क्र.	अर्थसंकल्पिय पुस्तक अ.क्र.	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील (संक्षिप्त वर्णन)	एकूण कामाचा कालावधी	कामाची रक्कम	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2014- 15	31.03.2013 पर्यंतचा एकत्रित खर्च	31.03.2014 पर्यंतचा एकत्रित खर्च	1.4.14 ते 30.6.14 पर्यंतचा खर्च	30.6.14 रोजीचे अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	158	504900651/EECon	नगरबाह्य विभागातील विविध ठिकाणी विद्यमान उघडया गटारांची दुरुस्ती करणे व नवीन उघडया गटारांची बांधणी करणे. अ)मोडकसागर वसाहत ब)तानसा वसाहत क)सेवामार्गालगत	12 EM	600	600	0	0	0	काम बंद करण्यात आहे. लेखा संकेतांक क्र.504900533 चे अंतिम देयक देय करण्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे.
3	159	504900745/EEOps	नगरबाह्य विभागातील कशेळी व जांबोळी विभागात 2400 मिमी व्यासाच्या वैतरणा वाहिनीच्या आणि 2750 मिमी व्यासाच्या उर्ध्व वैतरणा वाहिनीच्या संवेदनशील ठिकाणांचे रिंग गर्डर सपोर्टस व स्टुल्स मजबुतीकरण करणे.	3 M	1088	1088	0	0	0	काम प्रगतीपथावर आहे. दि.31.12.13 रोजी काम पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. लेखा संकेतांक क्र. 504900745 चे देयक आगामी वर्षात देय करण्यात येईल.
4	160	504900850/EEOps	नगरबाह्य विभागातील कापूरबावडी विभागात जलवाहिन्यांच्या परिरक्षण व प्रचालनाच्या कामासाठी जलवाहिन्यांवर पादचारी पूल बांधणे.	4 M	1000	1000	0	0	0	काम प्रगतीपथावर आहे. दि.30.11.13 रोजी काम पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. लेखा संकेतांक क्र. 504900850 चे देयक आगामी वर्षात देय करण्यात येईल.
		EEOps	नगरबाह्य विभागातील मध्य वैतरणा धरणाच्या कार्यालय व कंट्रोल रुमसाठी फर्निचर खरेदी करणे.		0	0	0	0	0	
5	161	410700102	अ)कपाटे	2 M	375	375	0	0	0	अंदाजपत्रक व मसुदा निविदा बनविण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे.
6	162	410700103	ब)खुर्च्या	2 M	375	375	0	0	0	अंदाजपत्रक व मसुदा निविदा बनविण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे.
7	163	410700104	क)टेबले	2 M	375	375	0	0	0	अंदाजपत्रक व मसुदा निविदा बनविण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे.
8	164	410700199	ड)इतर फर्निचर्स व फिक्सचर्स	2 M	375	375	0	0	0	अंदाजपत्रक व मसुदा निविदा बनविण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे.

अनु. क्र.	अर्थसंकल्पिय पुस्तक अ.क्र.	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील (संक्षिप्त वर्णन)	एकूण कामाचा कालावधी	कामाची रक्कम	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2014- 15	31.03.2013 पर्यंतचा एकत्रित खर्च	31.03.2014 पर्यंतचा एकत्रित खर्च	1.4.14 ते 30.6.14 पर्यंतचा खर्च	30.6.14 रोजीचे अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EEOps	नगरबाह्य विभागासाठी संगणक, मुद्रणयंत्र व स्कॅनरची खरेदी करणे.		0	0	0	0	0	
9	165	410600200	अ)संगणक मुद्रणयंत्र व अनुषंगित सामुग्री	2 M	5500	5500	0	0	0	अंदाजपत्रक व मसुदा निविदा बनविण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे.
10	166	410400034	ब)स्कॅनर	2 M	200	200	0	0	0	अंदाजपत्रक व मसुदा निविदा बनविण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे.
11	167	504900969/ EEOps	नगरबाह्य विभागातील तानसा,जांबोळी कशेळी येथील विविध ठिकाणच्या मध्य व क्रॉस जोडणीवरील उभारण्यात आलेल्या स्लुईस व्हॉल्व्हचे गिअर बॉक्स बदली करणे.	3 M	7007	3000	0	0	0	दि.13.6.14 रोजी निविदा मागविण्यात आल्या. पॅकेट सी उघडण्याची तारीख दि.20.6.14 . मसुदापत्राचे काम चालू आहे.
12	168	504900970/ EEOps	नगरबाह्य विभागातील तानसा ते मुलुंड नालादरम्यान 1800 मिमी व्यासाच्या तानसा (पूर्व व पश्चिम) वाहिनीचे मजबुतीकरण करून गंजप्रतिरोधक इपॉक्सी रंगकाम करणे.	24 EM	300000	10000	0	0	0	जल अभियंता यांच्याकडे मसुदा निविदेसंबंधी प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला आहे.
13	169	504900971/ EEOps	नगरबाह्य विभागातील दक्षिण कशेळी पूल,पादचारी फलाट आणि वैतरणा व उर्ध्व वैतरणा वाहिनीच्या पोगाव ते बाळकुम दरम्यान वाहिनीला गंजप्रतिरोधक इपॉक्सी रंगकाम करणे.	12 EM	50000	10000	0	0	0	जल अभियंता यांच्याकडे मसुदा निविदेसंबंधी प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला आहे.

अनु. क्र.	अर्थसंकल्पिय पुस्तक अ.क्र.	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील (संक्षिप्त वर्णन)	एकूण कामाचा कालावधी	कामाची रक्कम	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2014- 15	31.03.2013 पर्यंतचा एकत्रित खर्च	31.03.2014 पर्यंतचा एकत्रित खर्च	1.4.14 ते 30.6.14 पर्यंतचा खर्च	30.6.14 रोजीचे अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	170	504900972/EEOps	नगरबाह्य विभागात जलवाहिन्या/प्रेषणवाहिन्यांवरील मध्य व क्रॉस जोडणीवर उभारण्यात आलेल्या नियंत्रण झडपांना संरक्षक जाळ्या बसवो.	4 M	9000	9000	0	0	0	अंदाजपत्रक व मसुदा निविदा बनविण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे.
			अ)तानसा विभाग							
			ब)कापूरबावडी विभाग							
			क)प्रेषण विभाग							
15	171	504900973/EEOps	नगरबाह्य विभागातील तानसा व कापूरबावडी विभागातील वैतरणा व उर्ध्व वैतरणा वाहिन्यांवरील खराब झालेले व गंजलेले सुटे भाग बदलणे	3 M	5000	5000	0	0	0	अंदाजपत्रक व मसुदा निविदा बनविण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे.
16	172	504900974/EEOps	नगरबाह्य विभागातील मध्य वैतरणा धरणावर गस्त घालण्यासाठी सुरक्षारक्षक व पोलिसांसाठी प्रकाशझोत,विद्युत भोंगा इ.सहित निरीक्षण मनोरा उभारणे.	2 M	3000	3000	0	0	0	अंदाजपत्रक व मसुदा निविदा बनविण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे.
17	173	504900975/EEOps	नगरबाह्य विभागातील मध्य वैतरणा धरण येथे हातवाही पोलिस/संरक्षक चौक्या पुरविणे	2 M	2000	2000	0	0	0	दि.13.6.14 रोजी निविदा मागविण्यात आल्या.
18	174	504900976/EEOps	नगरबाह्य विभागात नागरी सुविधा केंद्र, अक्वा बिलिंग व सॅप सिस्टिमसाठी मध्यवर्ती संगणक कक्ष बांधणे	3 M	2500	2500	0	0	0	अंदाजपत्रक व मसुदा निविदा बनविण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे.

अनु. क्र.	अर्थसंकल्पिय पुस्तक अ.क्र.	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील (संक्षिप्त वर्णन)	एकूण कामाचा कालावधी	कामाची रक्कम	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2014- 15	31.03.2013 पर्यंतचा एकत्रित खर्च	31.03.2014 पर्यंतचा एकत्रित खर्च	1.4.14 ते 30.6.14 पर्यंतचा खर्च	30.6.14 रोजीचे अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	175	504900977/EEOps	नगरबाह्य विभागातील वाहिन्यांची गळती,अचानक वाहिनी फुटणे आणि तत्सम कामासाठी हत्यारे व यंत्रसामग्रीसहित आपत्कालिन दुरुस्ती व्हेन खरेदी करणे	3 M	2000	2000	0	0	0	अंदाजपत्रक व मसुदा निविदा बनविण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे.
20	176	504900978/EEOps	नगरबाह्य विभागातील मोडकसागर धरणाच्या परिरक्षणासाठी प्रतिबंधक उपाययोजनेसाठी हायड्रॉलिक पंप, ड्रील मशीन,ग्राईडर व हत्यारे यासहित बहुपयोगी हायड्रॉलिक पॉवर पॅक संच खरेदी करणे	2 M	1500	1500	0	0	0	दि.13.6.14 रोजी निविदा मागविण्यात आल्या.मसुदा निविदा व प्रस्तावाचे काम चालू आहे.
21	177	504900979/EEOps	नगरबाह्य विभागातील मोडकसागर व कापूरबावडी विभागांसाठी हातवाही हेवी ड्युटी सांधणी ट्रान्सफॉर्मर संच खरेदी करणे.	2 M	426	450	0	0	0	दि.13.6.14 रोजी निविदा मागविण्यात आल्या. दि.20.6.14 रोजी प्रस्तावाचे काम चालू आहे.
22	178	504900980/EEOps	नगरबाह्य विभागातील जलवाहिन्या व प्रेषणवाहिन्यांमधून जाणा-या पाण्यातील क्लोरीनचे प्रमाण वाढविण्यासाठी पोर्टेबल 10 कि.ग्रॅ./ तास क्षमतेचे इलेक्ट्रो क्लोरिनेशन संच पुरविणे.	4 M	13000	13000	0	0	0	अंदाजपत्रक व मसुदा निविदा बनविण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे.
23	179	504900981/EECon	नगरबाह्य विभागातील महानगरपालिकेच्या जमिनी/आवाराचे संरक्षण करण्यासाठी विविध ठिकाणी संरक्षक भिंत बांधणे	12 EM	20000	1000	0	0	0	अंदाजपत्रक व मसुदा निविदा बनविण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे.
24	180	504900982/EECon	नगरबाह्य विभागातील खंबाळे गावाजवळील जलवाहिन्यांवर नवीन पुलाचे बांधकाम करणे	12 EM	10000	5000	0	0	0	सल्लागाराची नेमणूक करण्यात आली आहे.आणि अंदाजपत्रक, मसुदा निविदा यांचे काम चालू आहे.

अनु. क्र.	अर्थसंकल्पिय पुस्तक अ.क्र.	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील (संक्षिप्त वर्णन)	एकूण कामाचा कालावधी	कामाची रक्कम	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2014- 15	31.03.2013 पर्यंतचा एकत्रित खर्च	31.03.2014 पर्यंतचा एकत्रित खर्च	1.4.14 ते 30.6.14 पर्यंतचा खर्च	30.6.14 रोजीचे अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	181	504900983/EEOps	नगरबाह्य विभागातील तानसा व मोडकसागर धरणाजवळील पहाणी बंगल्याची अंतर्गत सजावट व फर्निचरची कामे		2000	2000	0	0	0	अंदाजपत्रक व मसुदा निविदा बनविण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे.
26	182	504900984/EECon	नगरबाह्य विभागातील तानसा धरणाजवळील मोडकसागर बंगल्याची दुरुस्ती व नुतनीकरण		1000	1000	0	0	0	अंदाजपत्रक व मसुदा निविदा बनविण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे.
27	183	504900985/EECon	उप जल अभियंता (प्रचालने) यांच अधिपत्याखालील जल अभियंता खात्याच्या स्वावर मालमत्ता(कर्मचारी वसाहती, कार्यालयीन इमारती व भांडारे) यांचे संरचनात्मक लेखापरीक्षण व इतर संलग्न बांधकामे	12EM	1500	1500	0	0	0	उप जल अभियंता(प्रचालने) विभागातील मालमत्तांचे बांधकाम रचना लेखा परीक्षण चालू आहे.
			एकूण नवीन कामे (प्रचालने)		439021	81038	0	0	0	

सही/- 23.07.14
उप जल अभियंता (प्रचालने)