

बृहन्मुंबई महानगरपालिका

जल अभियंता (नगरबाह्य विभाग)

Fund Code : 40

Functionary Code : 49

Name of Functionary : HYDRAULIC
ENGINEER

PROGRESS REPORT OF PROJECT WORKS UP TO 30.09.2012

कार्यालयाचे नांव - उप जल अभियंता(यां.व वि.)मुंबई 3अ पि.पां.

माहे जुलै 2012 ते सप्टेंबर 2012 या कालावधीतील भांडवली कामांचा त्रैमासिक अहवाल

(Rs.in thousand)

अ. क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	माहे मार्च 2012 पर्यंतचा एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2012-13	माहे 01.04.2012 ते 30.09.2012 या कालावधीतील एकूण खर्च	अभिप्राय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				<u>MUMBAI IIIA ONGOING WORKS</u>						
1	55105000000	1000493505	504900441	पांजरापूर येथील मुंबई 3 अ कार्यालयासाठी संगणक व साधन सामग्री पुरविणेबाबत.	800	517	-----	-----	दि. 21.03.2012 रोजी काम पूर्ण झाले. आणि अंतिम देयकाचे अधिदान झाले.	

अ. क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	माहे मार्च 2012 पर्यंतचा एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2012-13	माहे 01.04.2012 ते 30.09.2012 या कालावधीतील एकूण खर्च	अभिप्राय
2	5510500000	1000493505	504900707	पांजरापूर येथील मुंबई 3 अ उदंचन केन्द्रातील "किर्लेस्कर बनावटीच्या होरिजन्टल स्प्लीट के.सी. उदंचकाकरिता "क्रॉम्प्टन ग्रीव्हज् बनावटीची 1700 कि.व्हो.6.6 किलो व्होल्ट 3 फेज ए.सी.इंडक्शन मोटर (सर्व ऍक्सेसरीजसहित)खरेदी करणे.	8900	8464	-----	-----	दि.17.12.2011 रोजी काम पूर्ण झाले आणि अंतिम देयकाचे अधिदान झाले.
3	5510500000	1000493505	504900708	पांजरापूर येथील मुंबई 3 अ उदंचन केन्द्रातील "किर्लेस्कर बनावटीच्या 24 युपीएच 3(डीव्ही) होरिजन्टल स्प्लीट के.सी. उदंचक सर्व ऍक्सेसरीजसहित खरेदी करणे, तसेच एक अतिरिक्त रोटेटींग असेब्ली खरेदी करणे.	8600	8190	-----	-----	दि.17.12.2011 रोजी काम पूर्ण झाले आणि अंतिम देयकाचे अधिदान झाले.

अ. क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	माहे मार्च 2012 पर्यंतचा एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2012-13	माहे 01.04.2012 ते 30.09.2012 या कालावधीतील एकूण खर्च	अभिप्राय
4	55105000000	1000493505	504900710	पांजरापूर येथील मुंबई 3 अ 100 कि.व्हो.विद्युत उपकेंद्राकरिता 100 कि.व्हो.मिटरिंग करंट ट्रान्सफॉर्मर (सीटी)व पोटेन्शियल ट्रान्सफॉर्मर (पीटी)खरेदी करणे.	1200	1190	-----	-----	दि.28.07.2011 रोजी काम पूर्ण झाले आणि अंतिम देयकाचे अधिदान झाले.
5	55105000000	1000493505	504900712	पांजरापूर येथील मुंबई 3 अ जलशुध्दीकरण संयंत्र येथील स्थिरावणी टाक्यांना आच्छादित करणे.	10300	10278	-----	-----	दि.19.06.2011 रोजी काम पूर्ण झाले आणि अंतिम देयकाचे अधिदान झाले.
6	55105000000	1000493702	504900563	पिसे येथील टप्पा -3 अ च्या व्हटिकल टर्बाईन पंपासाठी सुटे भाग खरेदी करणे.	7500	7440	-----	-----	दि.29.09.2011 रोजी काम पूर्ण झाले आणि अंतिम देयकाचे अधिदान झाले.

अ. क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	माहे मार्च 2012 पर्यंतचा एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2012-13	माहे 01.04.2012 ते 30.09.2012 या कालावधीतील एकूण खर्च	अभिप्राय
7	5510500000	1000493702	504900713	पिसे येथील मुंबई 3 अ उदंचन केन्द्रातील व्हर्टिकल टर्बाईन उदंचन केंद्राकरिता 3.3 कि.व्हो.,890 कि.व्हो.क्षमतेची एच.टी.मोटर पुरवठा करणे.	5000	4250	-----	-----	दि.29.09.2011 रोजी काम पूर्ण झाले आणि अंतिम देयकाचे अधिदान झाले.
8	5510500000	1000493702	504900714	पिसे येथील मुंबई 3 अ उदंचन केन्द्राकरिता किलेस्कर बनावटीच्या 100 बी.एच.आर.व्हर्टिकल टर्बाईन उदंचकाच्या सुट्टया भागांचा पुरवठा करणे.	7000	5955	-----	-----	दि.29.09.2011 रोजी काम पूर्ण झाले आणि अंतिम देयकाचे अधिदान झाले.

अ. क्र.	कार्य संकेतांक	परिचय्य केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	माहे मार्च 2012 पर्यंतचा एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2012-13	माहे 01.04.2012 ते 30.09.2012 या कालावधीतील एकूण खर्च	अभिप्राय	
9	55105000000	1000493702	504900715	पिसे येथील मुंबई 3 अ उदंचन केन्द्राच्या इनलेट चॅनेलमधील कठीण खडक काढणे.	110000	-----	80000	-----	दि.05.09.2011 रोजी निविदेचा मसुदा मान्यतेकरिता सादर.	
				TOTAL :	159300	46284	80000			
				<u>MUMBAI IIIA NEW WORKS</u>						
10	55105000000	1000493505	504900875	पांजरापूर येथील मुंबई 3 अ प्रकल्पांतर्गत विविध संयंत्राच्या पर्जन्य जलवाहिन्यांची सुधारणा करणे.	2500	-----	2500	-----	जल अभियंता यांनी अंदाजपत्रक व निविदेचा मसुदा मान्य केला नाही.	

अ. क्र.	कार्य संकेतांक	परिचय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	माहे मार्च 2012 पर्यंतचा एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2012-13	माहे 01.04.2012 ते 30.09.2012 या कालावधीतील एकूण खर्च	अभिप्राय
11	5510500000	1000493505	504900876	पांजरापूर येथील मुंबई 3 अ प्रकल्पांतर्गत विविध संयंत्राच्या सभोवतालची सुधारणा करणे.	10000	-----	10000	-----	अंदाजपत्रक व निविदेचा मसुदा मान्यतेकरिता सादर.
12	5510500000	1000493505	504900877	पिसे येथील मुंबई 3 अ उदचन केंद्राच्या सभोवतालची सुधारणा करणे.	2500	-----	2500	-----	अंदाजपत्रक व निविदेचा मसुदा मान्यतेकरिता सादर.

अ. क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	माहे मार्च 2012 पर्यंतचा एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2012-13	माहे 01.04.2012 ते 30.09.2012 या कालावधीतील एकूण खर्च	अभिप्राय
13	55105000000	1000493702	504900878	पिसे येथील मुंबई 3 अ उदंचन केंद्राच्याबीएच 100 व्ही.टी.उदंचन संचाकरिता थर्स्टबिअरींग युनिट , कॉलम, पाईप, बेस्ट प्लेट यांचा पुरवठा करणे.	3000	-----	3000	-----	दि.31.08.2012 रोजी पी.ओ.देण्यात आली.
TOTAL :					18000		18000		

सही/-
उप जल अभियंता(यां.व वि.)मुंबई 3अ पि.पां.