

बृहन्मुंबई महानगरपालिका
जल अभियंता खाते

Fund Code :- 40

Functionary Code :-49

Name of Functionary :-HYDRAULIC ENGINEER

PUBLIC DISCLOSURE LAW

कार्यालयाचे नांव – कार्यकारी अभियंता जलकामे (बां) शहर

माहे जानेवारी 2022 ते मार्च 2022 या कालावधीतील भांडवली कामांचा त्रैमासिक अहवाल

(रु. हजारत)

अ. क्र	अ.क्र अर्थ संकल्प पुस्तकानु नुसार	कार्य संकेतांक	लेखा संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2020-2021	जून 2021 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.2021 ते 30.06.2021)	सप्टेंबर 2021 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.07.2021 ते 30.09.2021)	डिसेंबर 2021 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.10.2021 ते 31.12.2021)	मार्च 2021 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.01.2022 ते 31.03.2022)	अभिप्राय
1	1	55103000000	504900007	2001490000	शहरातील पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी वितरण जलवाहिन्या, सेवा वाहिन्या बदलणे, अतिरिक्त मुख्य वाहिन्या टाकणे, जलद्वारे बसविणे, छेदक जोडण्या तयार करणे, इत्यादीं साठी ठोक तरतूद (खात्यांतर्गत कामे).	2000	1000	0	0	0	267	खात्यांतर्गत जलकामे
2	2	55103000000	504900483	2001490000	शहर विभागातील सेवा जलाशयांच्या अंतर्गामिनी व बहिर्गामिनी बदलणे.	267862	100000	28454	22335	9175	26958	काम पूर्ण झालेले आहे
3	3	55103000000	504901132	2001490000	शहर विभागातील विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या बदलणे.	555336	5000	0	0	4586	0	काम पूर्ण झालेले आहे
4	5	55103000000	504900019	2001490000	रेल्वे पुलाच्या पुनर्बांधणीमुळे बेलासीस पूल 600 मि.मी.व्यासाच्या जलवाहिनीचा मार्ग बदलणे.	268374	9000	0	0	0	8568	काम प्रगती पथावर आहे..
5	6	55103000000	504900020	2001490000	रेल्वे पुलाच्या पुनर्बांधणीमुळे महालक्ष्मी पूल 600 मि.मी.व्यासाच्या जलवाहिनीचा मार्ग बदलणे.	151144	7000	0	0	0	4407	अंतिम देयकाचे अधिदान करण्यात आले आहे.
6	10	55103000000	504901400	2001490000	ए, बी, सी, डी आणि ई विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दूषितकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे करणे . परिमंडळ-1 (2019-2020)	283402	180000	0	53686	11268	108127	काम प्रगती पथावर आहे..

अ. क्र	अ.क्र अर्थ संकल्प पुस्तकानु नुसार	कार्य संकेतांक	लेखा संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2021-2022	जून 2021 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.2021 ते 30.06.2021)	सप्टेंबर 2021 पर्यंतचा एकूण खर्च(01.07.2021 ते 30.09.2021)	डिसेंबर 2021 पर्यंतचा एकूण खर्च(01.10.2021 ते 31.12.2021)	मार्च 2022 पर्यंतचा एकूण खर्च(01.01.2022 ते 31.03.2022)	अभिप्राय
7	13	55103000000	504901401	2001490000	जी/द, जी/उ, एफ/द आणि एफ/उ विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दूषितीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे करणे. परिमंडळ-2(2019-20).	311107	52500	14370	34549	0	2885	अंतिम देयकाचे अधिदान करण्यात आले आहे.
8	16	55103000000	504901404	2001490000	शहर विभागातील पाण्याच्या दूषितीकरणाची समस्या कमी करण्यासाठी विविध ठिकाणचे सेवा वाहिन्यांचे जाळे काढून टाकून त्या ठिकाणी स्टब जलवाहिन्या (नळ जोडण्यांच्या स्थानांतरणासहित) पुरविणे व टाकणे(2019-20)	32597	6700	1608	1544	0	3399	अंतिम देयकाचे अधिदान करण्यात आले आहे.
9	19	55103000000	504901312	2001490000	शहर विभागात विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे आणि बदलणे (2018-19)	410040	11100	0	0	4945	0	अंतिम देयकाचे अधिदान करण्यात आले आहे.
10	20	55103000000	504901399	2001490000	शहर विभागात विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे आणि बदलणे (2019-20).	125712	26800	6719	8269	0	11055	अंतिम देयकाचे अधिदान करण्यात आले आहे.
11	21	55103000000	504901315	2001490000	लेडी जमशेदजी रोड व सेनापती बापट मार्गावरील 1450 मि.मी. व्यासाची जुनी जलवाहिनी बदलून 1500 मि.मी.व्यासाची जलवाहिनी टाकणे व पुनर्स्थापन करणे (टप्पा-1 व 2)	5010	10	0	0	0	0	निविदा प्रक्रीया चालू आहे.
12	22	55103000000	504901316	2001490000	शहर विभागात सुक्ष्म बोगदा पध्दतीने किंवा इतर पध्दतीने रेल्वे रुळाच्या / पुलच्या खालून विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे /टाकणे	38800	10600	0	1808	1370	0	काम प्रगती पथावर आहे.
13	23	55103000000	504901398	2001490000	सिमेंट कॉन्क्रीट रस्ते आणि इतर कामांमुळे जलवाहिन्या बदली करणे/ वळविणे व इतर संलग्नकामे(2019-20)	67472	3600	0	0	0	3027	अंतिम देयकाचे अधिदान करण्यात आले आहे.

अ. क्र	अ.क्र अर्थ संकल्प पुस्तकानु नुसार	कार्य संकेतांक	लेखा संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2021-2022	जून 2021 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.2021 ते 30.06.2021)	सप्टेंबर 2021 पर्यंतचा एकूण खर्च(01.07.2021 ते 30.09.2021)	डिसेंबर 2021 पर्यंतचा एकूण खर्च(01.10.2021 ते 31.12.2021)	मार्च 2022 पर्यंतचा एकूण खर्च(01.01.2022 ते 31.03.2022)	अभिप्राय
14	25	55103000000	504901402	2001490000	शहर विभागामध्ये चेंबर्सची बांधणी करणे. (2019-20)	48177	3000	0	0	0	1887	अंतिम देयकाचे अधिदान करण्यात आले आहे.
15	26	55103000000	504901403	2001490000	शहर विभागामध्ये सेवा जोडण्याचे नूतनीकरण करणे.(2019-20)	86530	15500	5254	0	0	9576	अंतिम देयकाचे अधिदान करण्यात आले आहे.
16	27	55103000000	504901479	2001490000	शहर विभागात विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे आणि बदलणे (2020-21).	200434	130000	9473	26316	0	92132	काम प्रगती पथावर आहे.
17	28	55103000000	504901481	2001490000	शहर विभागामध्ये सेवा जोडण्याचे नूतनीकरण करणे. (2020-21)	60883	51000	22248	0	0	23455	काम प्रगती पथावर आहे.
18	29	55103000000	504901482	2001490000	शहर विभागातील पाण्याच्या दूषितीकरणाची समस्या कमी करण्यासाठी विविध ठिकाणाचे सेवा वाहिन्यांचे जाळे काढून टाकून त्या ठिकाणी स्टब जलवाहिन्या (नळ जोडण्यांच्या स्थानांतरणासहित) पुरविणे व टाकणे (2020-21)	30000	0	0	0	0	0	सेवा जलवाहिन्याचे जूडगे काढण्यासाठी नवीन निविदा मागविण्यात येतील.
19	30	55103000000	504901483	2001490000	शहर विभागातील मोठ्या व्यासाच्या जलवाहिन्यांचे सिमेंटच्य गिलाव्याने पुनर्वसन करणे	102580	20000	0	0	0	6692	काम प्रगती पथावर आहे.
20	31	55103000000	504901484	2001490000	सिमेंट कॉन्क्रीट रस्ते आणि इतर कामांमुळे जलवाहिन्या बदली करणे/ वळविणे व इतर संलग्न कामे आल्यानंतर (2020-21)	283500	190000	74662	0	0	115262	काम प्रगती पथावर आहे.
21	32	55103000000	504901485	2001490000	डी विभागातील 1450 मि.मी. व्यासाच्या तानसा पूर्व व तानसा पश्चिम या जलवाहिन्या वसंतदादा पाटील उद्यान तुळसीवाडी रोड जवळ ते नाना चौकापर्यंत, साने गुरुजी मार्ग- जावजी दादाजी मार्गन्वये बदलणे.	100000	10	0	0	0	0	मसुदा निविदा प्रशासकीय मंजूरीसाठी पाठविण्यात आली आहे.

अ. क्र	अ.क्र अर्थ संकल्प पुस्तकानु नुसार	कार्य संकेतांक	लेखा संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2021-2022	जून 2021 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.2021 ते 30.06.2021)	सप्टेंबर 2021 पर्यंतचा एकूण खर्च(01.07.2021 ते 30.09.2021)	डिसेंबर 2021 पर्यंतचा एकूण खर्च(01.10.2021 ते 31.12.2021)	मार्च 20202 पर्यंतचा एकूण खर्च(01.01.2022 ते 31.03.2022)	अभिप्राय
22	33	55103000000	504900488	2001490000	आझाद मैदानातील शोषण टाकीच्या कामाबाबत नेमलेल्या लवादाच्या व वकीलाच्या शुल्काचे अधिदान	650	22100	0	21953	0	0	लवादाच्या शुल्काची तरतूद करण्यात आली आहे
23	34	55103000000	504900827	2001490000	एफ/द व एफ/उ विभागात डॉ.ई बोर्जेस रोड व डॉ.बी.ए.रोडच्या जंक्शनपासून ते देवधर रोड व डॉ.बी.ए.रोडच्या जंक्शनपर्यंत 1200 मि.मी. व्यासाची जुनी/नवीन तानसा जलवाहिनी बदलणे.	22500	19045	19045	0	0	0	अंतिम देयकाचे अधिदान करण्यात आले आहे.
24	35	55103000000	504901532	2001490000	शहर विभागात विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे आणि बदलणे (2021-22).	45000	10	0	0	0	0	काम प्रगती पथावर आहे.
25	36	55103000000	504901533	2001490000	शहर विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची दृष्टीकरण रोखण्या साठीची पार पाडावयाची विविध कामे व झडप कक्षांची तसेच सेवा जोडण्यांचे नूतनीकरण इ. कामांसहित इतर संलग्न कामे (2021-22)	35000	10000	0	0	0	7754	काम प्रगती पथावर आहे.
26	37	55103000000	504901534	2001490000	शहर विभागातील पाण्याच्या दृष्टीकरणाची समस्या कमी करण्यासाठी विविध ठिकाणचे सेवा वाहिन्यांचे जाळे काढून टाकून त्या ठिकाणी जलवाहिन्या पुरविणे व टाकणे (नळ जोडण्यांच्या स्थानांतरणासहित) (2021-22)	5000	100	0	0	0	0	काम नियोजन स्तरावर आहे
27	38	55103000000	504901535	2001490000	सिमेंट कॉन्क्रीट रस्ते आणि इतर कामांमुळे जलवाहिन्या बदली करणे/ वळविणे व इतर संलग्न कामे(2021-22)	10000	100	0	0	0	0	रस्ते विभागाचे प्रस्ताव प्रतिकाधीन आहेत.

अ. क्र	अ.क्र अर्थ संकल्प पुस्तकानु नुसार	कार्य संकेतांक	लेखा संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2021-2022	जून 2021 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.2021 ते 30.06.2021)	सप्टेंबर 2021 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.07.2021 ते 30.09.2021)	डिसेंबर 2021 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.10.2021 ते 31.12.2021)	मार्च 2022 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.01.2022 ते 31.03.2022)	अभिप्राय
28	39	55103000000	504901536	2001490000	किलाचंद स.का.पाटील क्रॉस मैदान जलबोगदा बंद झाल्यास ए.सी व डी विभागात पाणी पुरवठ्याची पर्यायी व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी अस्तीत्वातील 1200 मि. मी. व्यासाची कालबादेवी बहिर्गमिणी व 1200 मि. मी. व्यासाची नवीन फोर्ट बहिर्गमिणीची पूनर्स्थापना करणे	5000	100	0	0	0	0	रस्ते विभागाचे प्रस्ताव प्रतिकाधीन आहेत.

सही/-

कार्यकारी अभियंता जलकामे (बां) शहर