

बृहन्मुंबई महानगरपालिका

जल अभियंता

निधी संकेतांक : 40

खाते संकेतांक : 49

खात्याचे नांव : जल अभियंता

" पब्लिक डिसक्लोजर लॉ "

कार्यालयाचे नाव – उपजल अभियंता बांधकामे- (का.अ.ज.का.(बां.)पू.उ.)

माहे एप्रिल 2022 ते मार्च 2023 या कालावधीतील भांडवली कामांचा त्रैमासिक अहवाल

(रु. हजारत)

अ. क्र.	कार्य संकेतांक	लेखा संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटची किंमत	सुधारीत अंदाज (2022-23 )	जून 2022 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.2022 ते 30.06.2022)	सप्टेंबर 2022 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.07.2022 ते 30.09.2022)	डिसेंबर 2022 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.10.2022 ते 30.12.2022)	मार्च 2023 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.01.2023 ते 31.03.2023)	अभिप्राय
1 78	55103000000	504900098	2003490000	पूर्व उपनगरातील पाणी पुरवठ्याच्या सुधारणेसाठी वितरण जलवाहिन्या, अतिरिक्त जलवाहिन्या, सेवा जलवाहिन्या टाकणे, जलद्वारे बांधणे, छेद जोडण्या तयार करणे इ. करिता टोक तरतूद (खात्यांतर्गत करावयाची कामे).	14000	2500	0	0	0	0	खात्यांतर्गतची कामे.
2 79	55103000000	504900413	2003490000	पूर्व उपनगरात सुक्ष्म बोगदा पध्दतीने किंवा इतर उपलब्ध तंत्रज्ञानाने जलवाहिन्या वळविणे.	117635	5000	0	0	0	4970	काम पूर्ण झाले आहे. अंतिम देयक देण्यात आले आहे.

अ. क्र.	कार्य संकेतांक	लेखा संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटची किंमत	सुधारीत अंदाज (2022-23 )	जून 2022 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.2022 ते 30.06.2022)	सप्टेंबर 2022 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.07.2022 ते 30.09.2022)	डिसेंबर 2022 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.10.2022 ते 30.12.2022)	मार्च 2023 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.01.2023 ते 31.03.2023)	अभिप्राय
380	55103000000	504901329	2003490000	एल, एम/पूर्व व एम/ पश्चिम विभागातील विविध ठिकाणच्या पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या टाकणे, बदलणे आणि इतर संलग्न कामे करणे परिमंडळ-5 टप्पा - 6. (2018-19)	675034	9000	0	0	0	7572	कामे पूर्ण झाली आहेत. अंतिम देयक देण्यात आले आहेत.
481	55103000000	504901416	2003490000	पूर्व उपनगरातील एल, एम/पूर्व व एम/ पश्चिम विभागातील विविध ठिकाणच्या पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या टाकणे, बदलणे आणि इतर संलग्न कामे परिमंडळ-5 टप्पा - 7. (2019-20)	371910	29400	0	14070	0	14600	कामे पूर्ण झाली आहेत. अंतिम देयक देण्यात आले आहेत.
582	55103000000	504901418	2003490000	पूर्व उपनगरातील एल, एम/पूर्व व एम/ पश्चिम विभागातील पाण्याची गळती थांबविण्याची,दुषितीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे करणे परिमंडळ-5 टप्पा - 8(2019-20).	316120	70000	24893	13111	0	15209	कामे पूर्ण झाली आहेत. अंतिम देयक शिल्लक आहेत.
683	55103000000	504901417	2003490000	पूर्व उपनगरातील एन, एस व टी विभागातील विविध ठिकाणच्या पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या टाकणे,बदलणे आणि इतर संलग्न कामे करणे. परिमंडळ -6 टप्पा 7(2019-20).	71960	5070	0	0	5069	0	काम पूर्ण झाले आहे. अंतिम देयक देण्यात आले आहे .
784	55103000000	504901419	2003490000	पूर्व उपनगरातील एन, एस व टी विभागातील पाण्याची गळती थांबविण्याची,दुषितीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे करणे परिमंडळ-6 टप्पा -8 (2019-20).	323477	66572	54596	0	0	11525	कामे पूर्ण झाली आहेत. अंतिम देयक देण्यात आले आहेत.

अ. क्र.	कार्य संकेतांक	लेखा संकेतांक	परिचय केंद्र संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटची किंमत	सुधारीत अंदाज (2022-23 )	जून 2022 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.2022 ते 30.06.2022)	सप्टेंबर 2022 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.07.2022 ते 30.09.2022)	डिसेंबर 2022 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.10.2022 ते 30.12.2022)	मार्च 2023 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.01.2023 ते 31.03.2023)	अभिप्राय
8 85	55103000000	504900529	2003490000	एन, एस आणि टी विभागात पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी पाणी साठवण टाक्या, उदं चन व्यवस्था, तात्काळ अभिवर्धन आणि संलग्न कामे .	351309	21000	20744	0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे. अंतिम देयक देण्यात आले आहे .
9 86	55103000000	410700199	2003490000	कार्यकारी अभियंता(बांधकामे) जलकामे पुर्व उपनगरे येथील कार्यालयांसाठी कपाटे खुर्च्या टेबलस आणि इतर फर्निचर व फर्किचर खरेदी करणे.	500	10	0	0	0	0	कार्यालयांसाठी कपाटे खुर्च्या टेबलस आणि इतर फर्निचर व फर्किचर मध्यवर्ती खरेदी खात्याकडून खरेदी करण्यात येणार आहे .
10 87	55103000000	504901420	2003490000	पूर्व उपनगरात रस्त्याच्या सिमेंट कॉर्क्रीटीकरण्याच्या कामासमवेत जलवाहिन्या टाकणे, बदलणे आणि स्थानांतरण करणे (2019-20).	75906	13557	0	0	1362	10153	कामे पूर्ण झाली आहेत. अंतिम देयक शिल्लक आहेत..
11 91	55103000000	504901492	2003490000	पूर्व उपनगरातील विविध ठिकाणच्या पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या टाकणे, बदलणे आणि इतर संलग्न कामे करणे. (2020-21)	516444	45000	2172	10750	0	22884	कामे पूर्ण झाली आहेत. अंतिम देयक शिल्लक आहेत..
12 92	55103000000	504901493	2003490000	पूर्व उपनगरातील विविध ठिकाणच्या पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी पाणी साठवण टाक्या, उदं चन व्यवस्था , तात्काळ अभिवर्धन आणि संलग्न कामे. (2020-21)	41105	4200	0	0	0	2673	कामे पूर्ण झाले . अंतिम देयक देण्यात आले आहे. सल्लागारांचे देयक शिल्लक आहेत.

अ. क्र.	कार्य संकेतांक	लेखा संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटची किंमत	सुधारीत अंदाज (2022-23 )	जून 2022 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.2022 ते 30.06.2022)	सप्टेंबर 2022 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.07.2022 ते 30.09.2022)	डिसेंबर 2022 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.10.2022 ते 30.12.2022)	मार्च 2023 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.01.2023 ते 31.03.2023)	अभिप्राय
13 94	55103000000	504901540	2003490000	पूर्व उपनगरातील विभागातील विविध टिकाणी पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे करणे. (2021-22).	1258676	770100	299986	0	108941	361030	काम प्रगतीपथावर आहे.
14 95	55103000000	504901541	2003490000	पूर्व उपनगरे विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची दुषितीकरण रोखण्यासाठी पार पाडावयाची , झडप कक्षांची कामे, सेवा जोडण्यांचे नूतनीकरण इ. कामांसहित इतर संलग्न कामे (2021-2022)	982121	200000	0	0	12396	186052	काम प्रगतीपथावर आहे.
15 96	55103000000	504901542	2003490000	पूर्व उपनगरे विभागात विविध टिकाणच्या पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी पाणी साठवण टाक्या, उदं चन व्यवस्था, तात्काळ अभिवर्धन आणि संलग्न कामे (2021-2022)	384771	200000	117970	0	0	81580	काम प्रगतीपथावर आहे.
16 97	55103000000	504901577	2003490000	पूर्व उपनगरातील विविध टिकाणच्या पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे करणे (2022-23).	597165	213050	0	0	9890	203053	काम प्रगतीपथावर आहे.
17 98	55103000000	504901578	2003490000	पूर्व उपनगरातील विविध टिकाणच्या पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी पाणी साठवण टाक्या बांधणे, उदं चन व्यवस्था, तात्काळ अभिवर्धन आणि संलग्न कामे (2022-2023)	50000	10	0	0	0	0	कोणताही प्रस्ताव प्राप्त झाला नाही .
				<b>एकूण</b>	<b>6148133</b>	<b>1654469</b>	<b>520361</b>	<b>37931</b>	<b>137658</b>	<b>921301</b>	

-सही-

04.07.2023

स.अ.ज.का.(बां) एस व टी विभाग

-सही-

04.07.2023

स.अ.ज.का.(बां) एल व एन विभाग

-सही-

04.07.2023

स.अ.ज.का.(बां) एम/पू. व एम/प. विभाग

-सही-

04.07.2023

का.अ.ज.का.(बां)पू.उ.