

बृहन्मुंबई महानगरपालिका

जल अभियंता खाते

कार्यकारी अभियंता जलकामे (बांधकामे) पश्चिम उपनगरे

विषय: : सार्वजनिक प्रकटीकरण													
खात्याचे नाव: जल अभियंता													
अनु. क्र.	सन 2022-23 मधील अर्थसंकल्पीय बुकातील अनु.क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील	एकूण कंत्राट किंमत	दि .31.03.2021 पर्यंतचा झालेला एकूण खर्च	सुधारित अंदाज 2021-22 (अर्थसंकल्पीय बुकानुसार)	दिनांक 01.04.2021 ते 30.06.2021 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.07.2021 ते 30.09.2021 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.10.2021 ते 31.12.2021 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.01.2022 ते 31.03.2022 पर्यंत झालेला खर्च	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					पश्चिम उपनगरे बांधकामे								
					विद्यमान कामे								
1	37	55103000000	2002490000	504900042	पश्चिम उपनगरातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी वितरण जलवाहिन्या, सेवा जलवाहिन्या बदलणे, अतिरिक्त मुख्य वाहिन्या टाकणे, जलद्वारे बाविणे, छेदक जोडण्या तयार करणे इ. साठी ठोक तरतूद (खात्यांतर्गत कामे)	12500	0	11000	0	0	0	6879.262	खात्यांतर्गत कामे
2	38	55103000000	2002490000	504901156	पश्चिम उपनगरात विविध व्यासाच्या जलवाहिन्याना अतर्गत सिमेंटचा गिलावा करणे	2500	0	10	0	0	0	0	निविदा बनविण्याचे काम चालू आहे.
3	39	55103000000	2002490000	504901153	बोरीवली जलाशयासाठी प्रस्तावीत उपमार्ग जलवाहिनीची व्यवस्था करणे.	23749	0	10	0	0	0	0	निविदा बनविण्याचे काम चालू आहे.
4	40	55103000000	2002490000	504901320	(पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ 3 मधील एच/पूर्व विभागातील पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुप्पटीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे करणे.) (2018-19).	51000	37852.48	16200	13075.17	0	0	-115.783	काम पूर्ण झाले आहे.
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ 3 मधील एच/पश्चिम विभागातील पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुप्पटीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे करणे. (2018-19).	36781	36557.87		0	0	-161.537	0	काम पूर्ण झाले आहे.

अनु. क्र.	सन 2022-23 मधील अर्थसंकल्पीय बुकातील अनु. क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील	एकूण कंत्राट किंमत	दि .31.03.2021 पर्यंतचा झालेला एकूण खर्च	सुधारित अंदाज 2021-22 (अर्थसंकल्पीय बुकानुसार)	दिनांक 01.04.2021 ते 30.06.2021 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.07.2021 ते 30.09.2021 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.10.2021 ते 31.12.2021 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.01.2022 ते 31.03.2022 पर्यंत झालेला खर्च	अभिप्राय
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ 3 मधील के/पूर्व विभागातील पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुषितीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे करणे. (2018-19).	56989	53105.44		3070.601	0	-19.765	0	काम पूर्ण झाले आहे.
5	41	55103000000	2002490000	504901409	पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ - 3 मधील एच/पूर्व, एच/पश्चिम आणि के/पूर्व, विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुषितीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे. परिमंडळ - 3 मधील एच/पूर्व विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुषितीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे.	99676	12716.21	160000	0	18172.84	21927.416	19367.148	काम प्रगतीपथावर आहे
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ - 3 मधील एच/पूर्व, एच/पश्चिम आणि के/पूर्व, विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुषितीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे. परिमंडळ - 3 मधील एच/पश्चिम विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुषितीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे.	77034	11519.66		0	9823.13	11348	21384.221	काम प्रगतीपथावर आहे
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ - 3 मधील एच/पूर्व, एच/पश्चिम आणि के/पूर्व, विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुषितीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे. परिमंडळ - 3 मधील के/पूर्व, विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुषितीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे.	89901	18099.42		0	17047.19	11256.938	29734.428	काम प्रगतीपथावर आहे

अनु. क्र.	सन 2022-23 मधील अर्थसंकल्पीय बुकातील अनु. क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील	एकूण कंत्राट किंमत	दि .31.03.2021 पर्यंतचा झालेला एकूण खर्च	सुधारित अंदाज 2021-22 (अर्थसंकल्पीय बुकानुसार)	दिनांक 01.04.2021 ते 30.06.2021 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.07.2021 ते 30.09.2021 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.10.2021 ते 31.12.2021 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.01.2022 ते 31.03.2022 पर्यंत झालेला खर्च	अभिप्राय
6	42	55103000000	2002490000	504901142	के/पूर्व विभागात अंधेरी पूर्व येथील रामया जीवन सोसायटी आणि जीपीएल सिगरेट फॅक्टरी येथील महाकाली केव्हज रस्ता दरम्यान असलेली 1200 मि.मी व्यासाची विले पार्ले बहिर्गमिनी बदलून 1500,1200 मि.मी व्यासाची मृदू पोलादी जलवाहिनी टाकणे.	401674	62909.96	85000	0	36602.384	0	43543.79	काम प्रगतीपथावर आहे
7	43	55103000000	2002490000	504901317	पश्चिम उनगरातील परिमंडळ-3 मधील के/पूर्व, एच/पूर्व आणि एच/पश्चिम विभागात विविध ठिकाणच्या परिसरातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे आणि बदलणे, इतर संलग्न कामे. (पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-3 मधील के/पूर्व विभागात विविध ठिकाणच्या परिसरातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता 600मि.मी. आणि 900मि.मी. व्यासाची जलवाहिनी टाकणे/बदलणे इत्यादी कामे.)	69918	64307.24	53000	0	0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					पश्चिम उनगरातील परिमंडळ-3 मधील के/पूर्व, एच/पूर्व आणि एच/पश्चिम विभागात विविध ठिकाणच्या परिसरातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे आणि बदलणे, इतर संलग्न कामे (पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-3 मधील के/पूर्व, एच/पूर्व आणि एच/पश्चिम विभागात विविध ठिकाणच्या परिसरातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता 100 मि.मी., 150मि.मी. व्यासाची, 250 मि.मी. व्यासाची आणि 300 मि.मी. व्यासाची जलवाहिनी टाकणे, बदलणे व झडपा बसविणे इत्यादी कामे.)	56956	50108.55		0	0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.

अनु. क्र.	सन 2022-23 मधील अर्थसंकल्पीय बुकातील अनु. क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील	एकूण कंत्राट किंमत	दि .31.03.2022 पर्यंतचा झालेला एकूण खर्च	सुधारित अंदाज 2021-22 (अर्थसंकल्पीय बुकानुसार)	दिनांक 01.04.2021 ते 30.06.2021 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.07.2021 ते 30.09.2021 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.10.2021 ते 31.12.2021 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.01.2022 ते 31.03.2022 पर्यंत झालेला खर्च	अभिप्राय
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-3 मधील के/पूर्व, एच/पूर्व आणि एच/पश्चिम विभागात विविध ठिकाणच्या परिसरातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे आणि बदलणे, इतर संलग्न कामे. (पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-3 मधील के/पूर्व, एच/पूर्व आणि एच/पश्चिम विभागात विविध ठिकाणच्या परिसरातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता 80 मि.मी. व्यासाची, 100 मि.मी.व्यासाची, 150 मि.मी., 250 मि.मी., व्यासाची, आणि 300मि.मी. व्यासाची जलवाहिनी टाकणे/बदलणे व झडपा बसविणे इत्यादी कामे.)	53248	47112.36		0	0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ 3 एच/पूर्व, एच/पश्चिम आणि के/पूर्व विभागात विविध ठिकाणच्या परिसरातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता व सुक्ष्म नियोजन कामांसाठीच्या तरतुदीअंतर्गत 150 मि.मी. व्यासाची, 250 मि.मी. व्यासाची, 300 मि.मी. व्यासाची आणि 450 मि.मी. व्यासाची जलवाहिनी टाकणे / बदलणे / वळविणे आणि कार्यकारी अभियंता जलकामे (बांधकामे) पश्चिम उपनगरे खात्यांतर्गत चौक्यांना तंतुभवनशील पाईप पुरवठा करणे.	79790	40826.85		0	0	12081.293	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ -3 मधील, एच/पूर्व विभागातील हुसैन टेकडी ते बांद्रा अँकर ब्लॉकपर्यंत बांद्रा रेल्वे टर्मिनस रोड व पाईपलाइन रोड मधून जाणाऱ्या तानसा पूर्व व तानसा पश्चिम या जलवाहिन्या बदलण्यासाठी 900 मि.मी. व 300 मि.मी. व्यासाच्या जलवाहिन्या टाकणे.	201160	35934.18		6972.606	0	0	14146.43	काम प्रगतीपथावर आहे

अनु. क्र.	सन 2022-23 मधील अर्थसंकल्पीय बुकातील अनु. क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील	एकूण कंत्राट किंमत	दि .31.03.2021 पर्यंतचा झालेला एकूण खर्च	सुधारित अंदाज 2021-22 (अर्थसंकल्पीय बुकानुसार)	दिनांक 01.04.2021 ते 30.06.2021 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.07.2021 ते 30.09.2021 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.10.2021 ते 31.12.2021 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.01.2022 ते 31.03.2022 पर्यंत झालेला खर्च	अभिप्राय
8	44	55103000000	2002490000	504901405	पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-3 मधील एच/पूर्व, एच/पश्चिम, व के/पूर्व विभागातील विविध टिकाणच्या पाणी पुरवठ्याची सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे आणि इतर संलग्न कामे करणे(2019-20) (1. परिमंडळ-3मधील एच/पूर्व,के/पूर्व विभागातील विविध टिकाणच्या पाणी पुरवठ्याची सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासाच्या जलवाहिन्याटाकणे तसेच छेद जोडण्याची कामे. 2. के/पूर्व विभागातील जोगेश्वरी पूर्व येथील,संजय नगर झोपडपट्टी परिसरासाठीपाणी पुरवठत सुधारणा करण्यासाठी स्वतंत्र पंपिंग स्टेशनची स्थापना करणे	23508	10163.32	32000	3012.844	0	2359.893	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-3 मधील एच/पूर्व, एच/पश्चिम, व के/पूर्व विभागातील विविध टिकाणच्यापरिसरातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता 150 मि.मी. व्यासाची,250 मि.मी. व्यासाची, 300मि.मी. व्यासाची, आणि 900 मि.मी. व्यासाची जलवाहिनी टाकणे / बदलणे/वळविणे.	46166	19225.66		0	6177.68	0	16161.214	काम पूर्ण झाले आहे.
9	45	55103000000	2002490000	504901321	पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ 4 मधील के/पश्चिम विभागातील पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुषितीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे करणे. (2018-19).	61398	56233.33	4848	0	0	0	4332.011	काम पूर्ण झाले आहे.
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ 4 मधील पी/दक्षिण विभागातील पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुषितीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे करणे. (2018-19).	62346	56209.37		0	0	-266.656	0	काम पूर्ण झाले आहे.

अनु. क्र.	सन 2022-23 मधील अर्थसंकल्पीय बुकातील अनु. क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील	एकूण कंत्राट किंमत	दि .31.03.2021 पर्यंतचा झालेला एकूण खर्च	सुधारित अंदाज 2021-22 (अर्थसंकल्पीय बुकानुसार)	दिनांक 01.04.2021 ते 30.06.2021 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.07.2021 ते 30.09.2021 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.10.2021 ते 31.12.2021 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.01.2022 ते 31.03.2022 पर्यंत झालेला खर्च	अभिप्राय
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ 4 मधील पी/उत्तर विभागातील पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुप्पटीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे करणे. (2018-19).	67566	66771.02		0	0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
10	46	55103000000	2002490000	504901410	पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ - 4 मधील के/पश्चिम, पी/दक्षिण आणि पी/उत्तर, विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुप्पटीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे. परिमंडळ - 4 मधील के/पश्चिम, विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुप्पटीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे.	165739	35226.61	200000	21602.08	0	21862.745	39039.844	काम प्रगतीपथावर आहे
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ - 4 मधील के/पश्चिम, पी/दक्षिण आणि पी/उत्तर, विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुप्पटीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे. परिमंडळ - 4 मधील पी/दक्षिण, विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुप्पटीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे.	108804	13047.64		0	7826.66	15805.22	30161.380	काम प्रगतीपथावर आहे
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ - 4 मधील के/पश्चिम, पी/दक्षिण आणि पी/उत्तर, विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुप्पटीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे. परिमंडळ - 4 मधील पी/उत्तर, विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुप्पटीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे.	127444	16575.71		0	11088.89	19329.38	30081.83	काम प्रगतीपथावर आहे

अनु. क्र.	सन 2022-23 मधील अर्थसंकल्पीय बुकातील अनु. क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील	एकूण कंत्राट किंमत	दि .31.03.2021 पर्यंतचा झालेला एकूण खर्च	सुधारित अंदाज 2021-22 (अर्थसंकल्पीय बुकानुसार)	दिनांक 01.04.2021 ते 30.06.2021 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.07.2021 ते 30.09.2021 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.10.2021 ते 31.12.2021 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.01.2022 ते 31.03.2022 पर्यंत झालेला खर्च	अभिप्राय
11	47	55103000000	2002490000	504901318	पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-4 मधील के/पश्चिम, पी पी /दक्षिण आणि पी/उत्तर विभागात विविध ठिकाणच्या परिसरातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, आणि बदलणे, इतर संलग्न कामे. (पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-4 मधील के/पश्चिम, पी/दक्षिण आणि पी/उत्तर विभागात विविध ठिकाणच्या परिसरातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता 150 मि.मी. व्यासाची, 250 मि.मी. व्यासाची आणि 300 मि.मी. व्यासाची जलवाहिनी टाकणे/बदलणे इत्यादी कामे.)	49727	31459.39	55000	0	0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-4 मधील के/पश्चिम आणि पी/उत्तर विभागात विविध ठिकाणच्या परिसरातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता 250 मि.मी. व्यासाची, 300 मि.मी. व्यासाची आणि 450 मि.मी. व्यासाची जलवाहिनी टाकणे/वळविणे आणि कार्यकारी अभियंता जलकामे (बांधकामे) पश्चिम उपनगरे खात्यामध्ये काम करणे-या खात्यांतर्गत चौक्यांना तंतुभवनशील पाईप, मृदु पोलादी पाईप आणि झडपद्वार पुरवठा करणे.	65034	51419.86		0	-792.339	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-4 मधील के/पश्चिम, पी पी /दक्षिण आणि पी/उत्तर विभागात विविध ठिकाणच्या परिसरातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, आणि बदलणे, इतर संलग्न कामे. (पी/उत्तर विभागातील अंबुजवाडी, मालवणी, मालाड (पश्चिम) येथे पाणीपुरवठा जाळे टाकणे.)	50241	47028.61		0	0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.

अनु. क्र.	सन 2022-23 मधील अर्थसंकल्पीय बुकातील अनु. क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील	एकूण कंत्राट किंमत	दि .31.03.2022 पर्यंतचा झालेला एकूण खर्च	सुधारित अंदाज 2021-22 (अर्थसंकल्पीय बुकानुसार)	दिनांक 01.04.2021 ते 30.06.2021 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.07.2021 ते 30.09.2021 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.10.2021 ते 31.12.2021 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.01.2022 ते 31.03.2022 पर्यंत झालेला खर्च	अभिप्राय
					पश्चिम उपनगरातील परिसं-डळ- 4 मधील के/पश्चिम, पी/दक्षिण आणि पी/उत्तर विभागात विविध ठिकाणच्या परिसरातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता 80 मि.मी. जस्ताची, 100 मि.मी., 150 मि.मी. व्यासाची, 250 मि.मी. व्यासाची आणि 300 मि.मी. व्यासाची तंतुभवनशील आणि 450 मि.मी. व 900 मि.मी. व्यासाची मृदु पोलादी जलवाहिनी टाकणे/बदलणे व संलग्न कामे.	84112	56548.24		0	0	0	27026.950	काम पूर्ण झाले आहे.
					पश्चिम उपनगरातील पी/उत्तर विभागातील मालाड(प) मधील आझमीनगर व राठोडी गाव, पाठारेवाडी येथे पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासाच्या जलवाहिन्यांचे जाळे टाकणे आणि के/पश्चिम विभागातील विविध ठिकाणी विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या टाकणे, बदलणे.	185819	138824.35		0	4350.738	0	23432.03	काम पूर्ण झाले आहे.
12	48	55103000000	2002490000	504901406	पश्चिम उपनगरातील परिसं-डळ-4 मधील के/पश्चिम, पी पी /दक्षिण , व पी/उत्तर विभागातील विविध ठिकाणच्या पाणी पुरवठ्याची सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे आणि इतर संलग्न कामे करणे(2019-20) (पश्चिम उपनगरातील परिसं-डळ -4 मधील के/पश्चिम विभागात विविध ठिकाणच्या परिसरातील पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता 150 मि.मी, 250 मि.मी, 300मि.मी व्यासाची तंतुभवनशील आणि 600मि.मी. व 750मि.मी. व्यासाच्या जलवाहिन्या टाकणे/ बदलणे /वळविणे व इतर संलग्न कामे.)	186303	28850.13	190000	13916.583	56879.98	0	47424.882	काम प्रगतीपथावर आहे

अनु. क्र.	सन 2022-23 मधील अर्थसंकल्पीय बुकातील अनु.क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील	एकूण कंत्राट किंमत	दि .31.03.2021 पर्यंतचा झालेला एकूण खर्च	सुधारित अंदाज 2021-22 (अर्थसंकल्पीय बुकानुसार)	दिनांक 01.04.2021 ते 30.06.2021 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.07.2021 ते 30.09.2021 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.10.2021 ते 31.12.2021 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.01.2022 ते 31.03.2022 पर्यंत झालेला खर्च	अभिप्राय
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ -4 मधील पी/दक्षिण व पी/उत्तर विभागात विविध ठिकाणच्या परिसरातील 150 मि.मी, 250 मि.मी, 300मि.मी, 450मि.मी, 600मि.मी, आणि 750मि.मी. व्यासाच्या जलवाहिन्या टाकणे/ बदलणे /वळविणे व इतर संलग्न कामे.	141125	33041.47		20996.708	0	11196	30583.204	काम प्रगतीपथावर आहे
13	49	55103000000	2002490000	504901322	पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ 7 मधील आर/दक्षिण विभागातील पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुषितीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे करणे. (2018-19).	47546	40275.97	10000	0	0	-13.490	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ 7 मधील आर/मध्य विभागातील पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुषितीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे करणे. (2018-19).	37968	17866.99		0	9801.334	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ 7 मधील आर/उत्तर विभागातील पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुषितीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे करणे. (2018-19).	36488	33884.62		0	0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
14	50	55103000000	2002490000	504901411	पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ - 7 मधील आर/दक्षिण, आर/मध्य आणि आर/उत्तर, विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुषितीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे. परिमंडळ - 7 मधील आर/दक्षिण, विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुषितीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे.	84845	11145.24	105000	0	0	22398.18	20492.088	काम प्रगतीपथावर आहे

अनु. क्र.	सन 2022-23 मधील अर्थसंकल्पीय बुकातील अनु.क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील	एकूण कंत्राट किंमत	दि .31.03.2021 पर्यंतचा झालेला एकूण खर्च	सुधारित अंदाज 2021-22 (अर्थसंकल्पीय बुकानुसार)	दिनांक 01.04.2021 ते 30.06.2021 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.07.2021 ते 30.09.2021 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.10.2021 ते 31.12.2021 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.01.2022 ते 31.03.2022 पर्यंत झालेला खर्च	अभिप्राय
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ - 7 मधील आर/दक्षिण, आर/मध्य आणि आर/उत्तर, विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुषितीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे. परिमंडळ - 7 मधील आर/मध्य विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुषितीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे.	67795	5052.31		0	0	0	23465.74	काम प्रगतीपथावर आहे
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ - 7 मधील आर/दक्षिण, आर/मध्य आणि आर/उत्तर, विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुषितीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे. परिमंडळ - 7 मधील आर/उत्तर, विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुषितीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे.	68258	5678.7		0	7721.028	12458.72	14275.561	काम प्रगतीपथावर आहे
15	51	55103000000	2002490000	504901149	आर/दक्षिण विभागातील मिठचौकी जंक्शन ते महावीर नगर जंक्शन पर्यंतची नवीन लिंक रोडवरील 1200 मि.मी. व्यासाची जुनी चारकोप आऊटलेट बदलणे.	164586	92970	8000	0	0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.

अनु. क्र.	सन 2022-23 मधील अर्थसंकल्पीय बुकातील अनु. क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील	एकूण कंत्राट किंमत	दि .31.03.2021 पर्यंतचा झालेला एकूण खर्च	सुधारित अंदाज 2021-22 (अर्थसंकल्पीय बुकानुसार)	दिनांक 01.04.2021 ते 30.06.2021 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.07.2021 ते 30.09.2021 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.10.2021 ते 31.12.2021 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.01.2022 ते 31.03.2022 पर्यंत झालेला खर्च	अभिप्राय
16	52	55103000000	2002490000	504901319	पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-7 मधील आर/दक्षिण, आर/मध्य आणि आर/उत्तर विभागात विविध ठिकाणच्या परिसरातील पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे आणि बदलणे, इतर संलग्न कामे (आर/मध्य विभागात मनोरी गोरार्ड मधील मनोरी खाडीच्या बाजूने टाकलेल्या नवीन 300 मि.मी. व्यासाच्या जलवाहिन्या सुरुवातीपर्यंत 300 मि.मी. व्यासाची जलवाहिनी टाकणे.)	30820	23893	75000	0	0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					1) पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ- 7 आर/दक्षिण,आर/मध्य आणि आर/उत्तर विभागात पाणी पुरवठ सुधारण्यासाठी विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या टाकणे तसेच छेद जोडण्या करण्याची कामे करणे. 2) आर/मध्य विभागातील गांधी नगर, एकसर डोंगरी री ,बोरिवली (पश्चिम)येथे पाणी पुरवठा सुधारण्यासाठी भूमिगत टाकी पंपिंगची व्यवस्था करणे. 3) आर/मध्य विभागातील साईबाबा नगर, एकसर डोंगरी, बोरिवली (पश्चिम)येथे पाणी पुरवठा सुधारण्यासाठी भूमिगत टाकी पंपिंगची व्यवस्था करणे.	47614	31132.65		0	0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-7 मधील आर/दक्षिण, आर/मध्य आणि आर/उत्तर विभागात विविध ठिकाणच्या परिसरातील पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे आणि बदलणे, इतर संलग्न कामे [पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ 7 मधील आर/दक्षिण, आर/मध्य आणि आर/उत्तर विभागातील 1200 मि.मी., 900 मि.मी., 600 मि.मी., 300 मि.मी., 250 मि.मी. आणि 150 मि.मी. व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे) (दामुनगर)	108791	42760.07		0	5563.449	0	12487.40	काम प्रगतीपथावर आहे

अनु. क्र.	सन 2022-23 मधील अर्थसंकल्पीय बुकातील अनु. क्र.	कार्य संकेतांक	परिचय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील	एकूण कंत्राट किंमत	दि .31.03.2021 पर्यंतचा झालेला एकूण खर्च	सुधारित अंदाज 2021-22 (अर्थसंकल्पीय बुकानुसार)	दिनांक 01.04.2021 ते 30.06.2021 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.07.2021 ते 30.09.2021 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.10.2021 ते 31.12.2021 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.01.2022 ते 31.03.2022 पर्यंत झालेला खर्च	अभिप्राय
					परिमंडळ-७ मधील आर/दक्षिण, आर/मध्य व आर/उत्तर विभागातील विविध ठिकाणच्या पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे आणि इतर संलग्न कामे करणे. १)परिमंडळ-७ मधील आर/दक्षिण विभागातील दामू नगर रोड व आकुर्ली रोड,कांदिवली (पूर्व) येथील १८०० मि.मी. व्यासाची बोरीवली जलाशयाच्या जलवाहिनीचा काही भाग वळविण्याचे काम करणे. २)परिमंडळ-७ मधील आर/दक्षिण, आर/मध्य व आर/उत्तर विभागातील विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या बदलण्याची कामे करणे.	160225	7105		0	0	0	38613.78	काम प्रगतीपथावर आहे
17	53	55103000000	2002490000	504901407	पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-7 मधील आर/दक्षिण, आर/मध्य आणि आर/उत्तर विभागातील विविध ठिकाणच्या पाणी पुरवठ्याची सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे आणि इतर संलग्न कामे करणे(2019-20) (1.पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ -7 मधील आर/दक्षिण, आर/मध्य आणि आर/उत्तर विभागात विविध ठिकाणच्या परिसरातील पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या टाकणे तसेच छेद जोडण्या करण्याचे कामे करणे. 2. आर उत्तर विभागातील सोनू भोईर चाळ व सभोवतालच्या परिसरासाठी ,संत कबीर रोड,कोकणीपाडा,दहिसर(पूर्व) येथे पाणीपुरवठा सुधारण्यासाठी स्वतंत्र भूमिगत टाकी आणि पंपिंगची व्यवस्था करणे.)	92202	51337.72	150000	0	0	0	23917.78	काम पूर्ण झाले आहे.

अनु. क्र.	सन 2022-23 मधील अर्थसंकल्पीय बुकातील अनु. क्र.	कार्य संकेतांक	परिचय्य केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील	एकूण कंत्राट किंमत	दि .31.03.2021 पर्यंतचा झालेला एकूण खर्च	सुधारित अंदाज 2021-22 (अर्थसंकल्पीय बुकानुसार)	दिनांक 01.04.2021 ते 30.06.2021 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.07.2021 ते 30.09.2021 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.10.2021 ते 31.12.2021 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.01.2022 ते 31.03.2022 पर्यंत झालेला खर्च	अभिप्राय
					परिमंडळ-७ मधील आर/दक्षिण, आर/मध्य व आर/उत्तर विभागातील विविध टिकाणच्या पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे आणि इतर संलग्न कामे करणे (आर/मध्य हद्दीत बोरीवली (प) येथील लिंक रोड महावीर नगर जंक्शन ते देवकी नगर जंक्शन (लांबी 3180 मी.) व आर/उत्तर हद्दीत दहिसर (प) येथील देवकी नगर जंक्शन ते डिमार्ट कांदरपाडा पर्यंत (2150 मी.) लिंक रोड वरील 900 मि.मी. व्यासाची जलवाहिनी वळविण्याचे काम करणे)	652027	54079.31		0	33359.831	30674.543	60301.19	काम प्रगतीपथावर आहे
18	54	55103000000	2002490000	504901324	पश्चिम उपनगरात रस्ते सिमेंट कॉक्रीटीकरण्याच्या कामासमवेत जलवाहिन्या पुरविणे, बदलणे, टाकणे व स्थानांतरण करणे. (2018-19).	60589	38696	15000	0	7777.052	-77.505	4314.44	काम पूर्ण झाले आहे.
19	55	55103000000	2002490000	504901408	पश्चिम उपनगरात रस्ते सिमेंट कॉक्रीटीकरण्याच्या कामासमवेत जलवाहिन्या पुरविणे, बदलणे, टाकणे व स्थानांतरण करणे.	32971	8910.81	20000	0	8461.584	0	9554.769	काम पूर्ण झाले आहे.
20	56	55103000000	2002490000	504901323	पश्चिम उपनगरात 150 मि.मी., 250 मि.मी. व 300 मि.मी. व्यासाच्या जलवाहिन्यांवरील झडपांच्या कक्षाची दुरुस्ती व बांधणी करणे (2018-19)	38026	26410.32	5500	0	0	3723.476	1441.41	काम पूर्ण झाले आहे.
21	57	55103000000	2002490000	504901326	पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ 3 येथे के/पूर्व, एच/पूर्व व परिमंडळ 7 मधील आर/दक्षिण विभागात विविध टिकाणच्या परिसरातील जल जोडण्याचा जुडगा काढण्याकरिता, पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता 80 मि.मी. व्यासाची, 100 मि.मी. व्यासाची, 150 मि.मी. व्यासाची स्टब वाहिन्या पुरविणे व टाकणे.	70334	46329	46500	0	0	12167.75	5903.869	काम पूर्ण झाले आहे.

अनु. क्र.	सन 2022-23 मधील अर्थसंकल्पीय बुकातील अनु.क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील	एकूण कंत्राट किंमत	दि .31.03.2021 पर्यंतचा झालेला एकूण खर्च	सुधारित अंदाज 2021-22 (अर्थसंकल्पीय बुकानुसार)	दिनांक 01.04.2021 ते 30.06.2021 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.07.2021 ते 30.09.2021 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.10.2021 ते 31.12.2021 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.01.2022 ते 31.03.2022 पर्यंत झालेला खर्च	अभिप्राय
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ 3 (एच/पूर्व आणि के/पूर्व), परिमंडळ 4 (के/पश्चिम, पी/उत्तर आणि पी/दक्षिण) व परिमंडळ 7 मधील (आर/दक्षिण आणि आर/उत्तर विभाग) विविध ठिकाणच्या परिसरातील जल जोडण्याचा जुडगा काढण्याकरिता, स्टब जलवाहिन्या पुरविणे व टाकणे.	110721	75413.9		0	0	27199.39	0	काम पूर्ण झाले आहे.
22	58	55103000000	2002490000	504901412	पश्चिम उपनगरातील विविध ठिकाणच्या परिसरातील सेवा जलजोडण्याच्या जुडगा काढण्याकरिता स्टब वाहिन्या पुरविणे व टाकणे. (पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ 3 (एच/पूर्व आणि के/पूर्व), परिमंडळ 7 मधील (आर/दक्षिणविभाग)विविध ठिकाणच्या परिसरातील सेवा जलजोडण्याच्या जुडगा काढण्याकरिता स्टब वाहिन्या पुरविणे व टाकणे.	36662	24040.94	12000	0	0	0	9934.290	काम पूर्ण झाले आहे.
23	59	55103000000	2002490000	504901327	पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ 3 मधील के/पूर्व, एच/पूर्व आणि पी/उत्तर विभागात सुधारणा होणा-या रस्त्यांच्या ठिकाणी असलेल्या सेवा जल जोडण्यांचे नुतनीकरण करणे.	108855	57477.79	108000	0	7339.454	0	41925.39	काम पूर्ण झाले आहे.
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ 4 मधील के/पश्चिम, पी/दक्षिण आणि पी/उत्तर विभागात सुधारणा होणा-या रस्त्यांच्या ठिकाणी असलेल्या सेवा जल जोडण्यांचे नुतनीकरण करणे.	85711	38547.68		0	7395.2891	0	12720.491	काम पूर्ण झाले आहे.
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ 7 मधील आर/दक्षिण, आर/मध्य आणि आर/उत्तर विभागात सुधारणा होणा-या रस्त्यांच्या ठिकाणी असलेल्या सेवा जल जोडण्यांचे नुतनीकरण करणे.	78881	38303.25		0	0	0	38642.671	काम पूर्ण झाले आहे.

अनु. क्र.	सन 2022-23 मधील अर्थसंकल्पीय बुकातील अनु.क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील	एकूण कंत्राट किंमत	दि .31.03.2021 पर्यंतचा झालेला एकूण खर्च	सुधारित अंदाज 2021-22 (अर्थसंकल्पीय बुकानुसार)	दिनांक 01.04.2021 ते 30.06.2021 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.07.2021 ते 30.09.2021 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.10.2021 ते 31.12.2021 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.01.2022 ते 31.03.2022 पर्यंत झालेला खर्च	अभिप्राय
24	60	55103000000	2002490000	504901328	के/पश्चिम विभागात कार्यकारी अभियंता जलकामे (बांधकामे) पश्चिम उपनगरे यांच्या कार्यालयाच्या 433 पालिराम रोड, अंधेरी (पश्चिम) येथील इमारतीचे बांधकाम करणे.	40000	0	10	0	0	0	0	निविदा बनविण्याचे काम चालू आहे.
25	61	55103000000	2002490000	504901415	पश्चिम उपनगरातसूक्ष्म बोगदा पद्धतीने किंवा इतर उपलब्ध तंत्रज्ञानाने विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे व टाकणे(2019-20)	20000	0	10	0	0	0	0	निविदा बनविण्याचे काम चालू आहे.
26	62	55103000000	2002490000	504901486	पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-3 मधील एच/पूर्व, एच/पश्चिम व के/पूर्व विभागातील पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे करणे(2020-21) (HE-C-WS-IMPRO-01 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-3 मधील एच/पूर्व, एच/पश्चिम व के/पूर्व विभागातील विविध ठिकाणी 150 मि.मी., 250 मि.मी., 300 मि.मी., 600 मि.मी., 1200 मि.मी., आणि 1800 मि.मी. व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे करणे)	146169	0	35000	0	0	0	32662.90	काम प्रगतीपथावर आहे

अनु. क्र.	सन 2022-23 मधील अर्थसंकल्पीय बुकातील अनु.क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील	एकूण कंत्राट किंमत	दि .31.03.2021 पर्यंतचा झालेला एकूण खर्च	सुधारित अंदाज 2021-22 (अर्थसंकल्पीय बुकानुसार)	दिनांक 01.04.2021 ते 30.06.2021 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.07.2021 ते 30.09.2021 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.10.2021 ते 31.12.2021 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.01.2022 ते 31.03.2022 पर्यंत झालेला खर्च	अभिप्राय
27	63	55103000000	2002490000	504901487	पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ ४ मधील के/पश्चिम, पी पी /दक्षिण व पी/उत्तर विभागातील पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे.(2020-21). “(HE-C-WS-IMPRO-02 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ ४ व परिमंडळ ७ मधील के/पश्चिम, पी/दक्षिण व पी/उत्तर आणि आर/दक्षिण, आर/मध्य व आर/उत्तर विभागातील पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी 80 मि.मी., 100 मि.मी., 150 मि.मी., 250 मि.मी., 300 मि.मी., 450 मि.मी. व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे.)”	74621	0	25000	0	0	0	8583.570	काम प्रगतीपथावर आहे
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ ४ मधील के/पश्चिम, पी पी /दक्षिण व पी/उत्तर व परिमंडळ ७ मधील आर/दक्षिण, आर/मध्य व आर/उत्तर विभागातील पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे.(२०२१-२२). “(HE-C-WS-IMPRO-0३ पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ ४ व परिमंडळ ७ मधील के/पश्चिम व पी/उत्तर आणि आर/दक्षिण व आर/उत्तर विभागातील पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी १५० मि.मी., ते १२०० मि.मी. व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे.)”	146805						0	काम प्रगतीपथावर आहे

अनु. क्र.	सन 2022-23 मधील अर्थसंकल्पीय बुकातील अनु.क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील	एकूण कंत्राट किंमत	दि .31.03.2021 पर्यंतचा झालेला एकूण खर्च	सुधारित अंदाज 2021-22 (अर्थसंकल्पीय बुकानुसार)	दिनांक 01.04.2021 ते 30.06.2021 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.07.2021 ते 30.09.2021 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.10.2021 ते 31.12.2021 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.01.2022 ते 31.03.2022 पर्यंत झालेला खर्च	अभिप्राय	
28	64	55103000000	2002490000	504901488	पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ ४ मधील के/पश्चिम, पी पी /दक्षिण व पी/उत्तर व परिमंडळ ७ मधील आर/दक्षिण, आर/मध्य व आर/उत्तर विभागातील पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे.(२०२१-२२). “(HE-C-WS-IMPRO-0३ पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ ४ व परिमंडळ ७ मधील के/पश्चिम व पी/उत्तर आणि आर/दक्षिण व आर/उत्तर विभागातील पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी १५० मि.मी., ते १२०० मि.मी. व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे)”	77701	0	25000	0	0	0	0	0	काम प्रगतीपथावर आहे
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ ४ मधील के/पश्चिम, पी पी /दक्षिण व पी/उत्तर विभागातील पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे.(2020-21). “(HE-C-WS-IMPRO-02 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ ४ व परिमंडळ ७ मधील के/पश्चिम, पी/दक्षिण व पी/उत्तर आणि आर/दक्षिण, आर/मध्य व आर/उत्तर विभागातील पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी 80 मि.मी., 100 मि.मी., 150 मि.मी., 250 मि.मी., 300 मि.मी., 450 मि.मी. व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे.)”	117818	0		0	0		14099.33	काम प्रगतीपथावर आहे	

अनु. क्र.	सन 2022-23 मधील अर्थसंकल्पीय बुकातील अनु. क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील	एकूण कंत्राट किंमत	दि .31.03.2022 पर्यंतचा झालेला एकूण खर्च	सुधारित अंदाज 2021-22 (अर्थसंकल्पीय बुकानुसार)	दिनांक 01.04.2021 ते 30.06.2021 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.07.2021 ते 30.09.2021 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.10.2021 ते 31.12.2021 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.01.2022 ते 31.03.2022 पर्यंत झालेला खर्च	अभिप्राय
29	65	55103000000	2002490000	504901489	HE-C-WS-CCRD-01 पश्चिम उपनगरातील प्रस्तावित सिमेंट कॉंक्रीट रस्त्यांलगतच्या विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व स्थलांतर करणे(2020-21).	20000	0	20000	0	0	0	5772.816	काम प्रगतीपथावर आहे
					HE-C-WS-CCRD-02 पश्चिम उपनगरातील प्रस्तावित सिमेंट कॉंक्रीट रस्त्यांलगतच्या विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व स्थलांतर करणे(2021-22).		0		0	0		6417.75	काम प्रगतीपथावर आहे
30	66	55103000000	2002490000	504900090	पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-4 मधील पी/उत्तर , पी/दक्षिण आणि के/पश्चिम विभागात विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या टाकणे.	112180	88838	5100	4931.092	0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
31	67	55103000000	2002490000	504900892	पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-4 मधील मालाड (पश्चिम) पी/उत्तर विभागात झम झम हॉटेल पासून आझमी नगर मालवणी गेट नं. 7 येथील हिमगीरी बिल्डींग पर्यंत 250 मि.मी. व्यासाची जलवाहिनी सेवा जलजोडण्यांचे जाळे कमी करण्यासाठी टाकणे.	6265	4902	1500	0	0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.

अनु. क्र.	सन 2022-23 मधील अर्थसंकल्पीय बुकातील अनु. क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील	एकूण कंत्राट किंमत	दि .31.03.2022 पर्यंतचा झालेला एकूण खर्च	सुधारित अंदाज 2021-22 (अर्थसंकल्पीय बुकानुसार)	दिनांक 01.04.2021 ते 30.06.2021 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.07.2021 ते 30.09.2021 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.10.2021 ते 31.12.2021 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.01.2022 ते 31.03.2022 पर्यंत झालेला खर्च	अभिप्राय
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-3 मधील एच/पूर्व, एच/पश्चिम आणि के/पूर्व विभागातील विविध ठिकाणी सेवा जलवाहिन्यांचे जाळे कमी करणे.	48301	24765		1335.68	0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-7 मधील आर/दक्षिण, आर/मध्य आणि आर/उत्तर विभागातील विविध ठिकाणी सेवा जलवाहिन्यांचे जाळे कमी करणे.	24779	13024		0	0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-4 मधील के/पश्चिम, पी/दक्षिण आणि पी/उत्तर विभागातील विविध ठिकाणी सेवा जलवाहिन्यांचे जाळे कमी करणे.	27458	22789		0	0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
32	68	55103000000	2002490000	504901537	पश्चिम उपनगरातील विविध विभागातील पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे.(2021-22). “(HE-C-WS-IMPRO-05 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ ४ मधील के/पश्चिम, पी/दक्षिण व पी/उत्तर विभागातील पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी 80 मि.मी., ते 900मि.मी. व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे.)”	453156	0	10000	0	0	0	9873.81	काम प्रगतीपथावर आहे
					पश्चिम उपनगरातील विविध विभागातील पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे.(२०२१-२२). “(HE-C-WS-IMPRO-0४ पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ ३ मधील एच/पूर्व एच/पश्चिम व के/पूर्व विभागातील विविध ठिकाणी १५० मि.मी., ते १२०० मि.मी. व्यासांच्या जलवाहिन्या बदलणे / वळविणे व इतर संलग्न कामे.)”	136567	0		0	0	0	0	काम प्रगतीपथावर आहे

अनु. क्र.	सन 2022-23 मधील अर्थसंकल्पीय बुकातील अनु.क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील	एकूण कंत्राट किंमत	दि .31.03.2022 पर्यंतचा झालेला एकूण खर्च	सुधारित अंदाज 2021-22 (अर्थसंकल्पीय बुकानुसार)	दिनांक 01.04.2021 ते 30.06.2021 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.07.2021 ते 30.09.2021 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.10.2021 ते 31.12.2021 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.01.2022 ते 31.03.2022 पर्यंत झालेला खर्च	अभिप्राय
33	69	55103000000	2002490000	504901538	पश्चिम उपनगरे विभागातील पाण्याची गळती थांबविण्याची दूषितिकरण रोखण्यासाठीची पार पाडावयाची विविध कामे व झडप कक्षांची कामे, सेवा जोडण्याचे नूतनीकरण इ. कामांसहित इतर संलग्न कामे (2021-22) (HE-C-WS-RSC-01 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ 4 मधील के/पश्चिम, पी/दक्षिण, पी/उत्तर विभागात सुधारणा होणाऱ्या रस्त्यांच्या टिकाणी सेवा जल जोडण्यांचे नूतनीकरण करणे 2021-22)	33169	0	10	0	0	0	0	काम प्रगतीपथावर आहे
					पश्चिम उपनगरे विभागातील पाण्याची गळती थांबविण्याची दूषितिकरण रोखण्यासाठीची पार पाडावयाची विविध कामे व झडप कक्षांची कामे, सेवा जोडण्याचे नूतनीकरण इ. कामांसहित इतर संलग्न कामे (2021-22) (HE-C-WS-RSC-02 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ 3 मधील एच/पश्चिम, एच/पूर्व, के/पूर्व विभागात सुधारणा होणाऱ्या रस्त्यांच्या टिकाणी सेवा जल जोडण्यांचे नूतनीकरण करणे 2021-22)	40706	0		0	0	0	0	काम प्रगतीपथावर आहे

अनु. क्र.	सन 2022-23 मधील अर्थसंकल्पीय बुकातील अनु.क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील	एकूण कंत्राट किंमत	दि .31.03.2022 पर्यंतचा झालेला एकूण खर्च	सुधारित अंदाज 2021-22 (अर्थसंकल्पीय बुकानुसार)	दिनांक 01.04.2021 ते 30.06.2021 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.07.2021 ते 30.09.2021 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.10.2021 ते 31.12.2021 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.01.2022 ते 31.03.2022 पर्यंत झालेला खर्च	अभिप्राय	
34	70	55103000000	2002490000	504901539	HE-C-WS-BOC-01 पश्चिम उपनगरे विभागातील पाण्याच्या दूषितीकरणाची समस्या कमी करण्यासाठी विविध ठिकाणचे सेवा वाहिन्यांचे जाले काढून टाकून त्या ठिकाणी जलवाहिन्या पुरविणे व टाकणे (नळ जोडण्यांच्या स्थानांतरणासहित) (2021-22). "पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ 3 मधील (एच/पूर्व आणि के/पूर्व विभाग), परिमंडळ 4 मधील (के/पश्चिम, पी/दक्षिण व पी/उत्तर विभाग) व परिमंडळ 7 मधील (आर/दक्षिण व आर/उत्तर विभाग) येथील विविध ठिकाणच्या परिसरातील जल जोडण्याचा जुडगा काढण्याकरिता स्टब जलवाहिन्या पुरविणे / टाकणे आणि पश्चिम उपनगरातील विविध ठिकाणच्या परिसरातील सेवा जलजोडण्याचा जुडगा काढण्याकरिता येणाऱ्या प्रस्तावासाठी केलेली तरतूद.)"	5000	0	10	0	0	0	0	0	काम प्रगतीपथावर आहे
35	71	55103000000	2002490000	504901245	पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-3 मधील एच/पश्चिम विभागात गझदरबंध सातांकुज(प) झोपडपट्टी येथे जलवितरण सुधारणा कार्यक्रम अंतर्गत मे. सुएझ एन्वार्नमेंट इं. प्रा. लि. यांच्याकडून सुचविलेल्यानुसार 24X7 पाणीपुरवठा करण्यासाठी व सुधारणा करण्यासाठी 80 मि.मी., व्यासाची (एम.डी.पी.ई.) आणि 100 मि.मी., 150 मि.मी. व 250 मि.मी. व्यासाच्या मुदू जलवाहिन्या टाकणे.	115800	57828.01	0	0	0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.	
36	72	55103000000	2002490000	504901145	के/पश्चिम विभागात जोगेश्वारी (पश्चिम) येथे पटेल इस्टेट रस्त्यावर पश्चिम रेल्वे कंपाऊंड पासून एस.व्ही. रस्त्यापर्यंत 900 मि. मी. व्यासाची जुनी जलवाहिनी बदलणे.	67025	52978.1	0	0	0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.	

अनु. क्र.	सन 2022-23 मधील अर्थसंकल्पीय बुकातील अनु. क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील	एकूण कंत्राट किंमत	दि .31.03.2021 पर्यंतचा झालेला एकूण खर्च	सुधारित अंदाज 2021-22 (अर्थसंकल्पीय बुकानुसार)	दिनांक 01.04.2021 ते 30.06.2021 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.07.2021 ते 30.09.2021 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.10.2021 ते 31.12.2021 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.01.2022 ते 31.03.2022 पर्यंत झालेला खर्च	अभिप्राय
37	73	55103000000	2002490000	504901246	पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-4 मधील के/पश्चिम विभागात विविध टिकाणी 150 मि.मी. व्यासाची तंतुभवनशील, 300 मि.मी. व्यासाची तंतुभवनशील, 450 मि.मी. व्यासाची मृदु पोलादी 600 मि.मी. व्यासाची मृदु पोलादी जलवाहिनी टाकणे/वळविणे/ बदलणे इत्यादी कामे.	46659	38557.69	0	0	0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-4 मधील के/पश्चिम, पी/दक्षिण आणि पी/उत्तर विभागातील पाणी पुरवठा सुधारणा करण्याकरिता पाण्याच्या सहाय्यकारी शोषण टाक्या, तसेच 65 मि.मी., 80 मि.मी. जस्ताच्या जलवाहिन्या, 80 मि.मी., 100 मि.मी., 150 मि.मी., 250 मि.मी. आणि 300 मि.मी. तंतुभवनशील जलवाहिन्या टाकणे/वळविणे/बदलणे इत्यादी.	58958	44110.52		0	0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-4 मधील के/पश्चिम आणि पी/उत्तर विभागातील पाणीपुरवठा सुधारणा करण्याकरिता 450 मि.मी., तंतुभवनशील आणि 900 मि.मी. मृदु पोलादी जलवाहिन्या टाकणे/बदलणे इत्यादी	63342	56624		0	-419.274	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
38	74	55103000000	2002490000	504901252	पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-7 मधील आर/दक्षिण, आर/मध्य आणि आर/उत्तर विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुषितीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे (पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-7 मधील आर/दक्षिण विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुषितीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे)	29239	26174	0	0	0	-5.970	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-7 मधील आर/उत्तर विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुषितीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे	25997	22443		0	0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.

अनु. क्र.	सन 2022-23 मधील अर्थसंकल्पीय बुकातील अनु. क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील	एकूण कंत्राट किंमत	दि .31.03.2021 पर्यंतचा झालेला एकूण खर्च	सुधारित अंदाज 2021-22 (अर्थसंकल्पीय बुकानुसार)	दिनांक 01.04.2021 ते 30.06.2021 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.07.2021 ते 30.09.2021 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.10.2021 ते 31.12.2021 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.01.2022 ते 31.03.2022 पर्यंत झालेला खर्च	अभिप्राय
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-7 मधील आर/मध्य विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुषितीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे	28002	23294		0	0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
39	75	55103000000	2002490000	504901325	पश्चिम उपनगरातील कार्यकारी अभियंता जलकामे (बांधकामे) पश्चिम उपनगरे आणि कार्यकारी अभियंता जलकामे (परिरक्षण) पश्चिम उपनगरे यांच्या खात्यांतर्गत कामगारांमार्फत गळती/दुषितीकरण रोखणे, विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या टाकणे, छेद जोडण्या करणे. जलवाहिन्यांचे स्थानांतरण करणे इत्यादी कामांकरिता घेण्यात येणा-या चर्चीचे पुनःपृष्ठीकरण आणि ज्या कामांच्या देयक परिमाण सुचीमध्ये पुनःपृष्ठीकरण बाबी सामाविष्ट नाहीत अथवा ज्या कंत्राट कामांच्या देयक सुचीमधील चर्चीचे पुनःपृष्ठीकरण करण्याचे परिमाण संपले आहे अशा कंत्राटामधून घेण्यात येणा-या चर्चीचे पुनःपृष्ठीकरण करणे. (2018-19).	42722	34029.63	0	0	0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
40	76	55103000000	2002490000	504900958	ब) पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ -3 मधील (के/पूर्व, एच/पूर्व आणि एच/पश्चिम) विभागात सुधारणा होणा-या रस्त्याच्या ठिकाणी असलेल्या सेवा जलजोडण्यांचे नूतनीकरण करणे.	500	0	0	0	0	0	-82.775	काम पूर्ण झाले आहे.
					नवीन कामे								
					पश्चिम उपनगरे बांधकामे								
41	77	55103000000	2002490000	504901537	पश्चिम उपनगरातील विविध विभागातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे. (2021-22)	50000	0	0	0	0	0	0	निविदा बनविण्याचे काम सुरू आहे.
					एकूण	7019062	2413343.15	1483708	88913.364	254176.9001	235244.021	778501.111	
													सही/-
													का.अ.ज.का(बां)प.उप