

बृहन्मुंबई महानगरपालिका

जल अभियंता खाते

कार्यकारी अभियंता जलकामे (बांधकामे) पश्चिम उपनगरे

विषय: : सार्वजनिक प्रकटीकरण										
खात्याचे नाव: जल अभियंता										
अनु. क्र.	सन 2023-24 मधील अर्थसंकल्पीय बुकातील अनु. क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील	एकूण कंत्राट किंमत	दि.31.03.2023 पर्यंतचा झालेला एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय अंदाज 2023-24 (अर्थसंकल्पीय बुकानुसार)	दिनांक 01.04.2023 ते 30.06.2023 पर्यंत झालेला खर्च	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14
पश्चिम उपनगरे बांधकामे										
विद्यमान कामे										
1	29	55103000000	2002490000	504900042	पश्चिम उपनगरातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी वितरण जलवाहिन्या, सेवा जलवाहिन्या बदलणे, अतिरिक्त मुख्य वाहिन्या टाकणे, जलद्वारे बाविणे, छेदक जोडण्या तयार करणे इ. साठी टोक तरतूद (खात्यांतर्गत कामे)	26730	14573	5000	0	खात्यांतर्गत कामे
2	30	55103000000	2002490000	504901156	पश्चिम उपनगरात विविध व्यासाच्या जलवाहिन्याना अतर्गत सिमेंटचा गिलावा करणे	2500	0	10	0	कोणताही प्रस्ताव प्राप्त झाला नाही.
3	31	55103000000	2002490000	504901409	पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ - 3 मधील एच/पूर्व, एच/पश्चिम आणि के/पूर्व, विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दु षितीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे(2019-20) HE-C-WS-WDIP-01 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ - 3 मधील एच/पूर्व विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दु षितीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे	99676	97493	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					HE-C-WS-WDIP-02 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ - 3 मधील एच/पश्चिम विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दु षितीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे	77034	74839		0	काम पूर्ण झाले आहे.
					HE-C-WS-WDIP-03 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ - 3 मधील के/पूर्व, विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दु षितीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे	89900	87730		0	काम पूर्ण झाले आहे.
4	32	55103000000	2002490000	504901142	के/पूर्व विभागात अंधेरी पूर्व येथील रम्य जीवन सोसायटी आणि जीपीएल सिगरेट फॅक्टरी येथील महाकाली केव्ज रस्ता दरम्यान असलेली 1200 मि.मी व्यासाची विले पार्ले बहिर्गमिनी बदलून 1500मि.मी,1200 मि.मी व्यासाची मृदू पोलादी जलवाहिनी टाकणे.	401674	272793	70000	27504.86	काम प्रगतीपथावर आहे

अनु. क्र.	सन 2023-24 मधील अर्थसंकल्पीय बुकातील अनु. क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील	एकूण कंत्राट किंमत	दि.31.03.2023 पर्यंतचा झालेला एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय अंदाज 2023-24 (अर्थसंकल्पीय बुकानुसार)	दिनांक 01.04.2023 ते 30.06.2023 पर्यंत झालेला खर्च	अभिप्राय
5	33	55103000000	2002490000	504901317	पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-3 मधील के/पूर्व, एच/पूर्व आणि एच/पश्चिम विभागात विविध ठिकाणच्या परिसरातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे आणि बदलणे, इतर संलग्न कामे.(2018-19) (पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-3 मधील के/पूर्व विभागात विविध ठिकाणच्या परिसरातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता 600मि.मी. आणि 900मि.मी. व्यासाची जलवाहिनी टाकणे/बदलणे इत्यादी कामे.)	69920	64847	50000	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-3 मधील के/पूर्व, एच/पूर्व आणि एच/पश्चिम विभागात विविध ठिकाणच्या परिसरातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता 100 मि.मी., 150मि.मी. व्यासाची, 250 मि.मी. व्यासाची आणि 300 मि.मी. व्यासाची जलवाहिनी टाकणे,बदलणे व झडपा बसविणे इत्यादी कामे.	56956	54825		-567.172	काम पूर्ण झाले आहे.
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-3 मधील के/पूर्व, एच/पूर्व आणि एच/पश्चिम विभागात विविध ठिकाणच्या परिसरातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता 80 मि.मी. व्यासाची, 100 मि.मी.व्यासाची, 150 मि.मी. व्यासाची, 250 मि.मी., व्यासाची, आणि 300मि.मी. व्यासाची जल वाहिनी टाकणे/बदलणे व झडपा बसविणे इत्यादी कामे.	53248	47539		0	काम पूर्ण झाले आहे.
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ 3 एच/पूर्व, एच/पश्चिम आणि के/पूर्व विभागात विविध ठिकाणच्या परिसरातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता व सुक्ष्म नियोजन कामांसाठीच्या तरतुदीअंतर्गत 150 मि.मी. व्यासाची, 250 मि.मी. व्यासाची, 300 मि.मी. व्यासाची आणि 450 मि.मी. व्यासाची जलवाहिनी टाकणे / बदलणे / वळविणे आणि कार्यकारी अभियंता जलकामे (बांधकामे) पश्चिम उपनगरे खात्यांतर्गत चौक्यांना तंतुभवनशील पाईप पुरवठा करणे.	79791	53155		0	काम पूर्ण झाले आहे.
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ -3 मधील,एच/पूर्व विभागातील हु सैन टेकडी ते बांद्रा अँकर ब्लॉकपर्यंत बांद्रा रेल्वे टर्मिनस रोड व पाईपलाइन रोड मधून जाणाऱ्या तानसा पूर्व व तानसा पश्चिम या जलवाहिन्या बदलण्यासाठी 900 मि.मी. व 300 मि.मी. व्यासाच्या जलवाहिन्या टाकणे.	201160	86035		13423.68	काम प्रगतीपथावर आहे
6	34	55103000000	2002490000	504901410	पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ – 4 मधील के/पश्चिम, पी/दक्षिण आणि पी/उत्तर , विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दु षितीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे(2019-20). HE-C-WS-WDIP-04 परिमंडळ – 4 मधील के/पश्चिम,विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दु षितीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे	165739	154744	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.

अनु. क्र.	सन 2023-24 मधील अर्थसंकल्पीय बुकातील अनु. क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील	एकूण कंत्राट किंमत	दि.31.03.2023 पर्यंतचा झालेला एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय अंदाज 2023-24 (अर्थसंकल्पीय बुकानुसार)	दिनांक 01.04.2023 ते 30.06.2023 पर्यंत झालेला खर्च	अभिप्राय
					HE-C-WS-WDIP-05 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ - 4 मधील पी/दक्षिण, विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दु.षितीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे	108804	99965		0	काम पूर्ण झाले आहे.
					HE-C-WS-WDIP-06 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ - 4 मधील पी/उत्तर, विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दु.षितीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे	127445	125081		0	काम पूर्ण झाले आहे.
7	35	55103000000	2002490000	504901318	पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-4 मधील के/पश्चिम, पी/दक्षिण आणि पी/उत्तर विभागात विविध टिकाणच्या परिसरातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, आणि बदलणे, इतर संलग्न कामे. (2018-19) पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-4 मधील के/पश्चिम आणि पी/उत्तर विभागात विविध टिकाणच्या परिसरातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता 250 मि.मी. व्यासाची, 300 मि.मी. व्यासाची आणि 450 मि.मी. व्यासाची जलवाहिनी टाकणे/बदलणे आणि कार्यकारी अभियंता जलकामे (बांधकामे) पश्चिम उपनगरे खात्यामध्ये काम करणे-या खात्यांतर्गत चौक्यांना तंतुभवनशील पाईप,मृदु पोलादी पाईप आणि झडपद्वार पुरवठा करणे.	49727	31460	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					(पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-4 मधील के/पश्चिम, पी/दक्षिण आणि पी/उत्तर विभागात विविध टिकाणच्या परिसरातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता 150 मि.मी. व्यासाची, 250 मि.मी. व्यासाची आणि 300 मि.मी. व्यासाची जलवाहिनी टाकणे/बदलणे इत्यादी कामे.)	65034	51184		0	काम पूर्ण झाले आहे.
					पी/उत्तर विभागातील अंबुजवाडी, मालवणी मालाड (प) येथे पाणीपुरवठा जाळे टाकणे.	50241	46995		0	काम पूर्ण झाले आहे.
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ- 4 मधील के/पश्चिम, पी/दक्षिण आणि पी/उत्तर विभागात विविध टिकाणच्या परिसरातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता 80 मि.मी. जस्ताची, 100 मि.मी., 150 मि.मी. व्यासाची, 250 मि.मी. व्यासाची आणि 300 मि.मी. व्यासाची तंतुभवनशील आणि 450 मि.मी. व 900 मि.मी. व्यासाची मृदु पोलादी जलवाहिनी टाकणे/बदलणे व संलग्न कामे.	84116	83365		0	काम पूर्ण झाले आहे.
					पश्चिम उपनगरातील पी/उत्तर विभागातील मालाड(प) मधील आझमीनगर व राठोडी गाव, पाटारेवाडी येथे पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासाच्या जलवाहिन्यांचे जाळे टाकणे आणि के/पश्चिम विभागातील विविध टिकाणी विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या टाकणे, बदलणे.	185819	183113		0	काम पूर्ण झाले आहे.

अनु. क्र.	सन 2023-24 मधील अर्थसंकल्पीय बुकातील अनु. क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील	एकूण कंत्राट किंमत	दि. 31.03.2023 पर्यंतचा झालेला एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय अंदाज 2023-24 (अर्थसंकल्पीय बुकानुसार)	दिनांक 01.04.2023 ते 30.06.2023 पर्यंत झालेला खर्च	अभिप्राय
8	36	55103000000	2002490000	504901406	पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-4 मधील के/पश्चिम, पी/दक्षिण, व पी/उत्तर विभागातील विविध ठिकाणच्या पाणी पुरवठ्याची सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे आणि इतर संलग्न कामे करणे(2019-20) (पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ -4 मधील के/पश्चिम विभागात विविध ठिकाणच्या परिसरातील पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता 150 मि.मी, 250 मि.मी, 300मि.मी व्यासाची तंतुभवनशील आणि 600मि.मी. व 750मि.मी. व्यासाच्या जलवाहिन्या टाकणे/ बदलणे /वळविणे व इतर संलग्न कामे.)	141125	117805	10	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ -4 मधील पी/दक्षिण व पी/उत्तर विभागात विविध ठिकाणच्या परिसरातील 150 मि.मी, 250 मि.मी, 300मि.मी, 450मि.मी, 600मि.मी, आणि 750मि.मी. व्यासाच्या जलवाहिन्या टाकणे/ बदलणे/वळविणे व इतर संलग्न कामे.	186303	173475		0	काम पूर्ण झाले आहे.
9	37	55103000000	2002490000	504901411	पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ - 7 मधील आर/दक्षिण, आर/मध्य आणि आर/उत्तर, विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुप्पटीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे(2019-20) HE-C-WS-WDIP-07 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ - 7 मधील आर/दक्षिण, विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुप्पटीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे	84845	82473	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					HE-C-WS-WDIP-08 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ - 7 मधील आर/मध्य विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुप्पटीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे	67795	66585		0	काम पूर्ण झाले आहे.
					HE-C-WS-WDIP-09 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ - 7 मधील आर/उत्तर, विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुप्पटीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे	68258	66065		0	काम पूर्ण झाले आहे.
10	38	55103000000	2002490000	504901319	पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-7 मधील आर/दक्षिण, आर/मध्य आणि आर/उत्तर विभागात विविध ठिकाणच्या परिसरातील पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे आणि बदलणे, इतर संलग्न कामे.(2017-18) (आर/मध्य विभागात मनोरी गोरार्ई मधील मनोरी खाडीच्या बाजूने टाकलेल्या नवीन 300 मि.मी. व्यासाच्या जलवाहिन्या सुरुवातीपर्यंत 300 मि.मी. व्यासाची जलवाहिनी टाकणे.)	30820	23830	30000	0	काम पूर्ण झाले आहे.

अनु. क्र.	सन 2023-24 मधील अर्थसंकल्पीय बुकातील अनु. क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील	एकूण कंत्राट किंमत	दि. 31.03.2023 पर्यंतचा झालेला एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय अंदाज 2023-24 (अर्थसंकल्पीय बुकानुसार)	दिनांक 01.04.2023 ते 30.06.2023 पर्यंत झालेला खर्च	अभिप्राय
					1) पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ- 7 आर/दक्षिण, आर/मध्य आणि आर/उत्तर विभागात पाणी पुरवठा सुधारण्यासाठी विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या टाकणे तसेच छेद जोडण्या करण्याची कामे करणे. 2) आर/मध्य विभागातील गांधी नगर, एक्सर डोंगरी, बोरिवली (पश्चिम) येथे पाणी पुरवठा सुधारण्यासाठी भूमिगत टाकी पंपिंगची व्यवस्था करणे. 3) आर/मध्य विभागातील साईबाबा नगर, एक्सर डोंगरी, बोरिवली (पश्चिम) येथे पाणी पुरवठा सुधारण्यासाठी भूमिगत टाकी पंपिंगची व्यवस्था करणे.	47614	30987		0	काम पूर्ण झाले आहे.
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ 7 मधील आर/दक्षिण, आर/मध्य आणि आर/उत्तर विभागातील 1200 मि.मी., 900 मि.मी., 600 मि.मी., 300 मि.मी., 250 मि.मी. आणि 150 मि.मी. व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे)	108792	70600		0	काम पूर्ण झाले आहे.
					परिमंडळ-७ मधील आर/दक्षिण विभागातील दामू नगर रोड व आकुर्ली रोड, कांदिवली (पूर्व) येथील १८०० मि.मी. व्यासाची बोरीवली जलाशयाच्या जलवाहिनीचा काही भाग वळविण्याचे काम करणे. परिमंडळ-७ मधील आर/दक्षिण, आर/मध्य व आर/उत्तर विभागातील विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या बदलण्याची कामे करणे.	160226	107159		0	काम प्रगतीपथावर आहे
11	39	55103000000	2002490000	504901407	पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-7 मधील आर/दक्षिण, आर/मध्य आणि आर/उत्तर विभागातील विविध ठिकाणच्या पाणी पुरवठ्याची सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे आणि इतर संलग्न कामे करणे(2019-20) 1. पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ -7 मधील आर/दक्षिण, आर/मध्य आणि आर/उत्तर विभागात विविध ठिकाणच्या परिसरातील पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या टाकणे तसेच छेद जोडण्या करण्याचे कामे करणे. 2. आर उत्तर विभागातील सोनू भोईर चाळ व सभोवतालच्या परिसरासाठी, संत कबीर रोड, कोकणीपाडा डा, दहिसर (पूर्व) येथे पाणीपुरवठा सुधारण्यासाठी स्वतंत्र भूमिगत टाकी आणि पंपिंगची व्यवस्था करणे	92202	85704	70000	0	काम पूर्ण झाले आहे.

अनु. क्र.	सन 2023-24 मधील अर्थसंकल्पीय बुकातील अनु. क्र.	कार्य संकेतांक	परिचय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील	एकूण कंत्राट किंमत	दि.31.03.2023 पर्यंतचा झालेला एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय अंदाज 2023-24 (अर्थसंकल्पीय बुकानुसार)	दिनांक 01.04.2023 ते 30.06.2023 पर्यंत झालेला खर्च	अभिप्राय
					परिमंडळ-७ मधील आर/मध्य हद्दीत बोरीवली (प) येथील लिंक रोड महावीर नगर जंक्शन ते देवकी नगर जंक्शन (लांबी 3180 मी.) व आर/उत्तर हद्दीत दहिसर (प) येथील देवकी नगर जंक्शन ते डिमार्ट कांदरपाडा पर्यंत (2150 मी.) लिंक रोड वरील 900 मि.मी. व्यासाची जलवाहिनी वळविण्याचे काम करणे)	652027	444676		0	काम प्रगतीपथावर आहे
12	40	55103000000	2002490000	504901328	के/पश्चिम विभागात कार्यकारी अभियंता जलकामे (बांधकामे) पश्चिम उपनगरे यांच्या कार्यालयाच्या 433 पालिराम रोड, अंधेरी (पश्चिम) येथील इमारतीचे बांधकाम करणे.	40000	311	1000	0	सदर कामाचे प्लॅन म्यूनिसिपल आर्किटेक यांच्याकडे आहेत. इमारत प्रस्ताव कार्यालयाच्या मंजूरी नंतर सदर काम इमारत बांधकाम कार्यालयाकडे पाठवण्यात येईल.
13	41	55103000000	2002490000	504901415	पश्चिम उपनगरात सूक्ष्म बोगदा पद्धतीने किंवा इतर उपलब्ध तंत्रज्ञानाने विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे व टाकणे (2019-20)	250000	0	230000	0	कोणताही प्रस्ताव प्राप्त झाला नाही.
14	42	55103000000	2002490000	504901486	पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-3 मधील एच/पूर्व, एच/पश्चिम व के/पूर्व विभागातील पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे करणे (2020-21) (HE-C-WS-IMPRO-01 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-3 मधील एच/पूर्व, एच/पश्चिम व के/पूर्व विभागातील विविध ठिकाणी 150 मि.मी., 250 मि.मी., 300 मि.मी., 600 मि.मी., 1200 मि.मी., आणि 1800 मि.मी. व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे करणे)	146169	137929	6273	0	काम प्रगतीपथावर आहे

अनु. क्र.	सन 2023-24 मधील अर्थसंकल्पीय बुकातील अनु. क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील	एकूण कंत्राट किंमत	दि. 31.03.2023 पर्यंतचा झालेला एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय अंदाज 2023-24 (अर्थसंकल्पीय बुकानुसार)	दिनांक 01.04.2023 ते 30.06.2023 पर्यंत झालेला खर्च	अभिप्राय
15	43	55103000000	2002490000	504901487	पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ ४ मधील के/पश्चिम, पी/दक्षिण व पी/उत्तर विभागातील पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे. (2020-21). HE-C-WS-IMPRO-02 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ ४ व परिमंडळ ७ मधील के/पश्चिम, पी/दक्षिण व पी/उत्तर आणि आर/दक्षिण, आर/मध्य व आर/उत्तर विभागातील पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी 80 मि.मी., 100 मि.मी., 150 मि.मी., 250 मि.मी., 300 मि.मी., 450 मि.मी. व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे.	74621	41528	43537	0	काम प्रगतीपथावर आहे
					HE-C-WS-IMPRO-0३ पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ ४ व परिमंडळ ७ मधील के/पश्चिम व पी/उत्तर आणि आर/दक्षिण व आर/उत्तर विभागातील पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी १५० मि.मी., ते १२०० मि.मी. व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे.	146805	47937		0	काम प्रगतीपथावर आहे
16	44	55103000000	2002490000	504901488	पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ ४ मधील के/पश्चिम, पी/दक्षिण व पी/उत्तर व परिमंडळ ७ मधील आर/दक्षिण, आर/मध्य व आर/उत्तर विभागातील पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे. (२०२१-२२). HE-C-WS-IMPRO-0३ पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ ४ व परिमंडळ ७ मधील के/पश्चिम व पी/उत्तर आणि आर/दक्षिण व आर/उत्तर विभागातील पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी १५० मि.मी., ते १२०० मि.मी. व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे.	117818	40554	53600	11761.39	काम प्रगतीपथावर आहे
					HE-C-WS-IMPRO-02 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ ४ व परिमंडळ ७ मधील के/पश्चिम, पी/दक्षिण व पी/उत्तर आणि आर/दक्षिण, आर/मध्य व आर/उत्तर विभागातील पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी 80 मि.मी., 100 मि.मी., 150 मि.मी., 250 मि.मी., 300 मि.मी., 450 मि.मी. व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे.	77701	50718		0	काम प्रगतीपथावर आहे
17	45	55103000000	2002490000	504901489	पश्चिम उपनगरातील प्रस्तावित सिमेंट कॉक्रीट रस्त्यांलगतच्या विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व स्थलांतर करणे. (2020-21) HE-C-WS-CCRD-01 पश्चिम उपनगरातील प्रस्तावित सिमेंट कॉक्रीट रस्त्यांलगतच्या विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व स्थलांतर करणे(2020-21).	130189	43046	120000	7454.06	काम प्रगतीपथावर आहे
					HE-C-WS-CCRD-02 पश्चिम उपनगरातील प्रस्तावित सिमेंट कॉक्रीट रस्त्यांलगतच्या विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व स्थलांतर करणे(2021-22).	132643	75402.247		32360.48	काम प्रगतीपथावर आहे

अनु. क्र.	सन 2023-24 मधील अर्थसंकल्पीय बुकातील अनु. क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील	एकूण कंत्राट किंमत	दि.31.03.2023 पर्यंतचा झालेला एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय अंदाज 2023-24 (अर्थसंकल्पीय बुकानुसार)	दिनांक 01.04.2023 ते 30.06.2023 पर्यंत झालेला खर्च	अभिप्राय
					HE-C-WS-CCRD-03 पश्चिम उपनगरातील प्रस्तावित सिमेंट कॉक्रीट रस्त्यांलगतच्या विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व स्थलांतर करणे (2021-22).	144322	5554		0	काम प्रगतीपथावर आहे
18	46	55103000000	2002490000	504901537	पश्चिम उपनगरातील विविध विभागातील पाणी पुरवद्यात सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे. (2021-22). “(HE-C-WS-IMPRO-05 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ ४ मधील के/पश्चिम, पी/दक्षिण व पी/उत्तर विभागातील पाणी पुरवद्यात सुधारणा करण्यासाठी 80 मि.मी., ते 900मि.मी. व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे.)”	453156	243727.032	290000	89379.71	काम प्रगतीपथावर आहे
					HE-C-WS-IMPRO-0४ पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ ३ मधील एच/पूर्व एच/पश्चिम व के/पूर्व विभागातील विविध टिकाणी १५० मि.मी., ते १२०० मि.मी. व्यासांच्या जलवाहिन्या बदलणे / वळविणे व इतर संलग्न कामे.	171235	65342		15835.50	काम प्रगतीपथावर आहे
					HE-C-WS-IMPRO-१० पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ ४ मधील के/पश्चिम, पी/दक्षिण आणि पी/उत्तर विभागातील विविध टिकाणच्या परिसरातील पाणीपुरवद्यात सुधारणा करण्याकरिता १०० मि.मी., १५० मि.मी., २५० मि.मी., आणि ३०० मि.मी., व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे व बदलणे.	53396	17367		19651.89	काम प्रगतीपथावर आहे
					HE-C-WS-IMPRO-०८ पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ ४ मधील के/पश्चिम, पी/दक्षिण आणि पी/उत्तर विभागातील विविध टिकाणच्या परिसरातील पाणीपुरवद्यात सुधारणा करण्याकरिता १५० मि.मी., २५० मि.मी., २५० मि.मी., ४५० मि.मी., ६०० मि.मी., आणि ९०० मि.मी., व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे व बदलणे.	80482	20823		20005.37	काम प्रगतीपथावर आहे
					HE-C-WS-IMPRO-०६ पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-७ मधील आर/दक्षिण, आर/मध्य व आर/उत्तर विभागातील विविध टिकाणच्या पाणी पुरवद्यात सुधारणा करण्यासाठी ८० मि.मी., ते ३०० मि.मी., व्यासांच्या तंतुभावनशील व २० मि.मी., ते ८० मि.मी., व्यासांच्या जस्तविलेपित लोहाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे.	91177	6061		13108.83	काम प्रगतीपथावर आहे
					HE-C-WS-IMPRO-१५ पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-7 मधील आर/मध्य विभागामध्ये 150 मि.मी. ते 300 मि.मी व्यासांच्या तंतुभावनशील जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे व गोरार्ई गावठाण, उत्तन रोड व ग्लोबल पगोडा, खाडीपालीकडे पाण्याची व्यवस्था करण्याकरिता, गोरार्ई चर्च बस स्टॉप (क्रॉस) येथे उदं चन केंद्राची व्यवस्था करणे.	81837	0		0	मसुदापत्र बनवण्याचे काम चालु आहे.

अनु. क्र.	सन 2023-24 मधील अर्थसंकल्पीय बुकातील अनु. क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील	एकूण कंत्राट किंमत	दि.31.03.2023 पर्यंतचा झालेला एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय अंदाज 2023-24 (अर्थसंकल्पीय बुकानुसार)	दिनांक 01.04.2023 ते 30.06.2023 पर्यंत झालेला खर्च	अभिप्राय
19	47	55103000000	2002490000	504901538	पश्चिम उपनगरे विभागातील पाण्याची गळती थांबविण्याची दूषितिकरण रोखण्यासाठीची पार पाडावयाची विविध कामे व झडप कक्षांची कामे, सेवा जोडण्याचे नूतनीकरण इ. कामांसहित इतर संलग्न कामे (2021-22) (HE-C-WS-RSC-01 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ 4 मधील के/पश्चिम, पी/दक्षिण, पी/उत्तर विभागात सुधारणा होणाऱ्या रस्त्यांच्या टिकाणी सेवा जल जोडण्यांचे नूतनीकरण करणे 2021-22)	33169	18201.85	371000	0	काम प्रगतीपथावर आहे
					HE-C-WS-RSC-02 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ 3 मधील एच/पश्चिम, एच/पूर्व, के/पूर्व विभागात सुधारणा होणाऱ्या रस्त्यांच्या टिकाणी सेवा जल जोडण्यांचे नूतनीकरण करणे 2021-22)	34439	16036.92		0	काम प्रगतीपथावर आहे
					HE-C-WS-RSC-03 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-7 मधील 'आर/दक्षिण', 'आर /मध्य', व 'आर/उत्तर' विभागात सुधारणा होणाऱ्या रस्त्यांच्या टिकाणी सेवा जल जोडण्यांचे नूतनीकरण करणे(2021-22).	35762	11726		0	काम प्रगतीपथावर आहे
					HE-C-WS-WDIP-10 परिमंडळ – 3 मधील एच/पूर्व विभागातील पाण्याची गळती थांबविणे, दुषितिकरण रोखणे, व इतर संलग्न कामे करणे (2022-24).	129214	17543		0	काम प्रगतीपथावर आहे
					HE-C-WS-WDIP-11 परिमंडळ – 3 मधील एच/पश्चिम विभागातील पाण्याची गळती थांबविणे, दुषितिकरण रोखणे, व इतर संलग्न कामे करणे (2022-24).	81054	8930		0	काम प्रगतीपथावर आहे
					HE-C-WS-WDIP-12 परिमंडळ – 3 मधील के/पूर्व विभागातील पाण्याची गळती थांबविणे, दुषितिकरण रोखणे, व इतर संलग्न कामे करणे (2022-24).	113087	10289		0	काम प्रगतीपथावर आहे
					HE-C-WS-WDIP-13 परिमंडळ – 4 मधील के/पश्चिम विभागातील पाण्याची गळती थांबविणे, दुषितिकरण रोखणे, व इतर संलग्न कामे करणे (2022-24).	170367	26993.61		0	काम प्रगतीपथावर आहे
					HE-C-WS-WDIP-14 परिमंडळ – 4 मधील पी/दक्षिण विभागातील पाण्याची गळती थांबविणे, दुषितिकरण रोखणे, व इतर संलग्न कामे करणे (2022-24).	106284	6950		0	काम प्रगतीपथावर आहे
					HE-C-WS-WDIP-15 परिमंडळ – 4 मधील पी/उत्तर विभागातील पाण्याची गळती थांबविणे, दुषितिकरण रोखणे, व इतर संलग्न कामे करणे (2022-24).	131048	2918.42		6367.82	काम प्रगतीपथावर आहे

अनु. क्र.	सन 2023-24 मधील अर्थसंकल्पीय बुकातील अनु. क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील	एकूण कंत्राट किंमत	दि.31.03.2023 पर्यंतचा झालेला एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय अंदाज 2023-24 (अर्थसंकल्पीय बुकानुसार)	दिनांक 01.04.2023 ते 30.06.2023 पर्यंत झालेला खर्च	अभिप्राय
					HE-C-WS-WDIP-16 परिमंडळ – 7 मधील आर/दक्षिण विभागातील पाण्याची गळती थांबविणे, दुषितीकरण रोखणे, व इतर संलग्न कामे करणे (2022-24).	92992	13810.69		0	काम प्रगतीपथावर आहे
					HE-C-WS-WDIP-17 परिमंडळ – 7 मधील आर/मध्य विभागातील पाण्याची गळती थांबविणे, दुषितीकरण रोखणे, व इतर संलग्न कामे करणे (2022-24).	69783	8120		0	काम प्रगतीपथावर आहे
					HE-C-WS-WDIP-18 परिमंडळ – 7 मधील आर/उत्तर विभागातील पाण्याची गळती थांबविणे, दुषितीकरण रोखणे, व इतर संलग्न कामे करणे (2022-24).	75407	8501		0	काम प्रगतीपथावर आहे
20	48	55103000000	2002490000	504901539	पश्चिम उपनगरे विभागातील पाण्याच्या दुषितीकरणाची समस्या कमी करण्यासाठी विविध ठिकाणचे सेवा वाहिन्यांचे जाले काढून टाकून त्या ठिकाणी जलवाहिन्या पुरविणे व टाकणे (नळ जोडण्यांच्या स्थानांतरणासाहित) (2021-22) HE-C-WS-BOC-01 "पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ 3 मधील (एच/पूर्व आणि के/पूर्व विभाग), परिमंडळ 4 मधील (के/पश्चिम, पी/दक्षिण व पी/उत्तर विभाग) व परिमंडळ 7 मधील (आर/दक्षिण व आर/उत्तर विभाग) येथील विविध ठिकाणच्या परिसरातील जल जोडण्याचा जुडगा काढण्याकरिता स्तब जलवाहिन्या पुरविणे / टाकणे आणि पश्चिम उपनगरातील विविध ठिकाणच्या परिसरातील सेवा जलजोडण्याचा जुडगा काढण्याकरिता येणाऱ्या प्रस्तावासाठी केलेली तरतूद.)"	46720	43506	21830	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					HE-C-WS-BOC-02 परिमंडळ-३ मधील (एच/पूर्व आणि के/पूर्व विभाग), परिमंडळ-४ मधील (पी/उत्तर विभाग) येथील विविध ठिकाणच्या परिसरातील जल जोडण्याचा जुडगा काढण्याकरिता, स्तब जलवाहिन्या पुरविणे व टाकणे. आणि पश्चिम उपनगरातील विविध ठिकाणच्या परिसरातील सेवा जलजोडण्यांचा जुडगा काढण्याकरिता येणाऱ्या प्रस्तावाकरिता केलेली तरतूद.	26338	5275.29		0	काम प्रगतीपथावर आहे

अनु. क्र.	सन 2023-24 मधील अर्थसंकल्पीय बुकातील अनु. क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील	एकूण कंत्राट किंमत	दि.31.03.2023 पर्यंतचा झालेला एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय अंदाज 2023-24 (अर्थसंकल्पीय बुकानुसार)	दिनांक 01.04.2023 ते 30.06.2023 पर्यंत झालेला खर्च	अभिप्राय
21	49	55103000000	2002490000	504901245	पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-3 मधील एच/पूर्व, एच/पश्चिम आणि के/पूर्व विभागात विविध ठिकाणच्या परिसरातील पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे आणि बदलणे व इतर संलग्न कामे करणे(2017-18) पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-3 मधील एच/पश्चिम विभागात गझदरबंध सातांकुज(प) झोपडपट्टी येथे जलवितरण सुधारणा कार्यक्रम अंतर्गत मे सुएझ एन्वायर्नमेंट इं. प्रा.लि. यांच्याकडून सुचविलेल्यानुसार 24X7 पाणीपुरवठा करण्यासाठी व सुधारणा करण्यासाठी 80 मि.मी., व्यासाची (एम.डी.पी.ई.) आणि 100 मि.मी., 150 मि.मी. व 250 मि.मी. व्यासाच्या मुदू जलवाहिन्या टाकणे	115800	72027	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
22	50	55103000000	2002490000	504901145	के/पश्चिम विभागात जोगेश्वारी (पश्चिम) येथे पटेल इस्टेट रस्त्यावर पश्चिम रेल्वे कंपाऊंड पासून एस.व्ही. रस्त्यापर्यंत 900 मि. मी. व्यासाची जुनी जलवाहिनी बदलणे.	67025	55438	10	0	काम पूर्ण झाले आहे.
23	51	55103000000	2002490000	504901246	पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-4 मधील के/पश्चिम, पी/दक्षिण आणि पी/उत्तर विभागात विविध ठिकाणच्या परिसरातील पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे,टाकणे आणि बदलणे, इतर संलग्न कामे (2017-18) पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-4 मधील के/पश्चिम विभागात विविध ठिकाणी 150 मि.मी. व्यासाची तंतुभवनशील, 300 मि.मी. व्यासाची तंतुभवनशील, 450 मि.मी. व्यासाची मृदु पोलादी 600 मि.मी. व्यासाची मृदु पोलादी जलवाहिनी टाकणे/वळविणे/ बदलणे इत्यादी कामे.	46659	38655	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-4 मधील के/पश्चिम, पी/दक्षिण आणि पी/उत्तर विभागातील पाणी पुरवठा सुधारणा करण्याकरिता पाण्याच्या सहाय्यकारी शोषण टाक्या, तसेच 65 मि.मी., 80 मि. मी. जस्ताच्या जलवाहिन्या, 80 मि. मी., 100 मि.मी., 150 मि.मी., 250 मि.मी. आणि 300 मि.मी. तंतुभवनशील जलवाहिन्या टाकणे/वळविणे/बदलणे इत्यादी.	58958	44582		0	काम पूर्ण झाले आहे.
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-4 मधील के/पश्चिम आणि पी/उत्तर विभागातील पाणीपुरवठा सुधारणा करण्याकरिता 450 मि.मी., तंतुभवनशील आणि 900 मि.मी. मृदु पोलादी जलवाहिन्या टाकणे/बदलणे इत्यादी.	63342	56624		0	काम पूर्ण झाले आहे.
24	52	55103000000	2002490000	504901252	पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-7 मधील आर/दक्षिण, आर/मध्य आणि आर/उत्तर विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दु षितीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे(2017-18) पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-7 मधील आर/दक्षिण विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दु षितीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न काम. (2017-18)	29239	26174	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.

अनु. क्र.	सन 2023-24 मधील अर्थसंकल्पीय बुकातील अनु. क्र.	कार्य संकेतांक	परिचय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील	एकूण कंत्राट किंमत	दि.31.03.2023 पर्यंतचा झालेला एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय अंदाज 2023-24 (अर्थसंकल्पीय बुकानुसार)	दिनांक 01.04.2023 ते 30.06.2023 पर्यंत झालेला खर्च	अभिप्राय
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-7 मधील आर/उत्तर विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दु षितीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे. (2017-18)	25997	22438.13		0	काम पूर्ण झाले आहे.
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-7 मधील आर/मध्य विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दु षितीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे. (2017-18)	28002	24126.01		0	काम पूर्ण झाले आहे.
25	53	55103000000	2002490000	504901325	पश्चिम उपनगरात जल अभियंता, खात्याशी निगडित असलेली कामे करण्याकरिता जल अभियंता खात्याने घेतलेल्या चर्चीचे पुनःपृष्ठीकरण करण्यासाठी तरतूद करणे(2018-19) पश्चिम उपनगरातील कार्यकारी अभियंता जलकामे(बांधकामे) पश्चिम उपनगरे आणि कार्यकारी अभियंता जलकामे (परिरक्षण) पश्चिम उपनगरे यांच्या खात्यांतर्गत कामगारंमार्फत गळती/दु षितीकरण रोखणे, विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या टाकणे, छेद जोडण्या करणे. जलवाहिन्यांचे स्थानांतरण करणे इत्यादी कामांकरिता घेण्यात येणा-या चर्चीचे पुनःपृष्ठीकरण आणि ज्या कामांच्या देयक परिमाण सुचीमध्ये पुनःपृष्ठीकरण बाबी सामाविष्ट नाहीत अथवा ज्या कंत्राट कामांच्या देयक सुचीमधील चर्चीचे पुनःपृष्ठीकरण करण्याचे परिमाण संपले आहे अशा कंत्राटामधून घेण्यात येणा-या चर्चीचे पुनःपृष्ठीकरण करणे(2018-19).	42722	35650	10	0	काम पूर्ण झाले आहे.
26	54	55103000000	2002490000	504900958	पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ -3 मधील (के/पूर्व, एच/पूर्व आणि एच/पश्चिम) विभागात सुधारणा होणा-या रस्त्याच्या टिकाणी असलेल्या सेवा जलजोडण्यांचे नूतनीकरण करणे.	182814	153115	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ -3 मधील के/पूर्व, एच/पूर्व आणि एच/पश्चिम विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दु षितीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे(टप्पा-4)	144537	97911		0	काम पूर्ण झाले आहे.
27	55	55103000000	2002490000	504901576	पश्चिम उपनगरातील विविध विभागातील पाणीपुरवट्यात सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे (2022-2023) HE-C-WS-IMPROV-13 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-4 मधील 'के/पश्चिम', 'पी/दक्षिण, आणि पी / उत्तर विभागातील विविध टिकाणच्या परिसरातील पाणीपुरवट्यात सुधारणा करण्याकरिता 150 मि.मी. , 250 मि.मी. आणि 300 मि.मी. व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, व बदलणे.	94993	46648	85400	0	काम प्रगतीपथावर आहे
					HE-C-WS-IMPROV-11 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ- 3 मध्ये एच/पूर्व, एच/पश्चिम आणि के/पूर्व विभागातील विविध टिकाणी पाणी पुरवठा सुधारण्यासाठी १५० मि.मी. , २५० मि.मी व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे व बदलणे तसेच कार्यकारी अभियंता जलकामे (बांधकामे) प.यू. यांच्या विभागीय चौकीच्या कामाकरिता ८० मि.मी. ते ३०० मि.मी. व्यासाच्या पाईपचा पुरवठा करणे.	42498	0		11020.49	काम प्रगतीपथावर आहे

अनु. क्र.	सन 2023-24 मधील अर्थसंकल्पीय बुकातील अनु. क्र.	कार्य संकेतांक	परिचय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील	एकूण कंत्राट किंमत	दि.31.03.2023 पर्यंतचा झालेला एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय अंदाज 2023-24 (अर्थसंकल्पीय बुकानुसार)	दिनांक 01.04.2023 ते 30.06.2023 पर्यंत झालेला खर्च	अभिप्राय
					HE-C-WS-IMPROV-12 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ- ७मधील आर/दक्षिण, आर/मध्य व आर/उत्तर विभागातील पाणी पुरवठा सुधारण्यासाठी १२०० मि.मी. व ७५० मि.मी व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे आणि पाइप जॅकिंग पद्धत वापरून १२०० मि.मी. व्यासाच्या जलवाहिन्या टाकणे.	130929	0		0	काम प्रगतीपथावर आहे
					HE-C-WS-IMPROV-14 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ- ३ मधील एच/पूर्व आणि के/पूर्व विभागात १२०० मि.मी. व १५०० मि.मी व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे.	214188	0		0	निविदा मंजुरीसाठी पाठविण्यात आली आहे.
28	56	55103000000	2002490000	504901149	आर/दक्षिण विभागातील मिटचौकी जंक्शन ते महावीर नगर जंक्शन पर्यंतची नवीन लिंक रोडवरील 1200 मि.मी. व्यासाची जुनी चारकोप आऊटलेट बदलणे.	164587	92958	8200	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					पश्चिम उपनगरे (बांधकामे)					
					नवीन कामे					
29	57	55103000000	2002490000	504901630	पश्चिम उपनगरातील विविध विभागातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे (2023-2024) (मुं.म.प्र.वि.प्रा. चे काम)	650000	0	5000	0	निविदा प्रक्रीया चालू आहे.
30	58	55103000000	2002490000	504901631	पश्चिम उपनगरातील विविध विभागातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे (2023-2024)	50000	0	20000	0	निविदा प्रक्रीया चालू आहे.
31	59	55103000000	2002490000	504901632	पश्चिम उपनगरातील प्रस्तावित सिमेंट कॉक्रीट रास्ते सुधारीत करताना रस्त्यांलगत विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व वळविणे. (2023-24)	250000	0	10000	0	निविदा प्रक्रीया चालू आहे.
32	60	55103000000	2002490000	504901633	पश्चिम उपनगरामधील पाण्याच्या दूषितिकरणाची समस्या कामी करण्यासाठी विविध टिकाणचे सेवा जलवाहिन्यांचे जाले काढून त्याटिकाणी जलवाहिन्या पुरविणे व टाकणे(नळ जोडण्यांच्या स्थानांतरणासहित) (2023-24)	10000	0	4000	0	निविदा प्रक्रीया चालू आहे.

अनु. क्र.	सन 2023-24 मधील अर्थसंकल्पीय बुकातील अनु. क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील	एकूण कंत्राट किंमत	दि. 31.03.2023 पर्यंतचा झालेला एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय अंदाज 2023-24 (अर्थसंकल्पीय बुकानुसार)	दिनांक 01.04.2023 ते 30.06.2023 पर्यंत झालेला खर्च	अभिप्राय
33	61	55103000000	2002490000	504901634	पश्चिम उपनगरातील पाण्याची गळती, दूषितीकरण रोखण्याकरिता, सेवा जोडण्याचे नूतनीकरण, झडप कक्षांसह इतर संलग्न कामे. (2023-24)	120000	0	4000	0	सदर तरतुद पश्चिम उपनगरातील तीन्ही परिमंडळातील कामाकरीता करण्यात आली असून विविध विभागातून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर निविदा तयार करण्यात येतील
34	62	55103000000	2002490000	504901635	जल अभियंता खात्याच्या पश्चिम उपनगरे विभागातील जलवाहिन्यांकरिता स्वतंत्र पुलांचे बांधकाम करण्यासाठी ठोक तरतुद.	250000	0	10000	0	सदर काम अर्थसंकल्प ग च्या फंडातून प्रमुख अभियंता पूल विभागाकडून केले जाईल. त्याबाबत अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) यांच्या मंजूरीसह प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी पूल विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे .
एकूण						9755026	4660542.199	1508880	267306.91	

सही/-
का.अ.ज.का(बां)प.उप