

| बृहन्मुंबई महानगरपालिका                           |                                               |                |                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                         |                                                     |                                                    |                                                    |                                                    |                                                    |                     |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| जल अभियंता खाते                                   |                                               |                |                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                         |                                                     |                                                    |                                                    |                                                    |                                                    |                     |
| कार्यकारी अभियंता जलकामे (बांधकामे) पश्चिम उपनगरे |                                               |                |                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                         |                                                     |                                                    |                                                    |                                                    |                                                    |                     |
|                                                   | विषय: : सार्वजनिक प्रकटीकरण                   |                |                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                         |                                                     |                                                    |                                                    |                                                    |                                                    |                     |
|                                                   | खात्याचे नाव: जल अभियंता                      |                |                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                         |                                                     |                                                    |                                                    |                                                    |                                                    |                     |
|                                                   |                                               |                |                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                         |                                                     | (रु. हजारत)                                        |                                                    |                                                    |                                                    |                     |
| अनु. क्र.                                         | सन 2025-26 मधील अर्थसंकल्पीय बुकातील अनु.क्र. | कार्य संकेतांक | परिव्यय केंद्र संकेतांक | लेखा संकेतांक | प्रकल्पाचा तपशील                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | एकूण कंत्राट किंमत | दि.31.03.2025 पर्यंतचा झालेला एकूण खर्च | अर्थसंकल्पीय अंदाज 2025-26 (अर्थसंकल्पीय बुकानुसार) | दिनांक 01.04.2025 ते 30.06.2025 पर्यंत झालेला खर्च | दिनांक 01.07.2025 ते 30.09.2025 पर्यंत झालेला खर्च | दिनांक 01.10.2025 ते 31.12.2025 पर्यंत झालेला खर्च | दिनांक 01.01.2026 ते 31.03.2026 पर्यंत झालेला खर्च | अभिप्राय            |
| 1                                                 | 2                                             | 3              | 4                       | 5             | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7                  | 8                                       | 9                                                   | 10                                                 |                                                    |                                                    |                                                    | 11                  |
|                                                   |                                               |                |                         |               | पश्चिम उपनगरे बांधकामे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                         |                                                     |                                                    |                                                    |                                                    |                                                    |                     |
|                                                   |                                               |                |                         |               | विद्यमान कामे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                         |                                                     |                                                    |                                                    |                                                    |                                                    |                     |
| 1                                                 | 27                                            | 55103000000    | 2002490000              | 504900042     | पश्चिम उपनगरातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी वितरण जलवाहिन्या, सेवा जलवाहिन्या बदलणे, अतिरिक्त मुख्य वाहिन्या टाकणे, जलद्वारे बसविणे, छेदक जोडण्या तयार करणे इ. साठी टोक तरतूद (खात्यांतर्गत कामे)                                                                                                                                                                                                      | 26730              | 19446.83                                | 5000                                                | 0                                                  | 0                                                  | 0                                                  | 0                                                  | खात्यांतर्गत कामे.  |
| 2                                                 | 28                                            | 55103000000    | 2002490000              | 504901142     | के/पूर्व विभागात अंधेरी पूर्व येथील रम्य जीवन सोसायटी आणि जीपीएल सिगरेट फॅक्टरी येथील महाकाली केव्हज रस्ता दरम्यान असलेली 1200 मि.मी व्यासाची विले पार्ले बहिर्गमिनी बदलून 1500मि.मी,1200 मि.मी व्यासाची मृदू पोलादी जलवाहिनी टाकणे.                                                                                                                                                                         | 401674             | 396453.37                               | 0                                                   | 0                                                  | 0                                                  | 0                                                  | 0                                                  | काम पूर्ण झाले आहे. |
| 3                                                 | 29                                            | 55103000000    | 2002490000              | 504901317     | पश्चिम उनगरातील परिमंडळ-3 मधील के/पूर्व, एच/पूर्व आणि एच/पश्चिम विभागात विविध ठिकाणच्या परिसरातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे आणि बदलणे, इतर संलग्न कामे.(2018-19)<br>(पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-3 मधील के/पूर्व विभागात विविध ठिकाणच्या परिसरातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता 600मि.मी. आणि 900मि.मी. व्यासाची जलवाहिनी टाकणे/बदलणे इत्यादी कामे.)    | 69920              | 64847.00                                | 0                                                   | 0                                                  | 0                                                  | 0                                                  | 0                                                  | काम पूर्ण झाले आहे. |
|                                                   |                                               |                |                         |               | पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-3 मधील के/पूर्व, एच/पूर्व आणि एच/पश्चिम विभागात विविध ठिकाणच्या परिसरातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता 100 मि.मी., 150मि.मी. व्यासाची, 250 मि.मी. व्यासाची आणि 300 मि.मी. व्यासाची जलवाहिनी टाकणे,बदलणे व झडपा बसविणे इत्यादी कामे.                                                                                                                                            | 56956              | 54257.83                                |                                                     | 0                                                  | 0                                                  | 0                                                  | 0                                                  | काम पूर्ण झाले आहे. |
|                                                   |                                               |                |                         |               | पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-3 मधील के/पूर्व, एच/पूर्व आणि एच/पश्चिम विभागात विविध ठिकाणच्या परिसरातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता 80 मि.मी. व्यासाची, 100 मि.मी.व्यासाची, 150 मि.मी., 250 मि.मी., व्यासाची, आणि 300मि.मी. व्यासाची जल वाहिनी टाकणे/बदलणे व झडपा बसविणे इत्यादी कामे.                                                                                                                      | 53248              | 47539.00                                |                                                     | 0                                                  | 0                                                  | 0                                                  | 0                                                  | काम पूर्ण झाले आहे. |
|                                                   |                                               |                |                         |               | पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ 3 एच/पूर्व, एच/पश्चिम आणि के/पूर्व विभागात विविध ठिकाणच्या परिसरातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता व सुक्ष्म नियोजन कामांसाठीच्या तरतुदीअंतर्गत 150 मि.मी. व्यासाची, 250 मि.मी. व्यासाची, 300 मि.मी. व्यासाची आणि 450 मि.मी. व्यासाची जलवाहिनी टाकणे / बदलणे / वळविणे आणि कार्यकारी अभियंता जलकामे (बांधकामे) पश्चिम उपनगरे खात्यांतर्गत चौक्यांना तंतुभवनशील पाईप पुरवठा करणे. | 79791              | 53155.00                                |                                                     | 0                                                  | 0                                                  | 0                                                  | 0                                                  | काम पूर्ण झाले आहे. |
|                                                   |                                               |                |                         |               | पश्चिम उपनगरतील परिमंडळ -3 मधील,एच/पूर्व विभागातील हुसैन टेकडी ते बांद्रा ॲंकर ब्लॉकपर्यंत बांद्रा रेल्वे टर्मिनन्स रोड व पाईपलाइन रोड मधून जाणाऱ्या तानसा पूर्व व तानसा पश्चिम या जलवाहिन्या बदलण्यासाठी 900 मि.मी. व 300 मि.मी. व्यासाच्या जलवाहिन्या टाकणे.                                                                                                                                               | 201160             | 170659.46                               |                                                     | 0                                                  | 0                                                  | 0                                                  | 0                                                  | काम प्रगतीपथावर आहे |

| अनु. क्र. | सन २०२५-२६<br>मधील<br>अर्थसंकल्पीय<br>बुकातील<br>अनु.क्र. | कार्य संकेतांक | परिव्यय केंद्र<br>संकेतांक | लेखा संकेतांक | प्रकल्पाचा तपशील                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | एकूण कंत्राट किंमत | दि.३१.०३.२०२५<br>पर्यंतचा झालेला<br>एकूण खर्च | अर्थसंकल्पीय<br>अंदाज<br>२०२५-२६<br>(अर्थसंकल्पीय<br>बुकानुसार) | दिनांक<br>०१.०४.२०२५ ते<br>३०.०६.२०२५<br>पर्यंत<br>झालेला खर्च | दिनांक<br>०१.०७.२०२५ ते<br>३०.०९.२०२५<br>पर्यंत<br>झालेला खर्च | दिनांक<br>०१.१०.२०२५ ते<br>३१.१२.२०२५<br>पर्यंत<br>झालेला खर्च | दिनांक<br>०१.०१.२०२६ ते<br>३१.०३.२०२६<br>पर्यंत<br>झालेला खर्च | अभिप्राय                                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १         | २                                                         | ३              | ४                          | ५             | ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ७                  | ८                                             | ९                                                               | १०                                                             |                                                                |                                                                |                                                                | ११                                                                                             |
| ४         | ३०                                                        | ५५१०३००००००    | २००२४९००००                 | ५०४९०१३१९     | पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-७ मधील आर/दक्षिण, आर/मध्य आणि आर/उत्तर विभागात विविध ठिकाणच्या परिसरातील पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे आणि बदलणे, इतर संलग्न कामे.(२०१७-१८)<br>(आर/मध्य विभागात मनोरी गोराई मधील मनोरी खाडीच्या बाजूने टाकलेल्या नवीन ३०० मि.मी. व्यासाच्या जलवाहिन्या सुरुवातीपर्यंत ३०० मि.मी. व्यासाची जलवाहिनी टाकणे.)                                                                                                                                                                                                                                   | ३०८२०              | २३८३०.००                                      | ०                                                               | ०                                                              | ०                                                              | ०                                                              | ०                                                              | काम पूर्ण झाले आहे.                                                                            |
|           |                                                           |                |                            |               | १) पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ- ७ आर/दक्षिण,आर/मध्य आणि आर/उत्तर विभागात पाणी पुरवठ सुधारण्यासाठी विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या टाकणे तसेच छेद जोडण्या करण्याची कामे करणे.<br>२) आर/मध्य विभागातील गांधी नगर, एक्सर डोंगरी,बोरिवली (पश्चिम)येथे पाणी पुरवठा सुधारण्यासाठी भूमिगत टाकी पंपिंगची व्यवस्था करणे.<br>३) आर/मध्य विभागातील साईबाबा नगर, एक्सर डोंगरी, बोरिवली (पश्चिम)येथे पाणी पुरवठा सुधारण्यासाठी भूमिगत टाकी पंपिंगची व्यवस्था करणे.                                                                                                                                                                        | ४७६१४              | ३०९८७.००                                      |                                                                 | ०                                                              | ०                                                              | ०                                                              | ०                                                              | काम पूर्ण झाले आहे.                                                                            |
|           |                                                           |                |                            |               | पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ ७ मधील आर/दक्षिण, आर/मध्य आणि आर/उत्तर विभागातील १२०० मि.मी., ९०० मि.मी., ६०० मि.मी., ३०० मि.मी., २५० मि.मी. आणि १५० मि.मी. व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १०८७९२             | ७५६४८.००                                      |                                                                 | ०                                                              | ०                                                              | ०                                                              | ०                                                              | काम पूर्ण झाले आहे.                                                                            |
|           |                                                           |                |                            |               | परिमंडळ-७ मधील आर/दक्षिण विभागातील दामू नगर रोड व आकुर्ली रोड,कांदिवली (पूर्व) येथील ९८०० मि.मी. व्यासाची बोरीवली जलाशयाच्या जलवाहिनीचा काही भाग वळविण्याचे काम करणे.<br>परिमंडळ-७ मधील आर/दक्षिण, आर/मध्य व आर/उत्तर विभागातील विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या बदलण्याची कामे करणे.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १६०२२६             | १५०८१४.०९                                     |                                                                 | ०                                                              | ०                                                              | ०                                                              | ०                                                              | काम पूर्ण झाले आहे.                                                                            |
| ५         | ३१                                                        | ५५१०३००००००    | २००२४९००००                 | ५०४९०१४०७     | पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-७ मधील आर/दक्षिण, आर/मध्य आणि आर/उत्तर विभागातील विविध ठिकाणच्या पाणी पुरवठ्याची सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे आणि इतर संलग्न कामे करणे(२०१९-२०)<br>१.पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ -७ मधील आर/दक्षिण, आर/मध्य आणि आर/उत्तर विभागात विविध ठिकाणच्या परिसरातील पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या टाकणे तसेच छेद जोडण्या करण्याचे कामे करणे.<br>२. आर उत्तर विभागातील सोनू भोईर चाळ व सभोवतालच्या परिसरासाठी,संत कबीर रोड,कोकणीपाडा,दहिसर(पूर्व) येथे पाणीपुरवठा सुधारण्यासाठी स्वतंत्र भूमिगत टाकी आणि पंपिंगची व्यवस्था करणे. | ९२२०४              | ८५७०४.००                                      | ०                                                               | ०                                                              | ०                                                              | ०                                                              | ०                                                              | काम पूर्ण झाले आहे.                                                                            |
|           |                                                           |                |                            |               | परिमंडळ-७ मधील आर/मध्य हद्दीत बोरीवली (प) येथील लिंक रोड महावीर नगर जंक्शन ते देवकी नगर जंक्शन (लांबी ३१८० मी.)व आर/उत्तर हद्दीत दहिसर (प) येथील देवकी नगर जंक्शन ते डिमार्ट कांदरपाडा पर्यंत (२१५० मी.) लिंक रोड वरील ९०० मि.मी. व्यासाची जलवाहिनी वळविण्याचे काम करणे)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ६५२०२७             | ५२९७२७.३३                                     |                                                                 | ०                                                              | ०                                                              | ०                                                              | ०                                                              | काम पूर्ण झाले आहे.                                                                            |
| ६         | ३२                                                        | ५५१०३००००००    | २००२४९००००                 | ५०४९०१३२८     | के/पश्चिम विभागात कार्यकारी अभियंता जलकामे (बांधकामे) पश्चिम उपनगरे यांच्या कार्यालयाच्या ४३३ पालिराम रोड, अंधेरी (पश्चिम) येथील इमारतीचे बांधकाम करणे.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ४००००              | ३८१.००                                        | १००००                                                           | ०                                                              | ०                                                              | ०                                                              | ०                                                              | सदर कामाचे प्लॅन मंजूर झाले असून निविदा बनविण्यासाठी इमारत बांधकाम कार्यालयाकडे सादर केले आहे. |

| अनु. क्र. | सन 2025-26 मधील अर्थसंकल्पीय बुकातील अनु.क्र. | कार्य संकेतांक | परिव्यय केंद्र संकेतांक | लेखा संकेतांक | प्रकल्पाचा तपशील                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | एकूण कंत्राट किंमत | दि.31.03.2025 पर्यंतचा झालेला एकूण खर्च | अर्थसंकल्पीय अंदाज 2025-26 (अर्थसंकल्पीय बुकानुसार) | दिनांक 01.04.2025 ते 30.06.2025 पर्यंत झालेला खर्च | दिनांक 01.07.2025 ते 30.09.2025 पर्यंत झालेला खर्च | दिनांक 01.10.2025 ते 31.12.2025 पर्यंत झालेला खर्च | दिनांक 01.01.2026 ते 31.03.2026 पर्यंत झालेला खर्च | अभिप्राय                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | 2                                             | 3              | 4                       | 5             | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7                  | 8                                       | 9                                                   | 10                                                 |                                                    |                                                    |                                                    | 11                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7         | 33                                            | 55103000000    | 2002490000              | 504901415     | पश्चिम उपनगरातसूक्ष्म बोगदा पद्धतीने किंवा इतर उपलब्ध तंत्रज्ञानाने विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे व टाकणे(2019-20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 300010             | 0.00                                    | 10                                                  | 0                                                  | 0                                                  | 0                                                  | 0                                                  | रेल्वे रुळाखालून जलवाहिन्या टाकण्यासाठी रु. 28.9774 करोड इतक्या रकमेचे अधिदान करण्याबाबतचे पत्र रेल्वे कडून प्राप्त झाले आहे. सदर इस्टिमेट पश्चिम रेल्वे मार्फत तयार करण्यात आले असून प्रस्ताव मा. अतिरिक्त आयुक्त यांच्या मंजूरी करिता सादर केले आहे. |
| 8         | 34                                            | 55103000000    | 2002490000              | 504901486     | पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-3 मधील एच/पूर्व, एच/पश्चिम व के/पूर्व विभागातील पाणी पुरवद्यात सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे करणे(2020-21)<br>(HE-C-WS-IMPRO-01 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-3 मधील एच/पूर्व, एच/पश्चिम व के/पूर्व विभागातील विविध ठिकाणी 150 मि.मी., 250 मि.मी., 300 मि.मी., 600 मि.मी., 1200 मि.मी., आणि 1800 मि.मी. व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे करणे) | 146169             | 144311.02                               | 0                                                   | 0                                                  | 0                                                  | 0                                                  | 0                                                  | काम पूर्ण झाले आहे.                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9         | 35                                            | 55103000000    | 2002490000              | 504901487     | पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ ४ मधील के/पश्चिम, पी/दक्षिण व पी/उत्तर विभागातील पाणी पुरवद्यात सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे.(2020-21).                                                                                                                                                                                                                                                                 | 74621              | 51799.00                                | 0                                                   | 0                                                  | 0                                                  | 0                                                  | 0                                                  | काम पूर्ण झाले आहे.                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |                                               |                |                         |               | HE-C-WS-IMPRO-02 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ ४ व परिमंडळ ७ मधील के/पश्चिम, पी/दक्षिण व पी/उत्तर आणि आर/दक्षिण, आर/मध्य व आर/उत्तर विभागातील पाणी पुरवद्यात सुधारणा करण्यासाठी 80 मि.मी.,100 मि.मी., 150 मि.मी., 250 मि.मी., 300 मि.मी., 450 मि.मी. व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे.                                                                                                                                             | 146805             | 124931.21                               |                                                     | 0                                                  | 0                                                  | 0                                                  | 0                                                  | काम पूर्ण झाले आहे.                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10        | 36                                            | 55103000000    | 2002490000              | 504901488     | HE-C-WS-IMPRO-0३ पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ ४ मधील के/पश्चिम, पी/दक्षिण व पी/उत्तर व परिमंडळ ७ मधील आर/दक्षिण, आर/मध्य व आर/उत्तर विभागातील पाणी पुरवद्यात सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे.(२०२०-२१).                                                                                                                                                                                                 | 117818             | 90247.98                                | 0                                                   | 0                                                  | 0                                                  | 0                                                  | 0                                                  | काम पूर्ण झाले आहे.                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |                                               |                |                         |               | पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ ४ व परिमंडळ ७ मधील के/पश्चिम व पी/उत्तर आणि आर/दक्षिण व आर/उत्तर विभागातील पाणी पुरवद्यात सुधारणा करण्यासाठी १५० मि.मी., ते १२०० मि.मी. व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे.                                                                                                                                                                                                                            | 77701              | 53829.00                                |                                                     | 0                                                  | 0                                                  | 0                                                  | 0                                                  | काम पूर्ण झाले आहे.                                                                                                                                                                                                                                    |

| अनु. क्र. | सन 2025-26 मधील अर्थसंकल्पीय बुकातील अनु.क्र. | कार्य संकेतांक | परिव्यय केंद्र संकेतांक | लेखा संकेतांक | प्रकल्पाचा तपशील                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | एकूण कंत्राट किंमत | दि.31.03.2025 पर्यंतचा झालेला एकूण खर्च | अर्थसंकल्पीय अंदाज 2025-26 (अर्थसंकल्पीय बुकानुसार) | दिनांक 01.04.2025 ते 30.06.2025 पर्यंत झालेला खर्च | दिनांक 01.07.2025 ते 30.09.2025 पर्यंत झालेला खर्च | दिनांक 01.10.2025 ते 31.12.2025 पर्यंत झालेला खर्च | दिनांक 01.01.2026 ते 31.03.2026 पर्यंत झालेला खर्च | अभिप्राय            |
|-----------|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| 1         | 2                                             | 3              | 4                       | 5             | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7                  | 8                                       | 9                                                   | 10                                                 |                                                    |                                                    |                                                    | 11                  |
| 11        | 37                                            | 55103000000    | 2002490000              | 504901489     | पश्चिम उपनगरातील प्रस्तावित सिमेंट कॉक्रीट रस्त्यांलगतच्या विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व स्थलांतर करणे. (2020-21)<br>HE-C-WS-CCRD-01 पश्चिम उपनगरातील प्रस्तावित सिमेंट कॉक्रीट रस्त्यांलगतच्या विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व स्थलांतर करणे(2020-21).                                                                           | 130189             | 102041.51                               | 2800                                                | 0                                                  | 0                                                  | 0                                                  | 0                                                  | काम पूर्ण झाले आहे. |
|           |                                               |                |                         |               | HE-C-WS-CCRD-02 पश्चिम उपनगरातील प्रस्तावित सिमेंट कॉक्रीट रस्त्यांलगतच्या विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व स्थलांतर करणे(2021-22).                                                                                                                                                                                                                       | 132644             | 130967.36                               |                                                     | 0                                                  | 0                                                  | 0                                                  | 0                                                  | काम पूर्ण झाले आहे. |
|           |                                               |                |                         |               | HE-C-WS-CCRD-03 पश्चिम उपनगरातील प्रस्तावित सिमेंट कॉक्रीट रस्त्यांलगतच्या विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व स्थलांतर करणे (2021-22).                                                                                                                                                                                                                      | 144322             | 134255.29                               |                                                     | 0                                                  | 0                                                  | 0                                                  | 0                                                  | काम पूर्ण झाले आहे. |
| 12        | 38                                            | 55103000000    | 2002490000              | 504901537     | पश्चिम उपनगरातील विविध विभागातील पाणी पुरवद्यात सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे. (2021-22).<br>“(HE-C-WS-IMPRO-05 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ ४ मधील के/पश्चिम, पी/दक्षिण व पी/उत्तर विभागातील पाणी पुरवद्यात सुधारणा करण्यासाठी 80 मि.मी., ते 900मि.मी. व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे.)” | 453156             | 428707.74                               | 10                                                  | 0                                                  | 0                                                  | 0                                                  | 0                                                  | काम पूर्ण झाले आहे. |
|           |                                               |                |                         |               | HE-C-WS-IMPRO-0४ पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ ३ मधील एच/पूर्व एच/पश्चिम व के/पूर्व विभागातील विविध ठिकाणी १५० मि.मी., ते १२०० मि.मी. व्यासांच्या जलवाहिन्या बदलणे / वळविणे व इतर संलग्न कामे.                                                                                                                                                                                     | 171235             | 163028.18                               |                                                     | 0                                                  | 0                                                  | 0                                                  | 0                                                  | काम पूर्ण झाले आहे. |
|           |                                               |                |                         |               | HE-C-WS-IMPRO-१० पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ ४ मधील के/पश्चिम, पी/दक्षिण आणि पी/उत्तर विभागातील विविध ठिकाणच्या परिसरातील पाणीपुरवद्यात सुधारणा करण्याकरिता १०० मि.मी.,१५० मि.मी.,२५० मि.मी.,आणि ३०० मि.मी., व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे,टाकणे व बदलणे.                                                                                                                       | 53396              | 39930.89                                |                                                     | 0                                                  | 0                                                  | 0                                                  | 0                                                  | काम पूर्ण झाले आहे. |
|           |                                               |                |                         |               | HE-C-WS-IMPRO-०८ पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ ४ मधील के/पश्चिम, पी/दक्षिण आणि पी/उत्तर विभागातील विविध ठिकाणच्या परिसरातील पाणीपुरवद्यात सुधारणा करण्याकरिता १५० मि.मी.,२५० मि.मी., ४५० मि.मी., ६०० मि.मी., आणि ९०० मि.मी., व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे,टाकणे व बदलणे.                                                                                                         | 80482              | 78824.04                                |                                                     | 0                                                  | 0                                                  | 0                                                  | 0                                                  | काम पूर्ण झाले आहे. |
|           |                                               |                |                         |               | HE-C-WS-IMPRO-०६ पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-७ मधील आर/दक्षिण, आर/मध्य व आर/उत्तर विभागातील विविध ठिकाणच्या पाणी पुरवद्यात सुधारणा करण्यासाठी ८० मि.मी., ते ३०० मि.मी., व्यासाच्या तंतुभावनशील व २० मि.मी., ते ८० मि.मी., व्यासाच्या जस्तविलेपित लोहाच्या जलवाहिन्या पुरविणे,टाकणे,बदलणे व इतर संलग्न कामे.                                                                      | 91177              | 60803.54                                |                                                     | 0                                                  | 0                                                  | 0                                                  | 0                                                  | काम पूर्ण झाले आहे. |
|           |                                               |                |                         |               | HE-C-WS-IMPRO-१५ पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-7 मधील आर/मध्य विभागामध्ये 150 मि.मी. ते 300 मि.मी व्यासांच्या तंतुभवनशील जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे व गोरार्ई गावठाण, उत्तन रोड व ग्लोबल पगोडा, खाडीपालीकडे पाण्याची व्यवस्था करण्याकरिता, गोरार्ई चर्च बस स्टॉप (क्रॉस)येथे उदंचन केंद्राची व्यवस्था करणे.                                                                         | 94717              | 68643.80                                |                                                     | 0                                                  | 0                                                  | 0                                                  | 22912.22                                           | काम पूर्ण झाले आहे. |

| अनु. क्र. | सन २०२५-२६<br>मधील<br>अर्थसंकल्पीय<br>बुकातील<br>अनु.क्र. | कार्य संकेतांक | परिव्यय केंद्र<br>संकेतांक | लेखा संकेतांक | प्रकल्पाचा तपशील                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | एकूण कंत्राट किंमत | दि.३१.०३.२०२५<br>पर्यंतचा झालेला<br>एकूण खर्च | अर्थसंकल्पीय<br>अंदाज<br>२०२५-२६<br>(अर्थसंकल्पीय<br>बुकानुसार) | दिनांक<br>०१.०४.२०२५ ते<br>३०.०६.२०२५<br>पर्यंत<br>झालेला खर्च | दिनांक<br>०१.०७.२०२५ ते<br>३०.०९.२०२५<br>पर्यंत<br>झालेला खर्च | दिनांक<br>०१.१०.२०२५ ते<br>३१.१२.२०२५<br>पर्यंत<br>झालेला खर्च | दिनांक<br>०१.०१.२०२६ ते<br>३१.०३.२०२६<br>पर्यंत<br>झालेला खर्च | अभिप्राय            |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| १         | २                                                         | ३              | ४                          | ५             | ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ७                  | ८                                             | ९                                                               | १०                                                             |                                                                |                                                                |                                                                | ११                  |
| १३        | ३९                                                        | ५५१०३००००००    | २००२४९००००                 | ५०४९०१५३८     | पश्चिम उपनगरे विभागातील पाण्याची गळती थांबविण्याची दूषितिकरण रोखण्यासाठीची पार पाडावयाची विविध कामे व झडप कक्षांची कामे, सेवा जोडण्याचे नूतनीकरण इ. कामांसहित इतर संलग्न कामे (२०२१-२२)<br>(HE-C-WS-RSC-०१ पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ ४ मधील के/पश्चिम, पी/दक्षिण, पी/उत्तर विभागात सुधारणा होणाऱ्या रस्त्यांच्या टिकाणी सेवा जल जोडण्यांचे नूतनीकरण करणे २०२१-२२)                                            | ३३१६९              | ३१४९९.२७                                      | १०                                                              | ०                                                              | ०                                                              | ०                                                              | ०                                                              | काम पूर्ण झाले आहे. |
|           |                                                           |                |                            |               | HE-C-WS-RSC-०२ पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ ३ मधील एच/पश्चिम, एच/पूर्व, के/पूर्व विभागात सुधारणा होणाऱ्या रस्त्यांच्या टिकाणी सेवा जल जोडण्यांचे नूतनीकरण करणे २०२१-२२)                                                                                                                                                                                                                                         | ३४४३९              | ३३३४५.९२                                      |                                                                 | ०                                                              | ०                                                              | ०                                                              | ०                                                              | काम पूर्ण झाले आहे. |
|           |                                                           |                |                            |               | HE-C-WS-RSC-०३ पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-७ मधील 'आर/दक्षिण', 'आर /मध्य', व 'आर/उत्तर' विभागात सुधारणा होणाऱ्या रस्त्यांच्या टिकाणी सेवा जल जोडण्यांचे नूतनीकरण करणे(२०२१-२२).                                                                                                                                                                                                                                | ३५७६२              | ३४६६७.००                                      |                                                                 | ०                                                              | ०                                                              | ०                                                              | ०                                                              | काम पूर्ण झाले आहे. |
|           |                                                           |                |                            |               | HE-C-WS-WDIP-१० परिमंडळ — ३ मधील एच/पूर्व विभागातील पाण्याची गळती थांबविणे, दुषितीकरण रोखणे, व इतर संलग्न कामे करणे (२०२२-२४).                                                                                                                                                                                                                                                                              | १२९२१४             | १२६५२९.५६                                     |                                                                 | ०                                                              | ०                                                              | ०                                                              | ०                                                              | काम पूर्ण झाले आहे. |
|           |                                                           |                |                            |               | HE-C-WS-WDIP-११ परिमंडळ — ३ मधील एच/पश्चिम विभागातील पाण्याची गळती थांबविणे, दुषितीकरण रोखणे, व इतर संलग्न कामे करणे (२०२२-२४).                                                                                                                                                                                                                                                                             | ८१०५४              | ७१९३६.९२                                      |                                                                 | ०                                                              | ०                                                              | ०                                                              | ०                                                              | काम पूर्ण झाले आहे. |
|           |                                                           |                |                            |               | HE-C-WS-WDIP-१२ परिमंडळ — ३ मधील के/पूर्व विभागातील पाण्याची गळती थांबविणे, दुषितीकरण रोखणे, व इतर संलग्न कामे करणे (२०२२-२४).                                                                                                                                                                                                                                                                              | ११३०८७             | १०६९३१.८४                                     |                                                                 | ०                                                              | ०                                                              | ०                                                              | ०                                                              | काम पूर्ण झाले आहे. |
|           |                                                           |                |                            |               | HE-C-WS-WDIP-१३ परिमंडळ — ४ मधील के/पश्चिम विभागातील पाण्याची गळती थांबविणे, दुषितीकरण रोखणे, व इतर संलग्न कामे करणे (२०२२-२४).                                                                                                                                                                                                                                                                             | १९५२२६             | १७४९८९.७२                                     |                                                                 | ०                                                              | ०                                                              | ०                                                              | ७६५०.१४                                                        | काम पूर्ण झाले आहे. |
|           |                                                           |                |                            |               | HE-C-WS-WDIP-१४ परिमंडळ — ४ मधील पी/दक्षिण विभागातील पाण्याची गळती थांबविणे, दुषितीकरण रोखणे, व इतर संलग्न कामे करणे (२०२२-२४).                                                                                                                                                                                                                                                                             | १०६२८४             | १००२२४.६९                                     |                                                                 | ०                                                              | ०                                                              | ०                                                              | ०                                                              | काम पूर्ण झाले आहे. |
|           |                                                           |                |                            |               | HE-C-WS-WDIP-१५ परिमंडळ — ४ मधील पी/उत्तर विभागातील पाण्याची गळती थांबविणे, दुषितीकरण रोखणे, व इतर संलग्न कामे करणे (२०२२-२४).                                                                                                                                                                                                                                                                              | १३१०४८             | १२००७३.८१                                     |                                                                 | ०                                                              | ०                                                              | ०                                                              | १८३४०.४८                                                       | काम पूर्ण झाले आहे. |
|           |                                                           |                |                            |               | HE-C-WS-WDIP-१६ परिमंडळ — ७ मधील आर/दक्षिण विभागातील पाण्याची गळती थांबविणे, दुषितीकरण रोखणे, व इतर संलग्न कामे करणे (२०२२-२४).                                                                                                                                                                                                                                                                             | ९२९९२              | ८७६११.४०                                      |                                                                 | ०                                                              | ०                                                              | ०                                                              | १३०६५.२५                                                       | काम पूर्ण झाले आहे. |
|           |                                                           |                |                            |               | HE-C-WS-WDIP-१७ परिमंडळ — ७ मधील आर/मध्य विभागातील पाण्याची गळती थांबविणे, दुषितीकरण रोखणे, व इतर संलग्न कामे करणे (२०२२-२४).                                                                                                                                                                                                                                                                               | ६९७८३              | ६५०७५.२४                                      |                                                                 | ०                                                              | ०                                                              | ०                                                              | ०                                                              | काम पूर्ण झाले आहे. |
|           |                                                           |                |                            |               | HE-C-WS-WDIP-१८ परिमंडळ — ७ मधील आर/उत्तर विभागातील पाण्याची गळती थांबविणे, दुषितीकरण रोखणे, व इतर संलग्न कामे करणे (२०२२-२४).                                                                                                                                                                                                                                                                              | ७५४०७              | ७०३३४.८२                                      |                                                                 | ०                                                              | ०                                                              | ०                                                              | ०                                                              | काम पूर्ण झाले आहे. |
| १४        | ४०                                                        | ५५१०३००००००    | २००२४९००००                 | ५०४९०१५७६     | पश्चिम उपनगरातील विविध विभागातील पाणीपुरवद्यात सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे (२०२२-२०२३)<br>HE-C-WS-IMPROV-१३ पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-४ मधील 'के/पश्चिम', 'पी/दक्षिण, आणि पी / उत्तर विभागातील विविध टिकाणच्या परिसरातील पाणीपुरवद्यात सुधारणा करण्याकरिता १५० मि.मी. ,२५० मि.मी. आणि ३०० मि.मी. व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, व बदलणे. | ९४९९३              | ९३८८५.००                                      | ८००००                                                           | ०                                                              | ०                                                              | ०                                                              | ०                                                              | काम पूर्ण झाले आहे. |

| अनु. क्र. | सन २०२५-२६<br>मधील<br>अर्थसंकल्पीय<br>बुकातील<br>अनु.क्र. | कार्य संकेतांक | परिव्यय केंद्र<br>संकेतांक | लेखा संकेतांक | प्रकल्पाचा तपशील                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | एकूण कंत्राट किंमत | दि.३१.०३.२०२५<br>पर्यंतचा झालेला<br>एकूण खर्च | अर्थसंकल्पीय<br>अंदाज<br>२०२५-२६<br>(अर्थसंकल्पीय<br>बुकानुसार) | दिनांक<br>०१.०४.२०२५ ते<br>३०.०६.२०२५<br>पर्यंत<br>झालेला खर्च | दिनांक<br>०१.०७.२०२५ ते<br>३०.०९.२०२५<br>पर्यंत<br>झालेला खर्च | दिनांक<br>०१.१०.२०२५ ते<br>३१.१२.२०२५<br>पर्यंत<br>झालेला खर्च | दिनांक<br>०१.०१.२०२६ ते<br>३१.०३.२०२६<br>पर्यंत<br>झालेला खर्च | अभिप्राय                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| १         | २                                                         | ३              | ४                          | ५             | ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ७                  | ८                                             | ९                                                               | १०                                                             |                                                                |                                                                |                                                                | ११                         |
|           |                                                           |                |                            |               | HE-C-WS-IMPROV-११ पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ- ३ मध्ये एच/पूर्व, एच/पश्चिम आणि के/पूर्व विभागातील विविध ठिकाणी पाणी पुरवठा सुधारण्यासाठी १५० मि.मी. , २५० मि.मी व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे व बदलणे तसेच कार्यकारी अभियंता जलकामे (बांधकामे) प.उप. यांच्या विभागीय चौकीच्या कामाकरिता ८० मि.मी. ते ३०० मि.मी. व्यासाच्या पाईपचा पुरवठा करणे. | ५११५८              | ४३२२४.१७                                      |                                                                 | ०                                                              | १३५६.७९                                                        | ०                                                              | ०                                                              | काम पूर्ण झाले आहे.        |
|           |                                                           |                |                            |               | HE-C-WS-IMPROV-१२ पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ- ७मधील आर/दक्षिण, आर/मध्य व आर/उत्तर विभागातील पाणी पुरवठा सुधारण्यासाठी १२०० मि.मी. व ७५० मि.मी व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे ,बदलणे व इतर संलग्न कामे आणि पाइप जॅकिंग पद्धत वापरून १२०० मि.मी. व्यासाच्या जलवाहिन्या टाकणे.                                                                    | १३०९२९             | ९५५७७.००                                      |                                                                 | ०                                                              | ०                                                              | ०                                                              | २५०५१.७९                                                       | काम पूर्ण झाले आहे.        |
|           |                                                           |                |                            |               | HE-C-WS-IMPROV-१४ पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ- ३ मधील एच/पूर्व आणि के/पूर्व विभागात १२०० मि.मी. व १५०० मि.मी व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे ,बदलणे.                                                                                                                                                                                             | १७३३२६             | ४०५५९.००                                      |                                                                 | ०                                                              | ४८७५.६२                                                        | ०                                                              | ६६३७७.६३                                                       | काम प्रगतीपथावर आहे        |
| १५        | ४१                                                        | ५५१०३००००००    | २००२४९००००                 | ५०४९०१६३०     | पश्चिम उपनगरातील विविध विभागातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे (२०२३-२०२४)<br>(मुं.म.प्र.वि.प्रा. चे काम)                                                                                                                                                                   | ९०००००             | ०.००                                          | १००००                                                           | ०                                                              | ०                                                              | ०                                                              | ०                                                              | निविदा प्रक्रीया चालू आहे. |
| १६        | ४२                                                        | ५५१०३००००००    | २००२४९००००                 | ५०४९०१६३१     | HE-C-WS-IMPROV-१७ पश्चिम उपनगरातील विविध विभागातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे आणि बदलणे व इतर संलग्न कामे.(२०२३-२४)<br>(परिमंडळ ३ मधील के/पूर्व, एच/पूर्व व एच/पश्चिम विभागामध्ये १५० मिमी ते ४५० मिमी व्यासांच्या जलवाहिन्या टाकणे व जलजोडण्या बदलणे व इतर संलग्न कामे.)(२०२३-२४)                | ६४६९९              | ४९००६.१४                                      | २२००००                                                          | ०                                                              | ०                                                              | ०                                                              | ९७९६.८६                                                        | काम पूर्ण झाले आहे.        |
|           |                                                           |                |                            |               | HE-C-WS-IMPROV-१८ पश्चिम उपनगरातील परिमंडल-४ मधील के/पश्चिम, पी/दक्षिण व पी/उत्तर विभागातील १००मिमी, १५०मिमी, २५०मिमी आणि ३०० मिमी व्यासाच्या जलवाहिन्या टाकणे व इतर संलग्न कामे.(२०२३-२४).                                                                                                                                                         | ७४३४०              | २४७६६.००                                      |                                                                 | ०                                                              | ०                                                              | ०                                                              | २७०६२.१५                                                       | काम प्रगतीपथावर आहे        |
|           |                                                           |                |                            |               | HE-C-WS-IMPROV-१९ पश्चिम उपनगरातील परिमंडल ७ मधील आर/दक्षिण, आर/मध्य व आर/उत्तर विभागामध्ये ३०० मिमी व्यासापर्यंतच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे आणि बदलणे व इतर संलग्न कामे करणे.(२०२३-२४)                                                                                                                                                          | २७११६९             | ९८७२४.००                                      |                                                                 | ०                                                              | ५४९१५.६३                                                       | ०                                                              | ६०६५२.३९                                                       | काम प्रगतीपथावर आहे        |
|           |                                                           |                |                            |               | HE-C-WS-IMPROV-२० पश्चिम उपनगरातील पी/दक्षिण विभागातील मोराचा पाडा, आरे कॉलनीमधील आदिवासी पाडा येथील युनिट नं.३० च्या पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता भूमिगत शोषण टाक्यांचे बांधकाम/दुरुस्ती/मजबुतीकरण करणे आणि भूमिगत शोषण टाकी क्र. १३, फिल्म सिटी रोड,जी.एम.एल.आर मार्ग रुंदीकरणाच्या संरेखनात येत असल्याने स्थलांतरित करणे.                  | ३१३६३              | ०.००                                          |                                                                 | ०                                                              | ०                                                              | ०                                                              | ७७४४.२४                                                        | काम प्रगतीपथावर आहे        |
|           |                                                           |                |                            |               | HE-C-WS-IMPRO-२१ पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ ३ मधील एच/पूर्व विभागातील जे.एल.शिरसेकर मार्ग, श्रीहरी मंदिर रोड वाकोला नाला आणि भारत नगर झोपडपट्टी येथे १२०० मिमी. व्यासाची मुदपोलादी जलवाहिनी बदलणे.                                                                                                                                                    | १०२५२२             | ०.००                                          |                                                                 | ०                                                              | ०                                                              | ०                                                              | ४५२०४.५७                                                       | काम प्रगतीपथावर आहे        |
|           |                                                           |                |                            |               | HE-C-WS-IMPROV-२२ पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ ३ मधील एच/पूर्व, एच/पश्चिम व के/पूर्व, विभागामध्ये १५० मिमी , २५० मिमी व ३०० मिमी व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे आणि बदलणे व इतर संलग्न कामे करणे.(२०२३-२४)                                                                                                                                        | ५४७२८              | २६९१४.००                                      |                                                                 | ०                                                              | १५४१९.८१                                                       | ४२७०.४८                                                        | ०                                                              | काम पूर्ण झाले आहे.        |

| अनु. क्र. | सन २०२५-२६<br>मधील<br>अर्थसंकल्पीय<br>बुकातील<br>अनु.क्र. | कार्य संकेतांक | परिव्यय केंद्र<br>संकेतांक | लेखा संकेतांक | प्रकल्पाचा तपशील                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | एकूण कंत्राट किंमत | दि.३१.०३.२०२५<br>पर्यंतचा झालेला<br>एकूण खर्च | अर्थसंकल्पीय<br>अंदाज<br>२०२५-२६<br>(अर्थसंकल्पीय<br>बुकानुसार) | दिनांक<br>०१.०४.२०२५ ते<br>३०.०६.२०२५<br>पर्यंत<br>झालेला खर्च | दिनांक<br>०१.०७.२०२५ ते<br>३०.०९.२०२५<br>पर्यंत<br>झालेला खर्च | दिनांक<br>०१.१०.२०२५ ते<br>३१.१२.२०२५<br>पर्यंत<br>झालेला खर्च | दिनांक<br>०१.०१.२०२६ ते<br>३१.०३.२०२६<br>पर्यंत<br>झालेला खर्च | अभिप्राय                                                                                                                                                                                      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १         | २                                                         | ३              | ४                          | ५             | ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ७                  | ८                                             | ९                                                               | १०                                                             |                                                                |                                                                |                                                                | ११                                                                                                                                                                                            |
| १७        | ४३                                                        | ५५१०३००००००    | २००२४९००००                 | ५०४९०१६३२     | HE-C-WS-CCRD-०४ पश्चिम उपनगरातील प्रस्थावित सिमेंट कोंक्रीट रस्त्यांलगतच्या विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व वळविणे (२०२३-२५)<br>(पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ ४ मधील के/पश्चिम, पी/दक्षिण आणि पी/उत्तर विभागातील प्रस्तावीत सिमेंट कोंक्रीट रस्त्यामध्ये विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या टाकणे व जलजोडण्या बदलणे व इतर संलग्न कामे.(२०२३-२५)                                                                                                                                                                                                                        | २२२१०९             | १४११७०.६०                                     | १३००००                                                          | ०                                                              | १००४१.३३                                                       | ०                                                              | २५००.२५                                                        | काम प्रगतीपथावर आहे                                                                                                                                                                           |
|           |                                                           |                |                            |               | HE-C-WS-CCRD-०५ पश्चिम उपनगरातील झोन ३ मधील के/पूर्व, एच/पूर्व आणि एच/पश्चिम विभागातील प्रस्तावीत सिमेंट कोंक्रीट रस्त्यामध्ये विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या टाकणे व जलजोडण्या बदलणे व इतर संलग्न कामे.(२०२३-२५)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १७२९४५             | ११८३७२.००                                     |                                                                 | ०                                                              | २८६५२.८४                                                       | ०                                                              | ९२९५.०६                                                        | काम प्रगतीपथावर आहे                                                                                                                                                                           |
|           |                                                           |                |                            |               | HE-C-WS-CCRD-०६ पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ ७ मधील प्रस्तावीत सिमेंट कोंक्रीट रस्त्यांमध्ये विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व वळविणे (२०२३-२५).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ३००३०२             | १९०६८८.३९                                     |                                                                 | -३५५.७१७                                                       | १६९३३.८४                                                       | ५९३७१.४८                                                       | ६३२८८.३५                                                       | काम प्रगतीपथावर आहे                                                                                                                                                                           |
| १८        | ४४                                                        | ५५१०३००००००    | २००२४९००००                 | ५०४९०१६३३     | HE-C-WS-BOC-०३ पश्चिम उपनगराे विभागातील पाण्याच्या दूषीतकरणाची समस्या कमी करण्यासाठी विविध ठिकाणचे सेवा वाहिन्यांचे जाळे काढून त्या ठिकाणी जलवाहिन्या पुरविणे व टाकणे (नळ जोडण्यांच्या स्थानांतरणासाठी)(२०२३-२०२४)(पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ ३ मधील (एच/पूर्व विभागात), परिमंडळ ४ मधील (के/पश्चिम आणि पी/उत्तर विभाग) व परिमंडळ ७ मधील (आर/मध्य विभाग) येथील विविध ठिकाणच्या परिसरातील जल जोडण्यांचा जुडगा काढण्याकरिता स्टब जलवाहिन्या पुरविणे व टाकणे आणि पश्चिम उपनगरातील विविध ठिकाणच्या परिसरातील सेवा जलजोडण्यांचा जुडगा काढण्याकरिता येणाऱ्या प्रस्तावाकरिता केलेली तरतूद). | ५९३१४              | ५४२०८.०५                                      | १०                                                              | ०                                                              | ०                                                              | ०                                                              | ०                                                              | काम पूर्ण झाले आहे.                                                                                                                                                                           |
| १९        | ४५                                                        | ५५१०३००००००    | २००२४९००००                 | ५०४९०१६३५     | जल अभियंता खात्याच्या पश्चिम उपनगराे विभागातील जलवाहिन्यांकरिता स्वतंत्र पुलांचे बांधकाम करण्यासाठी ठोक तरतूद.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २५००००             | ०.००                                          | ४००००                                                           | ०                                                              | ०                                                              | ०                                                              | ०                                                              | सदर काम अर्थसंकल्प ग च्या फंडातून प्रमुख अभियंता पूल विभागाकडून केले जाईल. त्याबाबत अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) यांच्या मंजूरीसह प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी पूल विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे . |
| २०        | ४६                                                        | ५५१०३००००००    | २००२४९००००                 | ५०४९०१६९९     | HE-C-WS-IMPROV-२३ पश्चिम उपनगरातील विविध ठिकाणी पाणी पुरवद्यात सुधारणा करण्याकरिता विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे आणि बदलणे आणि इतर संलग्न कामे.(२०२४-२५)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३३२१७०             | ०.००                                          | १८००००                                                          | ०                                                              | ०                                                              | ०                                                              | ०                                                              | निविदा प्रक्रीया चालू आहे.                                                                                                                                                                    |
|           |                                                           |                |                            |               | HE-C-WS-IMPROV-२४ पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ III, IV, VII मधील विविध ठिकाणी पाणीपुरवद्यात सुधारणा करण्यासाठी १०० मिमी, १५० मिमी, २५०मिमी, ३००मिमी आणि ४५० (DI) मिमी व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे आणि बदलणे आणि इतर संलग्न कामे.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १३८७५१             | ०.००                                          |                                                                 | ०                                                              | ०                                                              | ०                                                              | ८०४५२.५४                                                       | काम प्रगतीपथावर आहे                                                                                                                                                                           |
|           |                                                           |                |                            |               | HE-C-WS-IMPROV-२५ पश्चिम उपनगरातील विविध ठिकाणी पाणी पुरवद्यात सुधारणा करण्याकरिता विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे आणि बदलणे आणि इतर संलग्न कामे.(२०२४-२५)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ५६०००              | ०.००                                          |                                                                 | ०                                                              | ०                                                              | ०                                                              | ०                                                              | निविदा प्रक्रीया चालू आहे.                                                                                                                                                                    |
|           |                                                           |                |                            |               | HE-C-WS-IMPROV-२६ पश्चिम उपनगरातील विविध ठिकाणी पाणी पुरवद्यात सुधारणा करण्याकरिता विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे आणि बदलणे आणि इतर संलग्न कामे.(२०२४-२५)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २८०००              | ०.००                                          |                                                                 | ०                                                              | ०                                                              | ०                                                              | ०                                                              | निविदा प्रक्रीया चालू आहे.                                                                                                                                                                    |
|           |                                                           |                |                            |               | HE-C-WS-IMPROV-२७ पश्चिम उपनगरातील विविध ठिकाणी पाणी पुरवद्यात सुधारणा करण्याकरिता विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे आणि बदलणे आणि इतर संलग्न कामे.(२०२४-२५)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १४००००             | ०.००                                          |                                                                 | ०                                                              | ०                                                              | ०                                                              | ०                                                              | निविदा प्रक्रीया चालू आहे.                                                                                                                                                                    |

| अनु. क्र. | सन २०२५-२६<br>मधील<br>अर्थसंकल्पीय<br>बुकातील<br>अनु.क्र. | कार्य संकेतांक | परिव्यय केंद्र<br>संकेतांक | लेखा संकेतांक | प्रकल्पाचा तपशील                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | एकूण कंत्राट किंमत | दि.३१.०३.२०२५<br>पर्यंतचा झालेला<br>एकूण खर्च | अर्थसंकल्पीय<br>अंदाज<br>२०२५-२६<br>(अर्थसंकल्पीय<br>बुकानुसार) | दिनांक<br>०१.०४.२०२५ ते<br>३०.०६.२०२५<br>पर्यंत<br>झालेला खर्च | दिनांक<br>०१.०७.२०२५ ते<br>३०.०९.२०२५<br>पर्यंत<br>झालेला खर्च | दिनांक<br>०१.१०.२०२५ ते<br>३१.१२.२०२५<br>पर्यंत<br>झालेला खर्च | दिनांक<br>०१.०१.२०२६ ते<br>३१.०३.२०२६<br>पर्यंत<br>झालेला खर्च | अभिप्राय            |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| १         | २                                                         | ३              | ४                          | ५             | ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ७                  | ८                                             | ९                                                               | १०                                                             |                                                                |                                                                |                                                                | ११                  |
| २१        | ४७                                                        | ५५१०३००००००    | २००२४९००००                 | ५०४९०१७००     | पश्चिम उपनगरातील प्रस्थावित सिमेंट कॉंक्रीटीकरणाच्या सुधारीत रस्त्यांच्या कामासमवेत विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व वळविणे.(२०२४-२५)<br>HE-C-WS-CCRD-०७ पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ ३ मधील प्रस्तावित सिमेंट कॉंक्रीट रस्त्यांमध्ये विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व वळविणे (२०२४-२६). | ७६३५५७             | ४१०२५.००                                      | ४०००००                                                          | १९९२२९                                                         | ५७४७.०८                                                        | २१४५२.८८                                                       | २१००५४.०९                                                      | काम प्रगतीपथावर आहे |
|           |                                                           |                |                            |               | HE-C-WS-CCRD-०८ पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ ४ मधील प्रस्तावित सिमेंट कॉंक्रीट रस्त्यांमध्ये विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व वळविणे (२०२४-२६).                                                                                                                                                              | ३४३०९५             | ३८९०२.००                                      |                                                                 | ०                                                              | ५१९५१.९८                                                       | ३६७१५.७०                                                       | ११४७३६.२०                                                      | काम प्रगतीपथावर आहे |
|           |                                                           |                |                            |               | HE-C-WS-CCRD-०९ पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ ७ मधील प्रस्तावित सिमेंट कॉंक्रीट रस्त्यांमध्ये विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे, व वळविणे (२०२४-२६).                                                                                                                                                             | २३७५६६             | ०.००                                          |                                                                 | ८४८०९                                                          | ०                                                              | ०                                                              | ११२८०१.२४                                                      | काम प्रगतीपथावर आहे |
| २२        | ४८                                                        | ५५१०३००००००    | २००२४९००००                 | ५०४९०१७०१     | HE-C-WS-WDIP-१९ पश्चिम उपनगरातील पाण्याची गळती, दूषितिकरण रोखण्यासाठीची, सेवा जोडण्याचे नूतनीकरण, झडप कक्षांची आणि विविध कामांसह इतर संलग्न कामे (२०२४-२५)<br>पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-३ मधील 'एच/पूर्व' विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुषितीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे २०२४-२६                             | १७७५५८             | २०३१६.००                                      | ५२५०००                                                          | ०                                                              | ०                                                              | २४००६.८०                                                       | ४८२१९.८०                                                       | काम प्रगतीपथावर आहे |
|           |                                                           |                |                            |               | HE-C-WS-WDIP-२० पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-३ मधील 'एच/पश्चिम' विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुषितीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे २०२४-२६.                                                                                                                                                                         | १२१०९१             | १४३३२.००                                      |                                                                 | ०                                                              | ०                                                              | १६१२०                                                          | ४४४५९.७५                                                       | काम प्रगतीपथावर आहे |
|           |                                                           |                |                            |               | HE-C-WS-WDIP-२१ पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-३ मधील 'के/पूर्व' विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुषितीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे २०२४-२६.                                                                                                                                                                          | १६७६९५             | १३१६७.००                                      |                                                                 | ०                                                              | ०                                                              | २३९९५.७१                                                       | ६६१०९.३७                                                       | काम प्रगतीपथावर आहे |
|           |                                                           |                |                            |               | HE-C-WS-WDIP-२२ पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ -४ मधील के/पश्चिम विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुषितीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे २०२४-२६.                                                                                                                                                                          | २१३४१९             | ३८८८७.००                                      |                                                                 | २३८९५                                                          | ३१३८१.६२                                                       | ६६६५.२४                                                        | २७८६२.९४                                                       | काम प्रगतीपथावर आहे |
|           |                                                           |                |                            |               | HE-C-WS-WDIP-२३ पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ -४ मधील पी/दक्षिण विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुषितीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे २०२४-२६.                                                                                                                                                                          | १५२५४१             | ०.००                                          |                                                                 | ०                                                              | ०                                                              | ६२४११.६५                                                       | ०                                                              | काम प्रगतीपथावर आहे |
|           |                                                           |                |                            |               | HE-C-WS-WDIP-२४ पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-४ मधील 'पी/उत्तर' विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुषितीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे २०२४-२६.                                                                                                                                                                          | १७८५५१             | ०.००                                          |                                                                 | ०                                                              | ०                                                              | ६७७२४.८३                                                       | ४२५९८.६०                                                       | काम प्रगतीपथावर आहे |

| अनु. क्र. | सन २०२५-२६<br>मधील<br>अर्थसंकल्पीय<br>बुकातील<br>अनु.क्र. | कार्य संकेतांक | परिव्यय केंद्र<br>संकेतांक | लेखा संकेतांक | प्रकल्पाचा तपशील                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | एकूण कंत्राट किंमत | दि.३१.०३.२०२५<br>पर्यंतचा झालेला<br>एकूण खर्च | अर्थसंकल्पीय<br>अंदाज<br>२०२५-२६<br>(अर्थसंकल्पीय<br>बुकानुसार) | दिनांक<br>०१.०४.२०२५ ते<br>३०.०६.२०२५<br>पर्यंत<br>झालेला खर्च | दिनांक<br>०१.०७.२०२५ ते<br>३०.०९.२०२५<br>पर्यंत<br>झालेला खर्च | दिनांक<br>०१.१०.२०२५ ते<br>३१.१२.२०२५<br>पर्यंत<br>झालेला खर्च | दिनांक<br>०१.०१.२०२६ ते<br>३१.०३.२०२६<br>पर्यंत<br>झालेला खर्च | अभिप्राय            |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| १         | २                                                         | ३              | ४                          | ५             | ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ७                  | ८                                             | ९                                                               | १०                                                             |                                                                |                                                                |                                                                | ११                  |
|           |                                                           |                |                            |               | HE-C-WS-WDIP-२५ पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ -७ मधील आर/दक्षिण विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुषितीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे २०२४-२६.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १२५८५५             | ०.००                                          |                                                                 | ०                                                              | १४७४४.१२                                                       | २६४६८.२२                                                       | २१९८९.१४                                                       | काम प्रगतीपथावर आहे |
|           |                                                           |                |                            |               | HE-C-WS-WDIP-२६ पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ -७ मधील आर/मध्य विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुषितीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे २०२४-२६.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ९२५५२              | ०.००                                          |                                                                 | ०                                                              | ११३०१.७६                                                       | ३१९१४.९५                                                       | १३६६०.०६                                                       | काम प्रगतीपथावर आहे |
|           |                                                           |                |                            |               | HE-C-WS-WDIP-२७ पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ -७ मधील आर/उत्तर विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुषितीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे २०२४-२६.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १०२८८४             | ०.००                                          |                                                                 | ०                                                              | ८८५४.२७                                                        | १०७४९.५१                                                       | ३५५८५.६९                                                       | काम प्रगतीपथावर आहे |
| २३        | ४९                                                        | ५५१०३००००००    | २००२४९००००                 | ५०४९०१७०२     | HE-C-WS-BOC-०४ पश्चिम उपनगरे विभागातील पाण्याच्या दुषितीकरणाची समस्या कमी करण्यासाठी विविध ठिकाणच्या सेवा जल वाहिन्यांचे जाळे काढून टाकून त्या ठिकाणी जलवाहिन्या पुरविणे व टाकणे (नळ जोडण्याच्या स्थानांतरणासहित) (२०२४-२०२५). [पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-३ मधील (एच/पूर्व, एच/पश्चिम व के/पूर्व विभाग),परिमंडळ-४ मधील (के/पश्चिम ,पी/दक्षिण व पी/उत्तर विभाग) परिमंडळ-७ मधील आर/दक्षिण विभाग येथील विविध ठिकाणच्या परिसरातील जल जोडण्याच्या जुडगा काढण्याकरिता स्टब जलवाहिन्या पुरविणे व टाकणे आणि पश्चिम उपनगरातील विविध ठिकाणच्या परिसरातील सेवा जलजोडण्यांचा जुडगा काढण्याकरिता येणा-या प्रस्तावाकरिता केलेली तरतूद.] | ६९८५७              | ९९९३.००                                       | ५००००                                                           | ०                                                              | २८९५६.१८                                                       | ०                                                              | १६६९८.५३                                                       | काम पूर्ण झाले आहे. |
| २४        | ५०                                                        | ५५१०३००००००    | २००२४९००००                 | ४१०६०००००     | कार्यकारी अभियंता जलकामे (बांधकामे) पश्चिम उपनगरे कार्यालयासाठी संगणक, लॅपटॉप, मुद्रण यंत्र आणि स्कॅनर्स खरेदी करणे.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १३००               | ०.००                                          | ५००                                                             | ०                                                              | ०                                                              | ०                                                              | ०.००                                                           | काम पूर्ण झाले आहे. |
| २५        | ५१                                                        | ५५१०३००००००    | २००२४९००००                 | ४१०६००२००     | संगणक,मुद्रण यंत्र आणि इतर सामुग्री खरेदी करणे.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २७००               | २६५१.००                                       | ०                                                               | ०                                                              | ०                                                              | ०                                                              | ०.००                                                           | काम पूर्ण झाले आहे. |
|           |                                                           |                |                            |               | पश्चिम उपनगरे (बांधकामे)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                               |                                                                 |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                     |
|           |                                                           |                |                            |               | नवीन कामे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                               |                                                                 |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                     |
| २६        | ५२                                                        | ५५१०३००००००    | २००२४९००००                 | ५०४९०१७५६     | HE-C-WS-IMPROV-२८ पश्चिम उपनगरातील विविध विभागातील पाणीपुरवद्यात सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे करणे (२०२५-२६)<br>(पश्चिम उपनगरातील पी/उत्तर विभागातील , गोरेगाव (पूर्व) येथील कोयना वसाहत येथे पाणी पुरवद्यात सुधारणा करण्याकरिता, दिंडोशी गावातील प्लॉट क्र. सी.टी.एस. नं. १८/१/८/३ ५% ॲमेनिटी जागेवर भूमिगत शोषण टाकी व पंप रुम बांधणे आणि १०० मि.मी. आणि १५० मि.मी. व्यासाची जलवाहिनी टाकणे व इतर संलग्न कामे.)                                                                                                                                              | १४१०१              | ०.००                                          | १००००                                                           | ०                                                              | ०                                                              | ०                                                              | ७००७.४७                                                        | काम प्रगतीपथावर आहे |
|           |                                                           |                |                            |               | एकूण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ११७४६२०९.००        | ५५५५३५८.०१                                    | १६६३३४०.००                                                      | ३०७५७७.२८                                                      | २८५१३२.८७                                                      | ३९१८६७.४५                                                      | १२२११७६.८०                                                     |                     |
|           |                                                           |                |                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                               |                                                                 |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                     |
|           |                                                           |                |                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                               |                                                                 | का.अ.ज.का(बां)प.उप                                             |                                                                |                                                                |                                                                |                     |