

बृहन्मुंबई महानगरपालिका

जल अभियंता खाते

कार्यकारी अभियंता जलकामे (बांधकामे) पश्चिम उपनगरे

विषय : सार्वजनिक प्रकटीकरण												
खात्याचे नाव: जल अभियंता												
अनु. क्र.	सन 2022-23 मधील अर्थसंकल्पीय बुकातील अनु क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील	एकूण कंत्राट किंमत	दि.31.03.2022 पर्यंतचा झालेला एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीयअंदाज 2022-23 (अर्थसंकल्पीय बुकानुसार)	दिनांक 01.04.2022 ते 30.06.2022 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.07.2022 ते 30.09.2022 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.10.2022 ते 31.12.2022 पर्यंत झालेला खर्च	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					पश्चिम उपनगरे बांधकामे							
					विद्यमान कामे							
1	37	55103000000	2002490000	504900042	पश्चिम उपनगरातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी वितरण जलवाहिन्या, सेवा जलवाहिन्या बदलणे, अतिरिक्त मुख्य वाहिन्या टाकणे, जलद्वारे बाविणे, छेदक जोडण्या तयार करणे इ. साठी ठोक तरतूद (खात्यांतर्गत कामे)	16000	6879.262	5000	0	1726.52	337.75	खात्यंतर्गत कामे
2	38	55103000000	2002490000	504901156	पश्चिम उपनगरात विविध व्यासाच्या जलवाहिन्यांना अतर्गत सिमेंटचा गिलावा करणे	2500	0	10	0	0	0	कोणताही प्रस्ताव प्राप्त झाला नाही.
3	39	55103000000	2002490000	504901153	बोरीवली जलाशयासाठी प्रस्तावीत उपमार्ग जलवाहिनीची व्यवस्था करणे.	23749	0	10	0	0	0	मा.जल अभियंता यांच्या आदेशावरून सदर काम रद्द करण्यात आले आहे. क्र.जल अभियंता ता /1846/आय.सी. दि. 01.02.2022
4	40	55103000000	2002490000	504901320	पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ - 3 मधील एच/पूर्व, एच/पश्चिम आणि के/पूर्व, विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुप्पटीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे.(2018-19). (पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ 3 मधील एच/पूर्व विभागातील पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुप्पटीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे करणे.) (2018-19).	51003	50972	-	0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ 3 मधील एच/पश्चिम विभागातील पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुप्पटीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे करणे. (2018-19).	36781	36641		0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.

अनु. क्र.	सन 2022-23 मधील अर्थसंकल्पीय बुकातील अनु. क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील	एकूण कंत्राट किंमत	दि. 31.03.2022 पर्यंतचा झालेला एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय अंदाज 2022-23 (अर्थसंकल्पीय बुकानुसार)	दिनांक 01.04.2022 ते 30.06.2022 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.07.2022 ते 30.09.2022 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.10.2022 ते 31.12.2022 पर्यंत झालेला खर्च	अभिप्राय
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ 3 मधील के/पूर्व विभागातील पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुप्पटीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे करणे (2018-19).	56989	56461		0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
5	41	55103000000	2002490000	504901409	पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ - 3 मधील एच/पूर्व, एच/पश्चिम आणि के/पूर्व, विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुप्पटीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे. (2019-20) परिमंडळ - 3 मधील एच/पूर्व विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुप्पटीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे	99676	72254	64264	5508.32	0	19862.11	काम पूर्ण झाले आहे.
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ - 3 मधील एच/पश्चिम विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुप्पटीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे	77034	54178		0	0	6213.724	काम पूर्ण झाले आहे.
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ - 3 मधील के/पूर्व, विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुप्पटीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे	89900	76210		0	0	11592	काम पूर्ण झाले आहे.
6	42	55103000000	2002490000	504901142	के/पूर्व विभागात अंधेरी पूर्व येथील रम्य जीवन सोसायटी आणि जीपीएल सिगरेट फॅक्टरी येथील महाकाली केव्हाज रस्ता दरम्यान असलेली 1200 मि.मी व्यासाची विले पार्ले बहिर्गमिनी बदलून 1500मि.मी, 1200 मि.मी व्यासाची मृदू पोलादी जलवाहिनी टाकणे.	401674	143174	100000	0	42231.814	40687.882	काम प्रगतीपथावर आहे
7	43	55103000000	2002490000	504901317	पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-3 मधील के/पूर्व, एच/पूर्व आणि एच/पश्चिम विभागात विविध टिकाणच्या परिसरातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे आणि बदलणे, इतर संलग्न कामे. (2018-19) (पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-3 मधील के/पूर्व विभागात विविध टिकाणच्या परिसरातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता 600मि.मी. आणि 900मि.मी. व्यासाची जलवाहिनी टाकणे/बदलणे इत्यादी कामे.)	69920	64847	50000	0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-3 मधील के/पूर्व, एच/पूर्व आणि एच/पश्चिम विभागात विविध टिकाणच्या परिसरातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता 100 मि.मी., 150मि.मी. व्यासाची, 250 मि.मी. व्यासाची आणि 300 मि.मी. व्यासाची जलवाहिनी टाकणे, बदलणे व झडपा बसविणे इत्यादी कामे.	56956	57004		0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.

अनु. क्र.	सन 2022-23 मधील अर्थसंकल्पीय बुकातील अनु. क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील	एकूण कंत्राट किंमत	दि. 31.03.2022 पर्यंतचा झालेला एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय अंदाज 2022-23 (अर्थसंकल्पीय बुकानुसार)	दिनांक 01.04.2022 ते 30.06.2022 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.07.2022 ते 30.09.2022 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.10.2022 ते 31.12.2022 पर्यंत झालेला खर्च	अभिप्राय
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-3 मधील के/पूर्व, एच/पूर्व आणि एच/पश्चिम विभागात विविध टिकाणच्या परिसरातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता 80 मि.मी. व्यासाची, 100 मि.मी. व्यासाची, 150 मि.मी., 250 मि.मी., व्यासाची, आणि 300मि.मी. व्यासाची जल वाहिनी टाकणे/बदलणे व झडपा बसविणे इत्यादी कामे.	53248	47539		0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ 3 एच/पूर्व, एच/पश्चिम आणि के/पूर्व विभागात विविध टिकाणच्या परिसरातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता व सुक्ष्म नियोजन कामांसाठीच्या तरतुदीअंतर्गत 150 मि.मी. व्यासाची, 250 मि.मी. व्यासाची, 300 मि.मी. व्यासाची आणि 450 मि.मी. व्यासाची जलवाहिनी टाकणे / बदलणे / वळविणे आणि कार्यकारी अभियंता जलकामे (बांधकामे) पश्चिम उपनगरे खात्यांतर्गत चौक्यांना तंतुभवनशील पाईप पुरवठा करणे.	79791	53155		0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ -3 मधील, एच/पूर्व विभागातील हुसैन टेकडी ते बांद्रा अँकर ब्लॉकपर्यंत बांद्रा रेल्वे टर्मिनस रोड व पाईपलाइन रोड मधून जाणाऱ्या तानसा पूर्व व तानसा पश्चिम या जलवाहिन्या बदलण्यासाठी 900 मि.मी. व 300 मि.मी. व्यासाच्या जलवाहिन्या टाकणे.	201160	58268		0	8880.74	0	काम प्रगतीपथावर आहे
8	44	55103000000	2002490000	504901405	पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-3 मधील एच/पूर्व, एच/पश्चिम, व के/पूर्व विभागातील विविध टिकाणच्या पाणी पुरवठ्याची सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे आणि इतर संलग्न कामे करणे (2019-20) (1. परिमंडळ-3मधील एच/पूर्व, के/पूर्व विभागातील विविध टिकाणच्या पाणी पुरवठ्याची सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासाच्या जलवाहिन्याटाकणे तसेच छेद जोडण्याची कामे. 2. के/पूर्व विभागातील जोगेश्वरी पूर्व येथील, संजय नगर झोपडपट्टी परिसरासाठी पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी स्वतंत्र पंपिंग स्टेशनची स्थापना करणे.	23508	15638	-	0.000	0.000	0	काम पूर्ण झाले आहे.

अनु. क्र.	सन 2022-23 मधील अर्थसंकल्पीय बुकातील अनु. क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील	एकूण कंत्राट किंमत	दि. 31.03.2022 पर्यंतचा झालेला एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय अंदाज 2022-23 (अर्थसंकल्पीय बुकानुसार)	दिनांक 01.04.2022 ते 30.06.2022 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.07.2022 ते 30.09.2022 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.10.2022 ते 31.12.2022 पर्यंत झालेला खर्च	अभिप्राय
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-3 मधील एच/पूर्व, एच/पश्चिम, व के/पूर्व विभागातील विविध ठिकाणच्या परिसरातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता 150 मि.मी. व्यासाची, 250 मि.मी. व्यासाची, 300 मि.मी. व्यासाची, आणि 900 मि.मी. व्यासाची जलवाहिनी टाकणे / बदलणे/वळविणे.	46166	41838		0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
9	45	55103000000	2002490000	504901321	पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ - 4 मधील के/पश्चिम, पी/दक्षिण आणि पी पी /उत्तर, विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुप्पटीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे. (2018-19). पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ 4 मधील के/पश्चिम विभागातील पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुप्पटीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे करणे (2018-19).	61398	60883	-	0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ 4 मधील पी/दक्षिण विभागातील पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुप्पटीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे करणे (2018-19).	62347	56359		0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ 4 मधील पी/उत्तर विभागातील पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुप्पटीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे करणे (2018-19).	67566	67381		0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
10	46	55103000000	2002490000	504901410	पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ - 4 मधील के/पश्चिम, पी/दक्षिण आणि पी पी /उत्तर, विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुप्पटीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे. (2019-20). परिमंडळ - 4 मधील के/पश्चिम, विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुप्पटीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे	165739	118008	100000	15697.29	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.

अनु. क्र.	सन 2022-23 मधील अर्थसंकल्पीय बुकातील अनु. क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील	एकूण कंत्राट किंमत	दि. 31.03.2022 पर्यंतचा झालेला एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय अंदाज 2022-23 (अर्थसंकल्पीय बुकानुसार)	दिनांक 01.04.2022 ते 30.06.2022 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.07.2022 ते 30.09.2022 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.10.2022 ते 31.12.2022 पर्यंत झालेला खर्च	अभिप्राय
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ - 4 मधील पी/दक्षिण, विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दु.वित्तिकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे	108804	66924		0	21727.092	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ - 4 मधील पी/उत्तर, विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दु.वित्तिकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे	127445	78985		0	15620.71	0	काम पूर्ण झाले आहे.
11	47	55103000000	2002490000	504901318	पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-4 मधील के/पश्चिम, पी/दक्षिण आणि पी/उत्तर विभागात विविध टिकाणच्या परिसरातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, आणि बदलणे, इतर संलग्न कामे. (2018-19) (पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-4 मधील के/पश्चिम, पी/दक्षिण आणि पी/उत्तर विभागात विविध टिकाणच्या परिसरातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता 150 मि.मी. व्यासाची, 250 मि.मी. व्यासाची आणि 300 मि.मी. व्यासाची जलवाहिनी टाकणे/बदलणे इत्यादी कामे.)	49727	31490	16715	0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-4 मधील के/पश्चिम आणि पी/उत्तर विभागात विविध टिकाणच्या परिसरातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता 250 मि.मी. व्यासाची, 300 मि.मी. व्यासाची आणि 450 मि.मी. व्यासाची जलवाहिनी टाकणे/बदलणे आणि कार्यकारी अभियंता जलकामे (बांधकामे) पश्चिम उपनगरे खात्यामध्ये काम करणे -या खात्यांतर्गत चौक्यांना तंतुभवनशील पाईप, मृदु पोलादी पाईप आणि झडपद्वार पुरवठा करणे.	65034	51970		0	0	-123.534	काम पूर्ण झाले आहे.
					पी/उत्तर विभागातील अंबुजवाडी, मालवणी, मालाड (पश्चिम) येथे पाणीपुरवठा जाळे टाकणे.	50241	47340		0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ- 4 मधील के/पश्चिम, पी/दक्षिण आणि पी /उत्तर विभागात विविध टिकाणच्या परिसरातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता 80 मि.मी. जस्ताची, 100 मि.मी., 150 मि.मी. व्यासाची, 250 मि.मी. व्यासाची आणि 300 मि.मी. व्यासाची तंतुभवनशील आणि 450 मि.मी. व 900 मि.मी. व्यासाची मृदु पोलादी जलवाहिनी टाकणे/बदलणे व संलग्न कामे.	84116	83720		0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					पश्चिम उपनगरातील पी/उत्तर विभागातील मालाड(प) मधील आझमीनगर व राडोडी गाव, पाठारेवाडी येथे पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासाच्या जलवाहिन्यांचे जाळे टाकणे आणि के/पश्चिम विभागातील विविध टिकाणी विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या टाकणे, बदलणे.	185819	167810		0	16310.287	0	काम पूर्ण झाले आहे.

अनु. क्र.	सन 2022-23 मधील अर्थसंकल्पीय बुकातील अनु. क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील	एकूण कंत्राट किंमत	दि. 31.03.2022 पर्यंतचा झालेला एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय अंदाज 2022-23 (अर्थसंकल्पीय बुकानुसार)	दिनांक 01.04.2022 ते 30.06.2022 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.07.2022 ते 30.09.2022 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.10.2022 ते 31.12.2022 पर्यंत झालेला खर्च	अभिप्राय
12	48	55103000000	2002490000	504901406	पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-4 मधील के/पश्चिम, पी/दक्षिण, व पी/उत्तर विभागातील विविध टिकाणच्या पाणी पुरवठ्याची सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे आणि इतर संलग्न कामे करणे (2019-20) (पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ -4 मधील के/पश्चिम विभागात विविध टिकाणच्या परिसरातील पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता 150 मि.मी, 250 मि.मी, 300मि.मी व्यासाची तंतुभवनशील आणि 600मि.मी. व 750मि.मी. व्यासाच्या जलवाहिन्या टाकणे/ बदलणे /वळविणे व इतर संलग्न कामे.)	186303	147248	60000	0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ -4 मधील पी/दक्षिण व पी/उत्तर विभागात विविध टिकाणच्या परिसरातील 150 मि.मी, 250 मि.मी, 300मि.मी, 450मि.मी, 600मि.मी, आणि 750मि.मी. व्यासाच्या जलवाहिन्या टाकणे/ बदलणे/वळविणे व इतर संलग्न कामे.	141125	95944		0	11571.96	0	काम पूर्ण झाले आहे.
13	49	55103000000	2002490000	504901322	पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ - 7 मधील आर/दक्षिण, आर/मध्य आणि आर/उत्तर, विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुप्पितीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे. (2018-19). पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ 7 मधील आर/दक्षिण विभागातील पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुप्पितीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे करणे. (2018-19).	47547	40380	-	0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ 7 मधील आर/मध्य विभागातील पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुप्पितीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे करणे (2018-19).	37969	27810		0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ 7 मधील आर/उत्तर विभागातील पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुप्पितीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे करणे (2018-19).	36489	34109		0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.

अनु. क्र.	सन 2022-23 मधील अर्थसंकल्पीय बुकातील अनु. क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील	एकूण कंत्राट किंमत	दि. 31.03.2022 पर्यंतचा झालेला एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय अंदाज 2022-23 (अर्थसंकल्पीय बुकानुसार)	दिनांक 01.04.2022 ते 30.06.2022 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.07.2022 ते 30.09.2022 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.10.2022 ते 31.12.2022 पर्यंत झालेला खर्च	अभिप्राय
14	50	55103000000	2002490000	504901411	पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ - 7 मधील आर/दक्षिण, आर/मध्य आणि आर/उत्तर, विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुप्पटीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे. (2019-20) परिमंडळ - 7 मधील आर/दक्षिण, विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुप्पटीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे	84845	54514	60000	0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ - 7 मधील आर/मध्य विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुप्पटीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे	67795	29069		0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ - 7 मधील आर/उत्तर, विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुप्पटीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे	68258	40547		0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
15	51	55103000000	2002490000	504901149	आर/दक्षिण विभागातील मिठचौकी जंक्शन ते महावीर नगर जंक्शन पर्यंतची नवीन लिंक रोडवरील 1200 मि.मी. व्यासाची जुनी चारकोप आऊटलेट बदलणे.	164587	92970	-	0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
16	52	55103000000	2002490000	504901319	पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-7 मधील आर/दक्षिण, आर/मध्य आणि आर/उत्तर विभागात विविध टिकाणच्या परिसरातील पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे आणि बदलणे, इतर संलग्न कामे. (2017-18) (आर/मध्य विभागात मनोरी गोरार्ड मधील मनोरी खाडीच्या बाजूने टाकलेल्या नवीन 300 मि.मी. व्यासाच्या जलवाहिन्या सुरुवातीपर्यंत 300 मि.मी. व्यासाची जलवाहिनी टाकणे.)	30820	23893	70000	0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					1) पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ- 7 आर/दक्षिण, आर/मध्य आणि आर/उत्तर विभागात पाणी पुरवठ सुधारण्यासाठी विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या टाकणे तसेच छेद जोडण्या करण्याची कामे करणे. 2) आर/मध्य विभागातील गांधी नगर, एक्सर डोंगरी, बोरिवली (पश्चिम) येथे पाणी पुरवठा सुधारण्यासाठी भूमिगत टाकी पंपिंगची व्यवस्था करणे. 3) आर/मध्य विभागातील साईबाबा नगर, एक्सर डोंगरी, बोरिवली (पश्चिम) येथे पाणी पुरवठा सुधारण्यासाठी भूमिगत टाकी पंपिंगची व्यवस्था करणे.	47614	31146		0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.

अनु. क्र.	सन 2022-23 मधील अर्थसंकल्पीय बुकातील अनु. क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील	एकूण कंत्राट किंमत	दि. 31.03.2022 पर्यंतचा झालेला एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय अंदाज 2022-23 (अर्थसंकल्पीय बुकानुसार)	दिनांक 01.04.2022 ते 30.06.2022 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.07.2022 ते 30.09.2022 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.10.2022 ते 31.12.2022 पर्यंत झालेला खर्च	अभिप्राय
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ 7 मधील आर/दक्षिण, आर/मध्य आणि आर/उत्तर विभागातील 1200 मि.मी., 900 मि.मी., 600 मि.मी., 300 मि.मी., 250 मि.मी. आणि 150 मि.मी. व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे (दामुनगर)	108792	61014		0	16846.31	0	काम प्रगतीपथावर आहे
					१) परिमंडळ-७ मधील आर/दक्षिण विभागातील दामू नगर रोड व आकुर्ली रोड, कांदिवली (पूर्व) येथील १८०० मि.मी. व्यासाची बोरीवली जलाशयाच्या जलवाहिनीचा काही भाग वळविण्याचे काम करणे. २) परिमंडळ-७ मधील आर/दक्षिण, आर/मध्य व आर/उत्तर विभागातील विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या बदलण्याची कामे करणे.	160226	45740		0	0	31739.13	काम प्रगतीपथावर आहे
17	53	55103000000	2002490000	504901407	पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-7 मधील आर/दक्षिण, आर/मध्य आणि आर/उत्तर विभागातील विविध ठिकाणच्या पाणी पुरवठ्याची सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे आणि इतर संलग्न कामे करणे (2019-20) 1. पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ -7 मधील आर/दक्षिण, आर/मध्य आणि आर/उत्तर विभागात विविध ठिकाणच्या परिसरातील पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या टाकणे तसेच छेद जोडण्या करण्याचे कामे करणे. 2. आर उत्तर विभागातील सोनू भोईर चाळ व सभोवतालच्या परिसरासाठी, संत कबीर रोड, कोकणीपाडा, दहिसर (पूर्व) येथे पाणीपुरवठा सुधारण्यासाठी स्वतंत्र भूमिगत टाकी आणि पंपिंगची व्यवस्था करणे.	92202	75281	240000	10529	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					परिमंडळ-७ मधील आर/मध्य हद्दीत बोरीवली (प) येथील लिंक रोड महावीर नगर जंक्शन ते देवकी नगर जंक्शन (लांबी 3180 मी.) व आर/उत्तर हद्दीत दहिसर (प) येथील देवकी नगर जंक्शन ते डिमार्ट कांदरपाडा पर्यंत (2150 मी.) लिंक रोड वरील 900 मि.मी. व्यासाची जलवाहिनी वळविण्याचे काम करणे)	652027	179917		134063	20833.81	51146.34	काम प्रगतीपथावर आहे
18	54	55103000000	2002490000	504901324	पश्चिम उपनगरात रस्ते सिमेंट कॉक्रीटीकरणाला कामासमवेत जलवाहिन्या पुरविणे, बदलणे, टाकणे व स्थानांतरण करणे. (2018-19).	60589	50791	-	0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
19	55	55103000000	2002490000	504901408	पश्चिम उपनगरात रस्ते सिमेंट कॉक्रीटीकरणाला कामासमवेत जलवाहिन्या पुरविणे, बदलणे, टाकणे व स्थानांतरण करणे.	32971	26932	-	0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.

अनु. क्र.	सन 2022-23 मधील अर्थसंकल्पीय बुकातील अनु. क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील	एकूण कंत्राट किंमत	दि. 31.03.2022 पर्यंतचा झालेला एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय अंदाज 2022-23 (अर्थसंकल्पीय बुकानुसार)	दिनांक 01.04.2022 ते 30.06.2022 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.07.2022 ते 30.09.2022 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.10.2022 ते 31.12.2022 पर्यंत झालेला खर्च	अभिप्राय
20	56	55103000000	2002490000	504901323	पश्चिम उपनगरात 150 मि.मी., 250 मि.मी. व 300 मि.मी. व्यासाच्या जलवाहिन्यांवरील झडपांच्या कक्षाची दुरुस्ती व बांधणी करणे (2018-19)	38026	31652	-	0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
21	57	55103000000	2002490000	504901326	पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ 3 येथे के/पूर्व, एच/पूर्व व परिमंडळ 7 मधील आर/दक्षिण विभागात विविध टिकाणच्या परिसरातील जल जोडण्याचा जुडगा काढण्याकरिता, पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता 80 मि.मी. व्यासाची, 100 मि.मी. व्यासाची, 150 मि.मी. व्यासाची स्टेब वाहिन्या पुरविणे व टाकणे.	70334	64885	-	0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ 3 (एच/पूर्व आणि के/पूर्व), परिमंडळ 4 (के/पश्चिम, पी/उत्तर आणि पी/दक्षिण) व परिमंडळ 7 मधील (आर/दक्षिण आणि आर/उत्तर विभाग) विविध टिकाणच्या परिसरातील जल जोडण्याचा जुडगा काढण्याकरिता, स्टेब जलवाहिन्या पुरविणे व टाकणे.	110723	102751		0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
22	58	55103000000	2002490000	504901412	पश्चिम उपनगरातील विविध टिकाणच्या परिसरातील सेवा जलजोडण्याच्या जुडगा काढण्याकरिता स्टेब वाहिन्या पुरविणे व टाकणे. (पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ 3 (एच/पूर्व आणि के/पूर्व), परिमंडळ 7 मधील (आर/दक्षिणविभाग)विविध टिकाणच्या परिसरातील सेवा जलजोडण्याच्या जुडगा काढण्याकरिता स्टेब वाहिन्या पुरविणे व टाकणे.	36662	34128	-	0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
23	59	55103000000	2002490000	504901327	पश्चिम उपनगरात रास्ते खात्याने प्रस्ताविल्यानुसार सुधारणा होणाऱ्या रस्त्यांच्या टिकाणी असलेल्या सेवा जलजोडण्यांचे नूतनीकरण करणे (2018-19) पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ 3 मधील के/पूर्व, एच/पूर्व आणि एच/पश्चिम विभागात सुधारणा होणा-या रस्त्यांच्या टिकाणी असलेल्या सेवा जल जोडण्यांचे नूतनीकरण करणे.	108856	106932	-	0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ 4 मधील के/पश्चिम, पी/दक्षिण आणि पी/उत्तर विभागात सुधारणा होणा-या रस्त्यांच्या टिकाणी असलेल्या सेवा जल जोडण्यांचे नूतनीकरण करणे.	85711	58689		0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ 7 मधील आर/दक्षिण, आर/मध्य आणि आर/उत्तर विभागात सुधारणा होणा-या रस्त्यांच्या टिकाणी असलेल्या सेवा जल जोडण्यांचे नूतनीकरण करणे.	78882	77364		0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
24	60	55103000000	2002490000	504901328	के/पश्चिम विभागात कार्यकारी अभियंता जलकामे (बांधकामे) पश्चिम उपनगरे यांच्या कार्यालयाच्या 433 पालिराम रोड, अंधेरी (पश्चिम) येथील इमारतीचे बांधकाम करणे.	40000	0	2000	0	0	270	सदर कामाचे प्लॅन म्यूनिसिपल आर्किटेक यांच्याकडे आहेत.इमारत प्रस्ताव कार्यालयाच्या मंजूरी नंतर सदर काम इमारत बांधकाम कार्यालयाकडे पाठवण्यात येईल.

अनु. क्र.	सन 2022-23 मधील अर्थसंकल्पीय बुकातील अनु. क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील	एकूण कंत्राट किंमत	दि. 31.03.2022 पर्यंतचा झालेला एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय अंदाज 2022-23 (अर्थसंकल्पीय बुकानुसार)	दिनांक 01.04.2022 ते 30.06.2022 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.07.2022 ते 30.09.2022 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.10.2022 ते 31.12.2022 पर्यंत झालेला खर्च	अभिप्राय
25	61	55103000000	2002490000	504901415	पश्चिम उपनगरातसूक्ष्म बोगदा पद्धतीने किंवा इतर उपलब्ध तंत्रज्ञानाने विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे व टाकणे(2019-20)	20000	0	10	0	0	0	कोणताही प्रस्ताव प्राप्त झाला नाही.
26	62	55103000000	2002490000	504901486	HE-C-WS-IMPRO-01 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-3 मधील एच/पूर्व, एच/पश्चिम व के/पूर्व विभागातील पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे करणे (2020-21) (पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-3 मधील एच/पूर्व, एच/पश्चिम व के/पूर्व विभागातील विविध ठिकाणी 150 मि.मी., 250 मि.मी., 300 मि.मी., 600 मि.मी., 1200 मि.मी., आणि 1800 मि.मी. व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे करणे)	146169	34978	55000	54716.1	0	0	काम प्रगतीपथावर आहे
27	63	55103000000	2002490000	504901487	पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ ४ मधील के/पश्चिम, पी/दक्षिण व पी/उत्तर विभागातील पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे. (2020-21). HE-C-WS-IMPRO-02 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ ४ व परिमंडळ ७ मधील के/पश्चिम, पी/दक्षिण व पी/उत्तर आणि आर/दक्षिण, आर/मध्य व आर/उत्तर विभागातील पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी 80 मि.मी., 100 मि.मी., 150 मि.मी., 250 मि.मी., 300 मि.मी., 450 मि.मी. व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे.	74621	8584	70000	0	18639.89	0	काम प्रगतीपथावर आहे
					HE-C-WS-IMPRO-0३ पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ ४ व परिमंडळ ७ मधील के/पश्चिम व पी/उत्तर आणि आर/दक्षिण व आर/उत्तर विभागातील पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी १५० मि.मी., ते १२०० मि.मी. व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे.	146805	0		0	14590.55	0	काम प्रगतीपथावर आहे
28	64	55103000000	2002490000	504901488	पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ ४ मधील के/पश्चिम, पी/दक्षिण व पी/उत्तर व परिमंडळ ७ मधील आर/दक्षिण, आर/मध्य व आर/उत्तर विभागातील पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे. (२०२१-२२). HE-C-WS-IMPRO-0३ पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ ४ व परिमंडळ ७ मधील के/पश्चिम व पी/उत्तर आणि आर/दक्षिण व आर/उत्तर विभागातील पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी १५० मि.मी., ते १२०० मि.मी. व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे.	117818	0	70000	0	13662.58	0	काम प्रगतीपथावर आहे

अनु. क्र.	सन 2022-23 मधील अर्थसंकल्पीय बुकातील अनु. क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील	एकूण कंत्राट किंमत	दि. 31.03.2022 पर्यंतचा झालेला एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय अंदाज 2022-23 (अर्थसंकल्पीय बुकानुसार)	दिनांक 01.04.2022 ते 30.06.2022 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.07.2022 ते 30.09.2022 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.10.2022 ते 31.12.2022 पर्यंत झालेला खर्च	अभिप्राय
					HE-C-WS-IMPRO-02 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ ४ व परिमंडळ ७ मधील के/पश्चिम, पी/दक्षिण व पी/उत्तर आणि आर/दक्षिण, आर/मध्य व आर/उत्तर विभागातील पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी 80 मि.मी., 100 मि.मी., 150 मि.मी., 250 मि.मी., 300 मि.मी., 450 मि.मी. व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे.	77701	14099.33		0	21947.44	0	काम प्रगतीपथावर आहे
29	65	55103000000	2002490000	504901489	पश्चिम उपनगरातील प्रस्तावित सिमेंट कॉक्रीट रस्त्यांलगतच्या विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व स्थलांतर करणे. (2020-21) HE-C-WS-CCRD-01 पश्चिम उपनगरातील प्रस्तावित सिमेंट कॉक्रीट रस्त्यांलगतच्या विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व स्थलांतर करणे (2020-21).	130189	5854	90000	9630	2534.813	10717.685	काम प्रगतीपथावर आहे
					HE-C-WS-CCRD-02 पश्चिम उपनगरातील प्रस्तावित सिमेंट कॉक्रीट रस्त्यांलगतच्या विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व स्थलांतर करणे (2021-22).	132643	6418		19321	2705.26	31724.917	काम प्रगतीपथावर आहे
30	66	55103000000	2002490000	504900090	पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-4 मधील पी/उत्तर, पी/दक्षिण आणि के/पश्चिम विभागात विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या टाकणे.	5100	5013	-	0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
31	67	55103000000	2002490000	504900892	पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-3 मधील एच/पूर्व, एच/पश्चिम आणि के/पूर्व विभागातील विविध टिकाणी सेवा जलवाहिन्यांचे जाळे कमी करणे.	1500	1429	-	0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.

अनु. क्र.	सन 2022-23 मधील अर्थसंकल्पीय बुकातील अनु. क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील	एकूण कंत्राट किंमत	दि. 31.03.2022 पर्यंतचा झालेला एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय अंदाज 2022-23 (अर्थसंकल्पीय बुकानुसार)	दिनांक 01.04.2022 ते 30.06.2022 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.07.2022 ते 30.09.2022 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.10.2022 ते 31.12.2022 पर्यंत झालेला खर्च	अभिप्राय
32	68	55103000000	2002490000	504901537	HE-C-WS-IMPRO-05 पश्चिम उपनगरातील विविध विभागातील पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे. (2021-22). *(पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ ४ मधील के/पश्चिम, पी/दक्षिण व पी/उत्तर विभागातील पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी 80 मि.मी., ते 900मि.मी. व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे.)*	453156	9874	180000	38416	21708.12	40714.432	काम प्रगतीपथावर आहे
					HE-C-WS-IMPRO-0४ पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ ३ मधील एच/पूर्व एच/पश्चिम व के/पूर्व विभागातील विविध टिकाणी १५० मि.मी., ते १२०० मि.मी. व्यासांच्या जलवाहिन्या बदलणे / वळविणे व इतर संलग्न कामे.	171235	0		30857	0	18144.82	काम प्रगतीपथावर आहे
					HE-C-WS-IMPRO-१० पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ ४ मधील के/पश्चिम, पी/दक्षिण आणि पी/उत्तर विभागातील विविध टिकाणच्या परिसरातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता १०० मि.मी., १५० मि.मी., २५० मि.मी. आणि ३०० मि.मी., व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे व बदलणे.	53396	0		0	0	6284.70	काम प्रगतीपथावर आहे
					HE-C-WS-IMPRO-०८ पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ ४ मधील के/पश्चिम, पी/दक्षिण आणि पी/उत्तर विभागातील विविध टिकाणच्या परिसरातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता १५० मि.मी., २५० मि.मी., २५० मि.मी., ४५० मि.मी., ६०० मि.मी., आणि ९०० मि.मी., व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे व बदलणे.	80482	0		0	0	0	काम प्रगतीपथावर आहे
					HE-C-WS-IMPRO-०६ पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-७ मधील आर/दक्षिण, आर/मध्य व आर/उत्तर विभागातील विविध टिकाणच्या पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी ६० मि.मी., ते ३०० मि.मी., व्यासाच्या तंतुभावनशील व २० मि.मी., ते ८० मि.मी., व्यासाच्या जस्तविलेपित लोहाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे.	91177	0		0	0	0	काम प्रगतीपथावर आहे

अनु. क्र.	सन 2022-23 मधील अर्थसंकल्पीय बुकातील अनु. क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील	एकूण कंत्राट किंमत	दि. 31.03.2022 पर्यंतचा झालेला एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीयअंदाज 2022-23 (अर्थसंकल्पीय बुकानुसार)	दिनांक 01.04.2022 ते 30.06.2022 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.07.2022 ते 30.09.2022 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.10.2022 ते 31.12.2022 पर्यंत झालेला खर्च	अभिप्राय
33	69	55103000000	2002490000	504901538	पश्चिम उपनगरे विभागातील पाण्याची गळती थांबविण्याची दृष्टिकरण रोखण्यासाठीची पार पाडावयाची विविध कामे व झडप कक्षांची कामे, सेवा जोडण्याचे नूतनीकरण इ. कामांसहित इतर संलग्न कामे (2021-22) (HE-C-WS-RSC-01 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ 4 मधील के/पश्चिम, पी पी /दक्षिण, पी/उत्तर विभागात सुधारणा होणाऱ्या रस्त्यांच्या टिकाणी सेवा जल जोडण्याचे नूतनीकरण करणे 2021-22)	33169	0	75000	0	0	0	काम प्रगतीपथावर आहे
					HE-C-WS-RSC-02 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ 3 मधील एच/पश्चिम, एच/पूर्व, के/पूर्व विभागात सुधारणा होणाऱ्या रस्त्यांच्या टिकाणी सेवा जल जोडण्याचे नूतनीकरण करणे 2021-22)	34439	0		0	0	0	काम प्रगतीपथावर आहे
					HE-C-WS-RSC-03 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-7 मधील 'आर/दक्षिण', 'आर /मध्य', व 'आर/उत्तर' विभागात सुधारणा होणाऱ्या रस्त्यांच्या टिकाणी सेवा जल जोडण्याचे नूतनीकरण करणे(2021-22)).	35762	0		0	0	0	काम प्रगतीपथावर आहे
					HE-C-WS-WDIP-10 परिमंडळ – 3 मधील एच/पूर्व विभागातील पाण्याची गळती थांबविणे, दृष्टिकरण रोखणे, व इतर संलग्न कामे करणे (2022-24).	129214	0		0	0	0	काम प्रगतीपथावर आहे

PDL Marathi April-22 to Dec 22

अनु. क्र.	सन 2022-23 मधील अर्थसंकल्पीय बुकातील अनु. क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील	एकूण कंत्राट किंमत	दि. 31.03.2022 पर्यंतचा झालेला एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीयअंदाज 2022-23 (अर्थसंकल्पीय बुकानुसार)	दिनांक 01.04.2022 ते 30.06.2022 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.07.2022 ते 30.09.2022 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.10.2022 ते 31.12.2022 पर्यंत झालेला खर्च	अभिप्राय
					HE-C-WS-WDIP-11 परिमंडळ - 3 मधील एच/पश्चिम विभागातील पाण्याची गळती थांबविणे, दु.षितीकरण रोखणे, व इतर संलग्न कामे करणे (2022-24).	81054	0		0	0	0	काम प्रगतीपथावर आहे
					HE-C-WS-WDIP-12 परिमंडळ - 3 मधील के/पूर्व विभागातील पाण्याची गळती थांबविणे, दु.षितीकरण रोखणे, व इतर संलग्न कामे करणे (2022-24).	113087	0		0	0	0	काम प्रगतीपथावर आहे
					HE-C-WS-WDIP-13 परिमंडळ - 4 मधील के/पश्चिम विभागातील पाण्याची गळती थांबविणे, दु.षितीकरण रोखणे, व इतर संलग्न कामे करणे (2022-24).	170367	0		0	0	0	काम प्रगतीपथावर आहे
					HE-C-WS-WDIP-14 परिमंडळ - 4 मधील पी/दक्षिण विभागातील पाण्याची गळती थांबविणे, दु.षितीकरण रोखणे, व इतर संलग्न कामे करणे (2022-24).	106284	0		0	0	0	काम प्रगतीपथावर आहे
					HE-C-WS-WDIP-15 परिमंडळ - 4 मधील पी/उत्तर विभागातील पाण्याची गळती थांबविणे, दु.षितीकरण रोखणे, व इतर संलग्न कामे करणे (2022-24).	131048	0		0	0	0	काम प्रगतीपथावर आहे
					HE-C-WS-WDIP-16 परिमंडळ - 7 मधील आर/दक्षिण विभागातील पाण्याची गळती थांबविणे, दु.षितीकरण रोखणे, व इतर संलग्न कामे करणे (2022-24).	92992	0		0	0	0	काम प्रगतीपथावर आहे
					HE-C-WS-WDIP-17 परिमंडळ - 7 मधील आर/मध्य विभागातील पाण्याची गळती थांबविणे, दु.षितीकरण रोखणे, व इतर संलग्न कामे करणे (2022-24).	69783	0		0	0	0	काम प्रगतीपथावर आहे
					HE-C-WS-WDIP-18 परिमंडळ - 7 मधील आर/उत्तर विभागातील पाण्याची गळती थांबविणे, दु.षितीकरण रोखणे, व इतर संलग्न कामे करणे (2022-24).	75407	0		0	0	0	काम प्रगतीपथावर आहे

अनु. क्र.	सन 2022-23 मधील अर्थसंकल्पीय बुकातील अनु. क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील	एकूण कंत्राट किंमत	दि. 31.03.2022 पर्यंतचा झालेला एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय अंदाज 2022-23 (अर्थसंकल्पीय बुकानुसार)	दिनांक 01.04.2022 ते 30.06.2022 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.07.2022 ते 30.09.2022 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.10.2022 ते 31.12.2022 पर्यंत झालेला खर्च	अभिप्राय
34	70	55103000000	2002490000	504901539	पश्चिम उपनगरे विभागातील पाण्याच्या दुप्पटीकरण्याची समस्या कमी करण्यासाठी विविध टिकाणचे सेवा वाहिन्यांचे जाले काढून टाकून त्या टिकाणी जलवाहिन्या पुरविणे व टाकणे (नळ जोडण्यांच्या स्थानांतरणासाहित) (2021-22) HE-C-WS-BOC-01 "पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ 3 मधील (एच/पूर्व आणि के/पूर्व विभाग), परिमंडळ 4 मधील (के/पश्चिम, पी/दक्षिण व पी/उत्तर विभाग) व परिमंडळ 7 मधील (आर/दक्षिण व आर/उत्तर विभाग) येथील विविध टिकाणच्या परिसरातील जल जोडण्याचा जुडगा काढण्याकरिता स्टव जलवाहिन्या पुरविणे / टाकणे आणि पश्चिम उपनगरातील विविध टिकाणच्या परिसरातील सेवा जलजोडण्याचा जुडगा काढण्याकरिता येणाऱ्या प्रस्तावासाठी केलेली	46720	0	25000	24684.94	0	0	काम प्रगतीपथावर आहे
35	71	55103000000	2002490000	504901245	पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-3 मधील एच/पूर्व, एच/पश्चिम आणि के/पूर्व विभागात विविध टिकाणच्या परिसरातील पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे आणि बदलणे व इतर संलग्न कामे करणे(2017-18) पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-3 मधील एच/पश्चिम विभागात गझदरबंध सातांकुज (प) झोपडपट्टी येथे जलवितरण सुधारणा कार्यक्रम अंतर्गत मे. सुएझ एन्वायर्नमेंट इं. प्रा.लि. यांच्याकडून सुचविलेल्यानुसार 24X7 पाणीपुरवठा करण्यासाठी व सुधारणा करण्यासाठी 80 मि.मी., व्यासाची (एम.डी.पी.ई.) आणि 100 मि.मी., 150 मि.मी. व 250 मि.मी. व्यासाच्या मुद्दू जलवाहिन्या टाकणे.	115800	57828.01	14000	12131.11	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
36	72	55103000000	2002490000	504901145	के/पश्चिम विभागात जोगेश्वारी (पश्चिम) येथे पटेल इस्टेट रस्त्यावर पश्चिम रेल्वे कंपाऊंड पासून एस.व्ही. रस्त्यापर्यंत 900 मि. मी. व्यासाची जुनी जलवाहिनी बदलणे.	67025	52978.1	4000	0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.

अनु. क्र.	सन 2022-23 मधील अर्थसंकल्पीय बुकातील अनु. क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील	एकूण कंत्राट किंमत	दि. 31.03.2022 पर्यंतचा झालेला एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय अंदाज 2022-23 (अर्थसंकल्पीय बुकानुसार)	दिनांक 01.04.2022 ते 30.06.2022 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.07.2022 ते 30.09.2022 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.10.2022 ते 31.12.2022 पर्यंत झालेला खर्च	अभिप्राय
37	73	55103000000	2002490000	504901246	पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-4 मधील के/पश्चिम, पी/दक्षिण आणि पी पी /उत्तर विभागात विविध टिकाणच्या परिसरातील पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे आणि बदलणे, इतर संलग्न कामे (2017-18) पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-4 मधील के/पश्चिम विभागात विविध टिकाणी 150 मि.मी. व्यासाची तंतुभवनशील, 300 मि.मी. व्यासाची तंतुभवनशील, 450 मि.मी. व्यासाची मुदु पोलादी 600 मि.मी. व्यासाची मुदु पोलादी जलवाहिनी टाकणे/वळविणे/ बदलणे इत्यादी कामे.	46659	38655	470	0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-4 मधील के/पश्चिम, पी/दक्षिण आणि पी पी /उत्तर विभागातील पाणी पुरवठा सुधारणा करण्याकरिता पाण्याच्या सहाय्यकारी शोषण टाक्या, तसेच 65 मि.मी., 80 मि. मी. जस्ताच्या जलवाहिन्या, 80 मि. मी., 100 मि. मी., 150 मि. मी., 250 मि. मी. आणि 300 मि. मी. तंतुभवनशील जलवाहिन्या टाकणे/वळविणे/बदलणे इत्यादी.	58958	44110.52		469.75	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-4 मधील के/पश्चिम आणि पी/उत्तर विभागातील पाणीपुरवठा सुधारणा करण्याकरिता 450 मि.मी., तंतुभवनशील आणि 900 मि. मी. मुदु पोलादी जलवाहिन्या टाकणे/बदलणे इत्यादी	63342	56624		0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
38	74	55103000000	2002490000	504901252	पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-7 मधील आर/दक्षिण, आर/मध्य आणि आर/उत्तर विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुषितीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे. (पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-7 मधील आर/दक्षिण विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुषितीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे)	29239	26174	900	0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.

PDL Marathi April-22 to Dec 22

अनु. क्र.	सन 2022-23 मधील अर्थसंकल्पीय बुकातील अनु. क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील	एकूण कंत्राट किंमत	दि. 31.03.2022 पर्यंतचा झालेला एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीयअंदाज 2022-23 (अर्थसंकल्पीय बुकानुसार)	दिनांक 01.04.2022 ते 30.06.2022 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.07.2022 ते 30.09.2022 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.10.2022 ते 31.12.2022 पर्यंत झालेला खर्च	अभिप्राय
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-7 मधील आर/उत्तर विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुप्पटीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे	25997	22443		0	-4.87	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-7 मधील आर/मध्य विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुप्पटीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे	28002	23294		832.01	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
39	75	55103000000	2002490000	504901325	पश्चिम उपनगरात जल अभियंता, खात्याशी निगडित असलेली कामे करण्याकरिता जल अभियंता खात्याने घेतलेल्या चर्चीचे पुनःपुष्टीकरण करण्यासाठी तरतूद करणे. (2018-19) पश्चिम उपनगरातील कार्यकारी अभियंता जलकामे (बांधकामे) पश्चिम उपनगरे आणि कार्यकारी अभियंता जलकामे (परिरक्षण) पश्चिम उपनगरे यांच्या खात्यांतर्गत कामगारांमार्फत गळती/दुप्पटीकरण रोखणे, विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या टाकणे, छेद जोडण्या करणे. जलवाहिन्यांचे स्थानांतरण करणे इत्यादी कामांकरिता घेण्यात येणा-या चर्चीचे पुनःपुष्टीकरण आणि ज्या कामांच्या देयक परिमाण सुचीमध्ये पुनःपुष्टीकरण बाबी सामाविष्ट नाहीत अथवा ज्या कंत्राट कामांच्या देयक सुचीमधील चर्चीचे पुनःपुष्टीकरण करण्याचे परिमाण संपले आहे अशा कंत्राटामधून घेण्यात येणा-या चर्चीचे पुनःपुष्टीकरण करणे. (2018-19).	42722	34029.63	1800	0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
40	76	55103000000	2002490000	504900958	पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ -3 मधील (के/पूर्व, एच/पूर्व आणि एच/पश्चिम) विभागात सुधारणा होणा-या रस्त्याच्या टिकाणी असलेल्या सेवा जलजोडण्यांचे नूतनीकरण करणे.	182814	152954	300	160.376	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ -3 मधील के/पूर्व, एच/पूर्व आणि एच/पश्चिम विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुप्पटीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे (टप्पा-4)	144537	97911		0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.

अनु. क्र.	सन 2022-23 मधील अर्थसंकल्पीय बुकातील अनु. क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील	एकूण कंत्राट किंमत	दि. 31.03.2022 पर्यंतचा झालेला एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीयअंदाज 2022-23 (अर्थसंकल्पीय बुकानुसार)	दिनांक 01.04.2022 ते 30.06.2022 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.07.2022 ते 30.09.2022 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.10.2022 ते 31.12.2022 पर्यंत झालेला खर्च	अभिप्राय
					नवीन कामे							
					पश्चिम उपनगरे बांधकामे							
41	77	55103000000	2002490000	504901576	पश्चिम उपनगरातील विविध विभागातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे (2022-2023) HE-C-WS-IMPROV-13 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-4 मधील 'के' / 'पश्चिम', 'पी/दक्षिण, आणि पी / उत्तर विभागातील विविध ठिकाणच्या परिसरातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता 150 मि.मी. ,250 मि.मी. आणि 300 मि.मी. व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, व बदलणे.	94993	0	5000	0	0	0	काम प्रगतीपथावर आहे
					एकूण	8725050	3892884.852	1359479	357015.896	251533.026	269311.956	
सही/- का.अ.ज.का(बां)प.उप												