

# बृहन्मुंबई महानगरपालिका

## जल अभियंता

निधी संकेतांक : 40

खाते संकेतांक : 49

खात्याचे नांव : जल अभियंता

"पब्लिक डिसक्लोजर लॉ"

कार्यालयाचे नाव – उपजल अभियंता बांधकामे- (का.अ.ज.का.(बां.)पू.उ.)

### माहे एप्रिल 2023 ते मार्च 2024 या कालावधीतील भांडवली कामांचा त्रैमासिक अहवाल

(रु. हजारत)

अ. क्र.	कार्य संकेतांक	लेखा संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटची किंमत (अर्थसंकल्प 2023-2024)	सुधारित अर्थसंकल्पीय तरतूद (2023-2024)	जून 2023 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.2023 ते 30.06.2023)	सप्टेंबर 2023 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.07.2023 ते 30.09.2023)	डिसेंबर 2023 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.10.2023 ते 31.12.2023)	मार्च 2024 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.01.2024 ते 31.03.2024)	अभिप्राय
1 55	55103000000	410700100	2003490000	कार्यकारी अभियंता(बांधकामे) जलकामे पुर्व उपनगरे येथील कार्यालयांसाठी कपाटे खुर्च्या टेबलस आणि इतर फर्निचर व फिक्चर्स खरेदी करणे.	1500	10	0	0	0	0	कार्यालयांसाठी कपाटे खुर्च्या टेबलस आणि इतर फर्निचर व फिक्चर्स मध्यवर्ती खरेदी खात्याकडून खरेदी करण्यात येणार आहे .
2 56	55103000000	504900098	2003490000	पूर्व उपनगरातील पाणी पुरवठ्याच्या सुधारणेसाठी वितरण जलवाहिन्या, अतिरिक्त जलवाहिन्या, सेवा जलवाहिन्या टाकणे, जलद्वारे बांधणे, छेद जोडण्या तयार करणे इ. करिता टोक तरतूद (खात्यांतर्गत करावयाची कामे).	5500	3000	0	0	0	0	खात्यांतर्गतची कामे.

3 57	55103000000	504901418	2003490000	पूर्व उपनगरातील एल, एम/पूर्व व एम/ पश्चिम विभागातील पाण्याची गळती थांबविण्याची ,दुषितीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे करणे परिमंडळ-5 टप्पा - 8 (2019-20).	316120	610	0	0	0	264	कामे पूर्ण झाली आहेत. अंतिम देयक शिल्लक आहेत..
4 58	55103000000	504901492	2003490000	पूर्व उपनगरातील विविध ठिकाणच्या पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या टाकणे, बदलणे आणि इतर संलग्न कामे करणे. (2020-21)	516444	10	0	0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे. अंतिम देयक शिल्लक आहे.
5 59	55103000000	504901493	2003490000	पूर्व उपनगरातील विविध ठिकाणच्या पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी पाणी साठवण टाक्या, उदंचन व्यवस्था , तात्काळ अभिवर्धन आणि संलग्न कामे. (2020-21)	52105	6000	0	0	0	680	कामे पूर्ण झाले . अंतिम देयक देण्यात आले आहे. सल्लागारांचे देयक शिल्लक आहेत.
6 60	55103000000	504901540	2003490000	पूर्व उपनगरातील विभागातील विविध ठिकाणी पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे,टाकणे,बदलणे व इतर संलग्न कामे करणे. (2021-22).	1258676	330000	115377	80580	15240	55607	काम प्रगतीपथावर आहे.
7 61	55103000000	504901541	2003490000	पूर्व उपनगरे विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची दुषितीकरण रोखण्यासाठी पार पाडावयाची , झडप कक्षांची कामे, सेवा जोडण्यांचे नूतनीकरण इ. कामांसहित इतर संलग्न कामे (2021-2022)	982121	300000	30336	99313	70477	99613	काम प्रगतीपथावर आहे.
8 62	55103000000	504901542	2003490000	पूर्व उपनगरे विभागात विविध ठिकाणच्या पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी पाणी साठवण टाक्या, उदंचन व्यवस्था, तात्काळ अभिवर्धन आणि संलग्न कामे (2021-2022)	408383	80000	18212	22204	6948	29671	काम प्रगतीपथावर आहे.

9 63	55103000000	504901577	2003490000	पूर्व उपनगरातील विविध ठिकाणच्या पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे करणे (2022-23).	597165	270000	109599	70767	13312	75749	काम प्रगतीपथावर आहे.
10 64	55103000000	504901578	2003490000	पूर्व उपनगरातील विविध ठिकाणच्या पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी पाणी साठवण टाक्या बांधणे, उदंचन व्यवस्था, तात्काळ अभिवर्धन आणि संलग्न कामे (2022-2023)	450000	5000	0	0	0	0	काम प्रगतीपथावर आहे.
11 65	55103000000	504901636	2003490000	पूर्व उपनगरातील विविध ठिकाणी रस्त्यांच्या सुधारणा करण्यासाठी प्रस्तावित सिमेंट क्रॉक्रीटीकरणाच्या रस्त्यांच्या कामासमवेत पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे, वळविणे व इतर संलग्न कामे (2023-2024)	2040100	180000	0	0	0	179725	काम प्रगतीपथावर आहे.
							0	0	0	0	
				<b>एकुण</b>	<b>6628114</b>	<b>1174630</b>	<b>273574</b>	<b>272864</b>	<b>105977</b>	<b>441309</b>	

सही/-

का.अ.ज.का.(बां.) पू.उप.