

बृहन्मुंबई महानगरपालिका
जल अभियंता

निधी संकेतांक : 40

खाते संकेतांक : 49

खात्याचे नांव : जल अभियंता

" पब्लिक डिसक्लोजर लॉ "

कार्यालयाचे नाव – उपजल अभियंता बांधकामे(का.अ.ज.का.(बां.)पू.उ.)

माहे एप्रिल 2020 ते मार्च 2021 या कालावधीतील भांडवली कामांचा त्रैमासिक अहवाल

(रु. करोडोत)

अ. क्र.	कार्य संकेतांक	लेखासंकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटची किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद	जून 2020 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.2020 ते 30.06.2020)	सप्टेंबर 2020 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.07.2020 ते 30.09.2020)	डिसेंबर 2020 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.10.2020 ते 31.12.2020)	मार्च 2021 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.01.2021 ते 31.03.2021)	अभिप्राय
1 91	55103000000	504900098	2003490000	पूर्व उपनगरातील पाणी पुरवठ्याच्या सुधारणेसाठी वितरण जलवाहिन्या, अतिरिक्त जलवाहिन्या, सेवा जलवाहिन्या टाकणे, जलद्वारे बांधणे, छेद जोडण्या तयार करणे इ. करिता ठोक तरतूद (खात्यांतर्गत करावयाची कामे).	1.40000	0.1500	-	-	-	0.1323	खात्यांतर्गतची कामे.
2 92	55103000000	504900413	2003490000	पूर्व उपनगरात सुक्ष्म बोगदा पध्दतीने किंवा इतर उपलब्ध तंत्रज्ञानाने जलवाहिन्या वळविणे.	11.7635	5.0000	-	-	-	4.8768	काम प्रगतीपथावर आहे.
3 93	55103000000	504901255	2003490000	एल,एम/पूर्व आणि एम/ पश्चिम विभागातील विविध टिकाणच्या परिसरातील पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या टाकणे, बदलणे आणि इतर कामे (2017-18). परिमंडळ-5 टप्पा - 5	15.0292	0.4970	-	0.4521	-	0.0444	कामे पुर्ण झालेली आहेत.
4 94	55103000000	504901329	2003490000	एल, एम/पूर्व आणि एम/ पश्चिम विभागातील विविध टिकाणच्या पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या टाकणे, बदलणे आणि इतर संलग्न कामे करणे परिमंडळ-5 टप्पा - 6. (2018-19)	67.5034	11.0000	2.4178	2.9469	1.2760	2.6725	एकुण 6 कामांपैकी 4 कामे पुर्ण झालेली आहेत व 2 कामे प्रगतीपथावर आहेत.

5 95	55103000000	504901416	2003490000	पूर्व उपनगरातील एल, एम/पूर्व आणि एम/पश्चिम विभागातील विविध ठिकाणच्या पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या टाकणे, बदलणे आणि इतर संलग्न कामे परिमंडळ-5 टप्पा - 7. (2019-20)	37.1910	15.0000	-	4.6243	1.9341	8.2185	एकुण 5 कामांपैकी 2 कामे पुर्ण झालेली आहेत व 3 कामे प्रगतीपथावर आहेत.
6 96	55103000000	504901332	2003490000	एल, एम/पूर्व आणि एम/पश्चिम विभागातील पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुषितीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे करणे परिमंडळ-5 टप्पा - 7(2018-19).	23.7432	6.50000	-	1.9585	0.7336	3.8043	कामे पुर्ण झालेली आहेत.
7 97	55103000000	504901418	2003490000	पूर्व उपनगरातील एल, एम/पूर्व आणि एम/पश्चिम विभागातील पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुषितीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे करणे परिमंडळ-5 टप्पा - 8(2019-20).	28.6868	6.0000	-	-	-	5.9582	कामे प्रगतीपथावर आहेत.
8 98	55103000000	504901330	2003490000	एन, एस व टि विभागातील विविध ठिकाणच्या पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या टाकणे, बदलणे आणि इतर संलग्न कामे करणे परिमंडळ-6 टप्पा - 6 (2018-19).	4.7391	1.7500	-	0.6719	-	1.0378	कामे पुर्ण झालेली आहेत.
9 99	55103000000	504901417	2003490000	पूर्व उपनगरातील एन, एस व टि विभागातील विविध ठिकाणच्या पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या टाकणे, बदलणे आणि इतर संलग्न कामे परिमंडळ-6 टप्पा - 7(2019-20).	7.1960	1.5000	-	-	-	1.4985	काम प्रगतीपथावर आहे.
10 100	55103000000	504901333	2003490000	एन, एस व टि विभागात पाण्याची गळती, थांबविण्याची, दुषितीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे करणे परिमंडळ-6 टप्पा - 7 (2018-19).	14.6613	7.0000	0.5260	-	0.1303	5.7240	कामे पुर्ण झालेली आहेत.

11 101	55103000000	504901419	2003490000	पूर्व उपनगरातील एन, एस व टि विभागातील पाण्याची गळती, थांबविण्याची, दुषितीकरण रोकण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे करणे परिमंडळ-6 टप्पा - 8 (2019-20).	28.0295	6.0000	-	-	-	5.9864	कामे प्रगतीपथावर आहेत.
12 102	55103000000	504900529	2003490000	एन, एस व टि विभागात पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी पाणी साठवण टाक्या, उदं चन व्यवस्था, तात्काळ अभीवर्धन आणि संलग्न कामे.	35.1309	3.0000	-	1.075	-	0.1085	काम पुर्ण झाले आहे.
13 103	55103000000	410700199	2003490000	कार्यकारी अभियंता(बांधकामे) जलकामे पूर्व उपनगरे येथिल कार्यालयांसाठी कपाटे खुर्च्या टेबल्स आणि इतर फर्निचर व फिक्चर्स खरेदी करणे.	0.0500	0.0300	-	-	-	-	
14 104	55103000000	504901331	2003490000	पूर्व उपनगरात सिमेंट कोंक्रीटीकरणाच्या कामासमवेत जलवाहिन्या बदलणे, टाकणे आणि स्थानांतरण करणे (2018-19).	4.7306	0.3380	-	0.3082	-	0.0296	काम पुर्ण झाले आहे.
15 105	55103000000	504901420	2003490000	पूर्व उपनगरात सिमेंट कोंक्रीटीकरणाच्या कामासमवेत जलवाहिन्या बदलणे, टाकणे आणि स्थानांतरण करणे (2019-20).	5.8271	3.0000	-	0.2822	-	2.4079	काम प्रगतीपथावर आहे.
16 106	55103000000	504901335	2003490000	पूर्व उपनगरात विविध टिकाणी सेवा जल जोडण्यांच्या जुडगा काढण्याकरीता स्टब वाहीन्या पुरविणे व टाकणे (2018-19)	12.7230	2.0000	-	0.8915	-	1.1028	काम पुर्ण झाले आहे.
17 107	55103000000	504901422	2003490000	पूर्व उपनगरात विविध टिकाणी जल जोडण्यांचा जुडगा काढून स्टब मेन पुरविणे व टाकणे (2019-20).	2.0000	0.5000	-	-	-	-	निविदा बनविण्याचे काम चालू आहे.
18 108	55103000000	504901336	2003490000	पूर्व उपनगरात सुधारणा होणा-या रस्त्याच्या टिकाणी असलेल्या सेवा जलजोडण्यांचे नुतनीकरण करणे (2018 -19)	21.8167	10.0000	2.5594	1.0003	0.9668	5.3501	कामे पुर्ण झालेली आहेत.
19 109	55103000000	504901264	2003490000	कार्यकारी अभियंता जलकामे(बांधकामे) पूर्व उपनगरे यांच्या खात्यांतर्गत चौकीचे नुतनीकरण करणे (2017-18)	0.9151	0.3789	-	-	-	0.2199	काम पुर्ण झाले आहे.

20 110	55103000000	504901421	2003490000	पूर्व उपनगरातील १५० मि. मी., २५० मि मी व ३०० मि. मी. व्यासाच्या जलवाहिन्यांवरील झडपांच्या कक्षाची दुरुस्ती / बांधणी करणे (2019 -20)	2.5114	2.0000	-	0.6319	-	1.3548	काम पुर्ण झाले आहे.
21 111	55103000000	504901492	2003490000	पूर्व उपनगरातील विविध ठिकाणच्या पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या टाकणे, बदलणे आणि इतर संलग्न कामे करणे. (2020-21)	33.8331	16.0000	-	-	-	12.7581	काम प्रगतीपथावर आहे.
22 112	55103000000	504901493	2003490000	पूर्व उपनगरातील विविध ठिकाणच्या पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी पाणी साठवण टाक्या, उदंचन व्यवस्था, तात्काळ अभिवर्धन आणि संलग्न कामे. (2020-21)	5.0000	4.6000	-	-	-	1.1541	काम प्रगतीपथावर आहे.
				एकुण	364.481	102.2439	5.5032	14.8428	5.0408	64.4395	

-सही-
19.05.2021
स.अ.ज.का. (बां)पू.उ.

-सही-
19.05.2021
स.अ.ज.का. (बां)पू.उ.

-सही-
19.05.2021
स.अ.ज.का. (बां)पू.उ.

-सही-
19.05.2021
का.अ.ज.का. (बां)पू.उ.