

वृहन्मुंबई महानगरपालिका  
जल अभियंता (नगरबाह्य विभाग)

Fund Code : 40  
Functionary Code : 49  
Name of Functionary : HYDRAULIC ENGINEER

"पब्लिक डिसक्लोजर लॉ "

कार्यालयाचे नांव - उप जल अभियंता(पिसे पांजरापूर संकुल)

माहे ऑक्टोबर 2018 ते डिसेंबर 2018 या कालावधीतील भांडवली कामांचा त्रैमासिक अहवाल

(रु .करोडोत )

अ. क्र.	कार्य संकेतांक	लेखा संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2018-19	जून 2018 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.18 to 30.06.18)	सप्टेंबर 2018 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.07.2018 to 30.09.2018)	डिसेंबर 2018 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.10.2018 to 31.12.2018)	मार्च 2019 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.01.2019 to 31.03.2019)	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				<b>चालू कामे</b>							
343	55105000000	504900204	1000493501	पांजरापूर येथील जलशुध्दी केंद्रासाठी बाह्यप्रवाही प्रक्रीया संयंत्र बदलणे.	0.6785	0.10	--				सल्लागाराचे काम पूर्ण झाले. सदर काम अति .आ./प्र/5664 दि.19.05.2018 यांच्या मंजूरीने दि.31.05.2018 रोजी बंद करण्यात आले.
344	55105000000	504901006	5000493501	येवई येथील क्लोरिन संयंत्राचा क्लोरिनेटरसह इंजेक्टर बदली करणे.	2.23	0.05	--				काम पाणी पुरवठा प्रकल्प विभागाकडे वर्ग केले. काम प्रगतीपथावर आहे.
349	55105000000	504901209	5000493501	गाळणी संयंत्र पांजरापूर टप्पा क्र.1 येथील वॉश वॉटर पाईपिंग तयार करणे.	0.738	0.749	--	0.7118317	0.6701877		काम प्रगतीपथावर आहे. 50% काम पूर्ण झाले.
350	55105000000	504901217	5000493501	पांजरापूर उदंचन केंद्र येथील टप्पा क्र.1 येथे शिल्लक एन.आर.क्लीज बदली करणे	1.137	0.0010	--		1.1221352		दि.28.09.2018 रोजी काम पूर्ण झाले.
351	55105000000	504901218	5000493501	स्थिरावणी टाक्या संयंत्र, पांजरापूर येथील टप्पा-2 साठी प्रत्येकी 2 वेगवेगळ्या युनिट्सचा समावेश करून स्थिरावणी टाक्या करिता बॉटम स्लज स्कॅपर सिस्टिमचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	6.21	2.46	2.2704				दि.13.04.2018 रोजी काम पूर्ण झाले.
346	55105000000	504901221	5000493501	येवई ते महासंतुलक जलाशय पर्यंतच्या रस्त्याची पुनर्बांधणी व पुष्टीकरण करणे.	1.97	0.00	--				काम पाणी पुरवठा प्रकल्प विभागाकडे वर्ग केले.
355	55105000000	504901223	5000493501	पांजरापूर येथील प्रशासकीय इमारतीचे रंगकाम करणे	3.11	0.50	--				मसुदा पत्र पुन्हा मंजूरीसाठी सादर केले.
356	55105000000	504901224	5000493501	पांजरापूर येथील स्थिरावणी टाक्या, टप्पा-1 येथील क्लॅरिफायर्सना गंज प्रतिरोधक मुलामा देणे.	3.50	1.80	--				कार्यादेश दि.05.12.2018 रोजी दिला. काम प्रगतीपथा आहे.
357	55105000000	504901225	5000493501	पांजरापूर येथील स्थिरावणी टाक्या आणि गाळणी संयंत्रातील फ्लोरिंग तसेच रेलिंगची बदली व दुरुस्ती करणे.	4.03	0.53	--	0.3954271	0.5261404		दि.24.02.2018 रोजी काम पूर्ण झाले.

अ. क्र.	कार्य संकेतांक	लेखा संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2018-19	जून 2018 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.18 to 30.06.18)	सप्टेंबर 2018 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.07.2018 to 30.09.2018)	डिसेंबर 2018 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.10.2018 to 31.12.2018)	मार्च 2019 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.01.2019 to 31.03.2019)	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10 358	55105000000	504901226	5000493501	पांजरापूर संकुलातील रस्त्यांची पुनर्बांधणी व पुष्टीकरण करणे.	3.38	1.50	--	--	--		मसुदा पत्र प्रशासकीय मंजूरीसाठी सादर.
11 352	55105000000	504901227	5000493501	येवई येथील महासंतुलक जलाशय नियंत्रण कक्षाची दुरुस्ती करणे.	0.34	0.00	--	--	--		काम पाणी पुरवठा प्रकल्प विभागाकडे वर्ग केले.
12 359	55105000000	504901228	5000493501	येवई येथील येवई हरिनीकरण संयंत्राची दुरुस्ती करणे.	0.97	0.33	--	0.3219084	--		दि.09.04.2018 रोजी काम पूर्ण झाले.
13 361	55105000000	504901230	5000493501	पांजरापूर उदंचन केंद्र टप्पा-3 येथील सडोष गार्ड व्हॉल्व्ह व एन.आर.व्ही. बदलणे.	1.30	0.0010	--		0.9054915		दि.28.09.2018 रोजी काम पूर्ण झाले
14 364	55105000000	504901305	5000493501	पिसे पांजरापूर संकुल येथील विविध स्थापत्य कामे	1.92	1.00	--		0.5276680		
				1) पांजरापूर संकुल येथे संरक्षण भितीची दुरुस्ती आणि उभारणी करणे आणि संरक्षण भितीला तारेचे कुंभण चा पुरवठा करणे.							काम प्रगतीपथावर आहे. 50% काम पूर्ण झाले.
				2) पांजरापूर संकुल येथील उद्यानाला जाळीचा पुरवठा करणे आणि जाळी बसविणे.							काम प्रगतीपथावर आहे. 60% काम पूर्ण झाले.
15 365	55105000000	504901306	5000493501	पांजरापूर संकुल येथे सोलार फोटो व्होटीक पॉवर जनरेशन प्लॅन्टचा पुरवठा, प्रतिष्ठापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	1.00	0.50	--	--	--		मसुदा पत्र मंजूरीसाठी सादर.
				नवीन कामे							
1 366	55105000000	504901381	5000493501	स्थिरावणी टाक्या, टप्पा -3 पांजरापूर येथील स्थिरावणी टाक्या क्र. 1A, 1B, 2A आणि 2B साठी बॉटम स्लज स्कॅपर सिस्टीम एकत्रितपणे असलेल्या दोन वेगवेगळ्या युनिटचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	6.179	3.75	--		--		कार्यदेश दि.19.07.2018 रोजी देण्यात आला. काम प्रगतीपथावर आहे.
2 367	55105000000	504901382	5000493501	पांजरापूर उदंचन केंद्र येथील टप्पा-1 मोटारच्या 3.3 केव्ही एचटी एचएफएसआर सॉफ्ट स्टार्टर्सचे आरेखन, पुरवठा, उभारणी, चाचणी व कार्यान्वितकरण करणे.	1.76	1.76	--		--		कार्यदेश दि.21.09.2018 रोजी दिला. काम प्रगतीपथावर आहे.
3 368	55105000000	504901383	5000493501	पांजरापूर 100 के.व्ही. विद्युत उपकेंद्र येथे एसएफ6 सर्किट ब्रेकरचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	0.36	0.36	--	--	--		कार्यदेश दि.13.12.2018 रोजी देण्यात आला.

अ. क्र.	कार्य संकेतांक	लेखा संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2018-19	जून 2018 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.18 to 30.06.18)	सप्टेंबर 2018 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.07.2018 to 30.09.2018)	डिसेंबर 2018 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.10.2018 to 31.12.2018)	मार्च 2019 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.01.2019 to 31.03.2019)	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4 369	55105000000	410400061	5000493501	स्थिरावणी टाक्या संयंत्र, पांजरापूर येथील टप्पा-3 येथे पोर्टेबल सबमर्सिबल पंप सेटचा पुरवठा करणे.	0.0263	0.03	--	0.0262782	--		काम पूर्ण झाले.
5 370	55105000000	504901384	5000493501	गाळणी संयंत्र पांजरापूर टप्पा - 1 येथे वॉश वॉटर पंप नं. 3 चा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	0.34	0.37	--	0.3457665	--		कार्यदिश दि.13.07.2018 रोजी दिला.
6 371	55105000000	504901385	5000493501	येवई एमबीआर हिल पांजरापूर आवारातील स्ट्रीट लाईट पोल्स आणि फिटींग्स बदली करणे.	0.23	0.25	--	0.2024035	0.2388361		काम पूर्ण झाले.

सही/-

कार्यकारी अभियंता(यांत्रिकी व विद्युत)पांजरापूर

सही/-

कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) पिसे पांजरापूर

सही/-

उप जल अभियंता (पिसे पांजरापूर संकुल)