

वृहन्मुंबई महानगरपालिका
जल अभियंता (नगरबाह्य विभाग)

Fund Code : 40
Functionary Code : 49
Name of Functionary : HYDRAULIC ENGINEER

"पब्लिक डिसक्लोजर लॉ "

कार्यालयाचे नांव - उप जल अभियंता(पिसे पांजरापूर संकुल)

माहे एप्रिल 2018 ते जून 2018 या कालावधीतील भांडवली कामांचा त्रैमासिक अहवाल

(रु .करोडोत)

अ. क्र.	कार्य संकेतांक	लेखा संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2018-19	जून 2018 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.18 to 30.06.18)	सप्टेंबर 2018 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.07.2018 to 30.09.2018)	डिसेंबर 2018 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.10.2018 to 31.12.2018)	मार्च 2019 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.01.2019 to 31.03.2019)	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				चालू कामे							
1 343	55105000000	504900204	1000493501	पांजरापूर येथील जलशुध्दी केंद्रासाठी बाह्यप्रवाही प्रक्रीया संयंत्र बदलणे.	0.6785	0.10	--				काम पाणी पुरवठा प्रकल्प विभागाकडे वर्ग केले.
2 344	55105000000	504901006	5000493501	येवई येथील क्लोरिन संयंत्राचा क्लोरिनेटरसह इंजेक्टर बदली करणे.	2.23	0.05	--				काम पाणी पुरवठा प्रकल्प विभागाकडे वर्ग केले.
3 349	55105000000	504901209	5000493501	गाळणी संयंत्र पांजरापूर टप्पा क्र.1 येथील वॉश वॉटर पाईपिंग तयार करणे.	0.738	0.749	--				स्वीकृती पत्र दि.19.06.2018 रोजी दिले.
4 350	55105000000	504901217	5000493501	पांजरापूर उदंचन केंद्र येथील टप्पा क्र.1 येथे शिल्लक एन.आर.क्लीज बदली करणे	1.137	0.0010	--				कायदेश दि.03.01.2018 रोजी दिला. पुरवठाच्या प्रतिकेत.
5 351	55105000000	504901218	5000493501	स्थिरावणी टाक्या संयंत्र, पांजरापूर येथील टप्पा-2 साठी प्रत्येकी 2 वेगवेगळ्या युनिट्सचा समावेश करून स्थिरावणी टाक्या करिता बॉटम स्लज स्कॅपर सिस्टिमचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	6.21	2.46	2.2704				दि.13.04.2018 रोजी काम पूर्ण झाले.
6 346	55105000000	504901221	5000493501	येवई ते महासंतुलक जलाशय पर्यंतच्या रस्त्याची पुनर्बांधणी व पुष्टीकरण करणे.	1.97	1.50	--				काम पाणी पुरवठा प्रकल्प विभागाकडे वर्ग केले.
7 355	55105000000	504901223	5000493501	पांजरापूर येथील प्रशासकीय इमारतीचे रंगकाम करणे	3.11	0.50	--				तिफाफा अ आणि ब दि.28.06.2018 रोजी उघडला.
8 356	55105000000	504901224	5000493501	पांजरापूर येथील स्थिरावणी टाक्या, टप्पा-1 येथील क्लॅरिफायर्सना गंज प्रतिरोधक मुलामा देणे.	3.50	1.80	--				मसुदा पत्र मंजुरीसाठी सादर केले.
9 357	55105000000	504901225	5000493501	पांजरापूर येथील स्थिरावणी टाक्या आणि गाळणी संयंत्रातील फ्लोरिंग तसेच रेलिंगची बदली व दुरुस्ती करणे.	4.03	0.53	--				काम प्रगतीपथावर आहे.
10 358	55105000000	504901226	5000493501	पांजरापूर संकुलातील रस्त्यांची पुनर्बांधणी व पुष्टीकरण करणे.	3.38	1.50	--				निविदा पुन्हा मागवणार.

अ. क्र.	कार्य संकेतांक	लेखा संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2018-19	जून 2018 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.18 to 30.06.18)	सप्टेंबर 2018 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.07.2018 to 30.09.2018)	डिसेंबर 2018 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.10.2018 to 31.12.2018)	मार्च 2019 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.01.2019 to 31.03.2019)	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11 352	55105000000	504901227	5000493501	येवई येथील महासंतुलक जलाशय नियंत्रण कक्षाची दुरुस्ती करणे.	0.34	0.34	--				काम पाणी पुरवठा प्रकल्प विभागाकडे वर्ग केले.
12 359	55105000000	504901228	5000493501	येवई येथील येवई हरिनीकरण संयंत्राची दुरुस्ती करणे.	0.97	0.33	--				काम प्रगतीपथावर आहे.
13 361	55105000000	504901230	5000493501	पांजरापूर उदंचन केंद्र टप्पा-3 येथील सदोष गार्ड वॉल्व्ह व एन.आर.व्ही. बदलणे.	1.30	0.0010	--				कार्यादेश दि.10.01.2018 रोजी दिला. BFV स्थापीत केले. NRW च्या प्रतिकेत.
14 364	55105000000	504901305	5000493501	पिसे पांजरापूर संकुल येथील विविध स्थापत्य कामे	1.92	1.00	--				काम प्रगतीपथावर आहे.
				1) पांजरापूर संकुल येथे संरक्षण भितीची दुरुस्ती आणि उभारणी करणे आणि संरक्षण भितीला तारेचे कुंण चा पुरवठा करणे.							काम प्रगतीपथावर आहे.
				2) पांजरापूर संकुल येथील उद्यानाला जाळीचा पुरवठा करणे आणि जाळी बसविणे.							काम प्रगतीपथावर आहे.
15 365	55105000000	504901306	5000493501	पांजरापूर संकुल येथे सोलार फोटो व्होटीक पॉवर जनरेशन प्लॅन्टचा पुरवठा, प्रतिष्ठापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	1.00	0.50	--				सल्लागारविषयक काम पूर्ण झाले. सरंचनात्मक लेखा परिक्षणासाठी कार्यादेश दि.27.03.2018 रोजी दिला. लेखा परिक्षण अहवाल प्रतिकेत.
				नवीन कामे							
1 366	55105000000	504901381	5000493501	स्थिरावणी टाक्या, टप्पा -3 पांजरापूर येथील स्थिरावणी टाक्या क्र. 1A, 1B, 2A आणि 2B साठी बॉटम स्लज स्कॅपर सिस्टीम एकत्रितपणे असलेल्या दोन वेगवेगळ्या युनिटचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	6.179	3.75	--				प्रस्तावास स्थायी समितीची दि.27.06.2018 रोजी मंजुरी मिळाली.
2 367	55105000000	504901382	5000493501	पांजरापूर उदंचन केंद्र येथील टप्पा-1 मोटारच्या 3.3 केव्ही एचटी एचएफएसआर सॉफ्ट स्टार्टर्सचे आरेखन, पुरवठा, उभारणी, चाचणी व कार्यान्वितकरण करणे.	1.76	1.76	--				मसुदा पत्र मंजुरीसाठी सादर.
3 368	55105000000	504901383	5000493501	पांजरापूर 100 के.व्ही. विद्युत उपकेंद्र येथे एसएफ6 सर्किट ब्रेकरचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	0.36	0.36	--				प्रस्तावास अति.आयुक्त (प्र) यांच्या कार्यालयात मंजुरीसाठी सादर.
4 369	55105000000	410400061	5000493501	स्थिरावणी टाक्या संयंत्र, पांजरापूर येथील टप्पा-3 येथे पोर्टेबल सबमर्सिबल पंप सेटचा पुरवठा करणे.	0.0263	0.03	--				कार्यादेश दि.15.05.2018 रोजी दिला.

अ. क्र.	कार्य संकेतांक	लेखा संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2018-19	जून 2018 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.18 to 30.06.18)	सप्टेंबर 2018 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.07.2018 to 30.09.2018)	डिसेंबर 2018 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.10.2018 to 31.12.2018)	मार्च 2019 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.01.2019 to 31.03.2019)	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5370	55105000000	504901384	5000493501	गाळणी संयंत्र पांजरापूर टप्पा - 1 येथे वॉश वॉटर पंप नं. 3 चा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	0.34	0.37	--				स्वीकृती पत्र दि.21.06.2018 रोजी दिले.
6371	55105000000	504901385	5000493501	येवई एमबीआर हिल पांजरापूर आवारातील स्ट्रीट लाईट पोलस आणि फिटिंग्स बदली करणे.	0.23	0.25	--				कार्यदेश दि.05.06.2018 रोजी दिला. पुरवठ्याच्या प्रतिकेत.

सही/-

कार्यकारी अभियंता(यांत्रिकी व विद्युत)पांजरापूर

सही/-

कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) पिसे पांजरापूर

सही/-

उप जल अभियंता (पिसे पांजरापूर संकुल)