

**बृहन्मुंबई महानगरपालिका**  
(जल अभियंता खाते) नगरबाह्य विभाग

**माहे एपिल 2013 ते जून 2013 या कालावधीतील भांडवली कामांचा त्रैमासिक अहवाल**

निधी संकेतांक - 40

खाते संकेतांक - 49

खात्याचे नाव - जल अभियंता

कार्यालयाचे नांव- उप जल अभियंता (पि.पां.सं.)/कार्यकारी अभियंता (यां. व वि.) पिसे

(रुपये हजारात)

अ.क्र.	कार्य संकेतांक	लेखा संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	कामाचा तपशील	कंत्राटाची एकूण किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2013-14	जून 2013 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.13 ते 30.06.13)	01.07.13 ते 30.09.2013 या कालावधीतील एकूण खर्च	01.10.13 ते 31.12.2013 या कालावधीतील एकूण खर्च	01.01.13 ते 31.03.2014 या कालावधीतील एकूण खर्च	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				<b>पिसे - विद्यमान कामे</b>							
1	55105000000	504900206	1000493502	पिसे उदंचन केंद्रातील पहिल्या टप्पातील अस्तित्वात असलेल्या पंपाऐवजी 7उभ्या टरबाईन पंपांच्या संचाची संकल्पचित्रे, पुरवठा करून उभारणी, चाचणी व कार्यान्वित करणे	52200	9088	-	-	-	-	7 पंपांचा जागेवर पुरवठा व 6 पंपांची उभारणी आणि कार्यान्वितिकरण. काम प्रगतीपथावर आहे.
2	55105000000	504900564	1000493502	पिसे उदंचन केंद्र येथील एचटी बाजूच्या टप्पा-3 मधील उर्जा घटकात दुरुस्ती करणे	4800	3700	-	-	-	-	कामाचा आदेश 28.06.12 रोजी दिला. काम प्रगतीपथावर आहे.
3	55105000000	504900675	1000493502	पिसे विद्युत उपकेंद्रासाठी सांखित पद्धतीच्या डिस्टन्स प्रोटेक्शन आणि डिफरंशियल रिले असलेले 100 केव्ही लाईन कंट्रोल पॅनल-3 नग, पुरवठा व कार्यान्वित करणे	3600	-	-	-	-	-	काम 01.08.2012 रोजी पूर्ण झाले आहे.

अ.क्र.	कार्य संकेतांक	लेखा संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	कामाचा तपशील	कंत्राटाची एकूण किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2013-14	जून 2013 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.13 ते 30.06.13)	01.07.13 ते 30.09.2013 या कालावधीतील एकूण खर्च	01.10.13 ते 31.12.2013 या कालावधीतील एकूण खर्च	01.01.13 ते 31.03.2014 या कालावधीतील एकूण खर्च	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	55105000000	504900679	1000493502	पिसे 100 के.व्ही. विद्युत उपकेंद्रातील 7.5 एम.व्ही.ए. क्षमतेच्या ट्रान्सफॉर्मर क्र.1 व 2 मधील ओ.एल.टी.सी. आणि एन.जी.आर. (न्यूट्रल ग्राऊंड रेजिस्टर) बदलणे.	12200	12190	-	-	-	-	मंजूरी प्राप्त झाली असून खरेदी आदेश लवकरच देण्यात येईल.
5	55105000000	504900680	1000493502	पिसे विद्युत उपकेंद्रातील उंचावरील दिवे व खांबावरील दिवे बदलून स्वीच गिअर व केबलसह विजेची बचत करणाऱ्या दिव्यांची स्थापना करणे.	500	-	-	-	-	-	काम 09.07.2012 रोजी पूर्ण झाले आहे.
6	55105000000	504900683	1000493502	पिसे पूर्व हरिणीकरण केंद्रामधील 2 टन क्षमतेच्या 2 नग तसेच पिसे उदंचन केंद्रातील 10 टन क्षमतेच्या 2 नग क्रेनची संपूर्ण दुरुस्ती करणे.	1000	-	-	-	-	-	काम 05.06.2012 रोजी पूर्ण झाले आहे.
7	55105000000	504900684	1000493502	पिसे संकुल वसाहतीमधील ट्रान्सफॉर्मरची सध्याची केबल बदलण्यासाठी 3.5 कोअर x500 वर्ग मिली मिटरची वेष्टन असलेल्या ऍल्युमिनियम केबलचा पुरवठा करणे.	1300	-	-	-	-	-	काम 17.05.2012 रोजी पूर्ण झाले आहे.
8	55105000000	504900685	1000493502	पिसे उदंचन केंद्रासाठी 415 व्होल्ट, 3 फेज, 4 वायर, 50 एच.झेड. पद्धतीच्या स्वीच बोर्डचे आरेखन, निर्मिती, पुरवठा, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	4500	-	-	-	-	-	काम 26.07.2012 रोजी पूर्ण झाले आहे.
9	55105000000	504900770	1000493701	पिसे उदंचन केंद्र येथे टो बोर्ड पुरविणे.	400	10	-	-	-	-	काम 22.01.2013 रोजी पूर्ण झाले आहे.
10	55105000000	504900772	1000493701	पिसे उदंचन केंद्राच्या टप्पा-3 साठी 415 व्होल्टचा एल.टी.पॅनल व बस कपलर खरेदी करणे.	800	10	-	-	-	-	काम 23.03.2013 रोजी पूर्ण झाले आहे.

अ.क्र.	कार्य संकेतांक	लेखा संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	कामाचा तपशील	कंत्राटाची एकूण किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2013-14	जून 2013 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.13 ते 30.06.13)	01.07.13 ते 30.09.2013 या कालावधीतील एकूण खर्च	01.10.13 ते 31.12.2013 या कालावधीतील एकूण खर्च	01.01.13 ते 31.03.2014 या कालावधीतील एकूण खर्च	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	55105000000	504900773	1000493701	पिसे उदंचन केंद्रातील पंप पर्यवेक्षणाची पद्धत अद्ययावत करणे.	4100	10	-	-	-	-	काम 15.02.2013 रोजी पूर्ण झाले आहे.
12	55105000000	504900775	1000493701	पिसे येथील पूर्व हरिणीकरण केंद्राच्या क्लोरिनेटर करिता इजेक्टर आर.व्ही.आर. व पंपाचा पुरवठा करणे.	550	-	-	-	-	-	काम 13.08.2012 रोजी पूर्ण झाले आहे.
13	55105000000	504900778	1000493701	पूर्व हरिणीकरण केंद्र, पिसे येथील एल.टी.पॅनेल (40 क्यूबिकल) बदलणे	4600	10	-	-	-	-	काम 26.03.2013 रोजी पूर्ण झाले आहे.
14	55105000000	504900779	1000493701	पूर्व हरिणीकरण केंद्र, पिसे येथे 2.5 के.व्ही.ए. इन्वर्टर कम यूपीएस खरेदी करणे	200	-	-	-	-	-	काम 16.06.2012 रोजी पूर्ण झाले आहे.
15	55105000000	504900781	1000493701	100 केव्ही पिसे विद्युत उपकेंद्राचे बांधकाम 100 केव्ही जीओडी पद्धतीने उभारून त्यास कठडा व रेलिंग करणे.	2600	10	-	-	-	-	काम 18.01.2013 रोजी पूर्ण झाले आहे.
16	55105000000	504900782	1000493701	पिसे वसाहतीतील 150 के.व्ही.ए. ऑक्झिलरी ट्रान्सफॉर्मर बदलणे.	1000	990	-	-	-	-	निविदा लवकरच मागविण्यात येत आहेत.
17	55105000000	504900783	1000493701	पिसे विद्युत उपकेंद्रासाठी 1250 लि. प्रति तासाच्या क्षमतेचा ट्रान्सफॉर्मर ऑईल फिल्टर खरेदी करणे.	600	590	-	-	-	-	मंजूरी प्राप्त झाली असून खरेदी आदेश लवकरच देण्यात येईल.
18	55105000000	504900784	1000493701	पिसे विद्युत उपकेंद्रापासून पिसे उदंचन केंद्र व निरीक्षण बंगल्यापर्यंत 125 स्क्वे.एम.एम. 3.5 कोअर केबल टाकणे.	600	10	-	-	-	-	काम 19.12.2012 रोजी पूर्ण झाले आहे.
19	55105000000	410800500	1000493502	पिसे उदंचन केंद्रासाठी प्रसाधनगृह बांधणे	750	-	-	-	-	-	काम 16.06.2012 रोजी पूर्ण झाले आहे.
20	55105000000	410800510	1000493502	पिसे उदंचन केंद्रासाठी अस्थायी सुरक्षा चौकीचा पुरवठा करणे.	125	-	-	-	-	-	काम 28.03.2011 रोजी पूर्ण झाले आहे.

अ.क्र.	कार्य संकेतांक	लेखा संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	कामाचा तपशील	कंत्राटाची एकूण किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2013-14	जून 2013 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.13 ते 30.06.13)	01.07.13 ते 30.09.2013 या कालावधीतील एकूण खर्च	01.10.13 ते 31.12.2013 या कालावधीतील एकूण खर्च	01.01.13 ते 31.03.2014 या कालावधीतील एकूण खर्च	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				<b>पिसे- नवीन कामे</b>							
1	55105000000	504900926	5000493701	पिसे उदंचन केंद्र टप्पा 2 व 3 च्या बीएचक्यू 50 टाईप क्वार्टिकल टर्बाइन पंपासाठी थ्रस्ट बेअरींग हाउसिंग उनिटचा पुरवठा.	4000	4000	-	-	-	-	निविदा लवकरच मागविण्यात येत आहेत.

स्वाक्षरी /-  
कार्यकारी अभियंता (यांत्रिकी व विद्युत) पिसे