

**बृहन्मुंबई महानगरपालिका**  
जल अभियंता(नगरबाह्य विभाग)

निधी संकेतांक - 40

खाते संकेतांक - 49

खात्याचे नाव - जल अभियंता

कार्यालयाचे नांव- उप जल अभियंता (पि.पां.सं.)/कार्यकारी अभियंता (यां. व वि.) पिसे

**दि.01.10.2025 ते दि.31.12.2025 या कालावधीतील भांडवली कामांचा त्रैमासिक अहवाल**

(रुपये हजारत)

अ. क्र.	कार्य संकेतांक	लेखा संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	कामाचा तपशील	कंत्राटाची एकूण किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2025-26	जून 2025 पर्यंतचा खर्च (01.04.25 ते 30.06.25)	सप्टेंबर 2025 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.07.25 ते 30.09.25)	01.10.25 ते 31.12.25 या कालावधीतील एकूण खर्च	01.01.26 ते 31.03.26 या कालावधीतील एकूण खर्च	अभिप्राय
	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
				<b>पिसे - विद्यमान कामे</b>							
1	55105000000	504901530	5000493701	पिसे येथील जुन्या संरक्षक मितीला लागून समांतर संरक्षक जाळ्यासह नवीन रस्ता तयार करणे.	102319	30000	0	0			पुननिविदा मागविण्यात आल्या आहेत.
2	55105000000	504901690	5000493701	अ) 100 केव्ही उपकेंद्र पिसे येथील एमटी 4 चे करंट ट्रान्सफॉर्मर बदलणे.	59549	3349	3349	0			काम पूर्ण झाले आहे.
3	55105000000	504901692	5000493701	पिसे उदंचन केंद्र टप्पा-1 येथील पंपासाठी कॉम्पॅक्ट डिसार्मन्टलिंग जॉईन्टसह 750 मिमी व्यासाचा नॉन रिटर्न क्लॉकचा पुरवठा,उभारणी, चाचणी व कार्यान्वित्तीकरण करणे.	15862	15852	0	9512			काम पूर्ण झाले आहे.
4	55105000000	504901693	5000493701	पिसे संकूल येथे उदंचन केंद्र ते कॉलनी उपकेंद्र पर्यंत एचटी केबलचा पुरवठा,टाकणे ,टर्मिनेशन,चाचणी व कार्यान्वित्तीकरण करणे.	2989	2979	2903	0			काम पूर्ण झाले आहे.
5	55105000000	504901748	5000493701	पिसे उदंचन केंद्र टप्पा -2 येथे 800 मि.मी. व्यासाचे बी.एफ. व्ही. आणि एन.आर.व्ही. बदलणे.	60000	20000	0	0			निविदा प्रक्रिया तयार करण्याचे काम सुरु आहे.
6	55105000000	504901749	5000493701	पिसे उदंचन केंद्र येथील बॅकवॉश पंप बदलणे.	2360	2350	0	0			कामाचे स्वीकृती पत्र दिनांक 12.12.2025 रोजी देण्यात आले आहे.
7	55105000000	504901750	5000493701	पिसे उदंचन केंद्रातील टप्पा-1 व टप्पा-3 येथे 3.3 के.व्ही.मोटर्स बदलणे.	145982	32051	0	0			काम सुरु आहे.
8	55105000000	504901751	5000493701	पिसे उदंचन केंद्रातील टप्पा-1 येथे एच.टी.पॅनल ब्रेकर्सचे रिट्रोफिटिंग करणे.	49700	20000	0	0			निविदा प्रक्रिया तयार करण्याचे काम सुरु आहे.
9	55105000000	504901752	5000493701	पूर्व- हरिणीकरण संयंत्र, पिसे येथे क्लोरीन हेडर लाईन आणि क्लोरिनेटर्स बदलणे.	4500	4490	0	0			निविदा प्रक्रिया तयार करण्याचे काम सुरु आहे.

अ. क्र.	कार्य संकेतांक	लेखा संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	कामाचा तपशील	कंत्राटाची एकूण किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2025-26	जून 2025 पर्यंतचा खर्च (01.04.25 ते 30.06.25)	सप्टेंबर 2025 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.07.25 ते 30.09.25)	01.10.25 ते 31.12.25 या कालावधीतील एकूण खर्च	01.01.26 ते 31.03.26 या कालावधीतील एकूण खर्च	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
10	55105000000	504901753	5000493701	100 के.व्ही. उपकेंद्र पिसे येथे 1 नग शिल्ड पोल, शिल्ड वायरसह बदलणे आणि अनुषंगिक कामे.	2500	2490	0	0			कामाचे कार्यादेश दिनांक 24.07.2025 रोजी दिला आहे.
				<b>पिसे- नवीन कामे</b>							
1	55105000000	504901826	5000493701	पिसे उदंचन केंद्र येथील ल्युब्रिकेटिंग वॉटर बूस्टर उदंचन संचाचा पुरवठा, उभारणी, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	6802	6802	0	0			निविदा प्रक्रिया तयार करण्याचे काम सुरु आहे.
2	55105000000	504901827	5000493701	100 के.व्ही. उपकेंद्र पिसे येथे संलग्न कामांसह 10 MVA 100/36 KV अतिरिक्त रोहित्राचा पुरवठा, उभारणी, चाचणी व कार्यान्वितकरण करणे.	220000	10000	0	0			सल्लागार नेमणुकीची प्रक्रिया सुरु आहे.
3	55105000000	504901828	5000493701	100 के.व्ही.उपकेंद्र, पिसे येथे कंट्रोल आणि रिले पॅनेल बदलणे.	11500	7000	0	0			निविदा प्रक्रिया तयार करण्याचे काम सुरु आहे.

सही/-  
कार्यकारी अभियंता(यां.व वि.)पिसे

सही/-  
कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) पिसे पांजरापूर