

बुहन्मुंबई महानगरपालिका
उप प्रमुख अभियंता (पापुप्र) सल्लागार कक्ष .

प्रत्येक एजन्सीसाठी करण्यात आलेली अर्थसंकल्पीय तरतूद, आराखड्यांचा तपशील, प्रस्तावित खर्च आणि केलेल्या खर्चाचे अहवाल .

विषय :- २०२३-२४ मध्ये करावी लागणारी भांडवली खर्चाची कामे.

रु. हजारात

अ. क्र.	योजनेच्या शीर्षकाचे नांव	कंत्राटदारांचे आणि कामाचे नाव	कामाच्या सुरवातीचा दिनांक	काम पूर्ण होण्याचा नियोजित दिनांक	खर्चाची अंदाजित किंमत (हजारात) / मंजूर झालेली किंमत (हजारात)	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२३-२४	देय असलेली डिसेंबर-२०२३ पर्यंत बटवडा केलेला खर्च.	गतवर्षी झालेला प्रत्यक्ष खर्च (हजारात) (२०२२-२३)	कामाचा दर्जा तसेच कामाची अंमलबजावणी करणारा अधिकारी.	अभिप्राय
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१		दोन बोगद्यांच्या कामासाठी सल्लासेवा. 1) पवई ते वेरावळी. 2) पवई ते घाटकोपर - मे. टाटा कन्सल्टिंग इंजिनियर्स लिमिटेड	२५.०९.२०१०	३१.०३.२०२७	४२४५२	२०००	३७०१०	१९१६	उप प्रमुख अभियंता (पा.पु.प्र.)(स.क.) / कार्य.अभि.(पा.पु.प्र.) स.क.(स्थापत्य)	काम प्रगतिपथावर आहे.
२		दोन बोगद्यांसाठी सल्लासेवा: 1) अमर महाल ते ट्रॉम्बे जलाशयापर्यंत बोगदा. 2) अमर महाल(चेंबूर) ते वडाळा आणि पुढे परेल पर्यंत बोगदा. मे. टाटा कन्सल्टिंग इंजिनियर्स लिमिटेड	१२.०९.२०१३	३०.०४.२०२६	११५७७३	१००००	७०६६१	८७८८	उप प्रमुख अभियंता (पा.पु.प्र.)(स.क.) / कार्य.अभि.(पा.पु.प्र.) स.क.(स्थापत्य)	काम प्रगतीपथावर आहे.

अ. क्र.	योजनेच्या शीर्षकाचे नांव	कंत्राटदारांचे आणि कामाचे नाव	कामाच्या सुरवातीचा दिनांक	काम पूर्ण होण्याचा नियोजित दिनांक	खर्चाची अंदाजित किंमत (हजारात) / मंजूर झालेली किंमत (हजारात)	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२३-२४	देय असलेली डिसेंबर - २०२३ पर्यंत बटवडा केलेला खर्च.	गतवर्षी झालेला प्रत्यक्ष खर्च (हजारात) (२०२२-२३)	कामाचा दर्जा तसेच कामाची अंमलबजावणी करणारा अधिकारी.	अभिप्राय
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
३	-	गारगाई प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल बनविण्याकरीता सल्ला सेवा- मे. वॅपकॉस लि.	०५.०९.२०१७	१४.११.२०२३	४६३६८	५०००	३१२४६	९६०	उप प्रमुख अभियंता (पा.पु.प्र.)(स.क.) / कार्य.अभि.(पा.पु.प्र.) स.क.(स्थापत्य)	प्रकल्प अहवालातील धरणाच्या संकल्पनेचे मूल्यापण करुन घेण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. सीडीओ, नाशिक यांच्याकडून लवकरच पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. मोटा मंजूरी प्रस्ताव सादर केला आहे
४	-	प्रस्तावित गारगाई प्रकल्पासाठी पर्यावरण व वन मंत्रालयाची, राष्ट्रीय वन्य जीव मंडळाची, परवानगी तसेच प्रकल्प बाधित क्षेत्राची वृक्ष गणना करण्यासाठी सल्लागारांची नेमणूक करणे. मे. नेरिल.	११.०९.२०१७	०६.०६.२०२३	१९६८३	३०००	१४०१०	६८४	उप प्रमुख अभियंता (पा.पु.प्र.)(स.क.) / कार्य.अभि.(पा.पु.प्र.) स.क.(स्थापत्य)	सुधारित वन्यजीव व वन विभागाच्या परवानगीसाठीचे प्रस्ताव ऑनलाइन सादर केला आहे.
५		गारगाई धरण प्रकल्पाकरिता धरण आणि त्या अनुषांगिक कामांकरिता सल्लागार सेवा. १) सी.डी.ओ., नाशिक	०१.११.२०१८	(On drawing basis)	११५००	१०	११०६९.६	०	उप प्रमुख अभियंता (पा.पु.प्र.)(स.क.) / कार्य.अभि.(पा.पु.प्र.) स.क.(स्थापत्य)	प्रकल्प अहवालातील धरणाच्या संकल्पनेचे मूल्यापण सीडीओ, नाशिक यांच्याकडून करुन घेण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे.

अ. क्र.	योजनेच्या शीर्षकाचे नांव	कंत्राटदारांचे आणि कामाचे नाव	कामाच्या सुरवातीचा दिनांक	काम पूर्ण होण्याचा नियोजित दिनांक	खर्चाची अंदाजित किंमत (हजारात) / मंजूर झालेली किंमत (हजारात)	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२२-२३	देय असलेली डिसेंबर-२०२३ पर्यंत बटवडा केलेला खर्च.	गतवर्षी झालेला प्रत्यक्ष खर्च (हजारात) (२०२१-२२)	कामाचा दर्जा तसेच कामाची अंमलबजावणी करणारा अधिकारी.	अभिप्राय
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
६	-	प्रस्तावित पिंजाळ प्रकल्पासाठी पर्यावरण व वन मंत्रालय तसेच राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची परवानगी मिळविणे तसेच सामाजिक व पर्यावरणीय परिणाम निर्धारण अभ्यास व वृक्षगणना करण्याच्या कामाकरिता सल्लागारांची नेमणूक करणे. मे. नेरिल.	१३.०९.२०१९	३१.१२.२०२१	५२४५८	३०००	५६४५	०	उप प्रमुख अभियंता (पा.पु.प्र.)(स.क.) / कार्य.अभि.(पा.पु.प्र.) स.क.(स्थापत्य)	काम प्रगतीपथावर आहे पर्यावरणीय परीणाम निर्धारण अभ्यास सादर करण्यासाठी तयार आहे.
७	-	गारगाई प्रकल्पासाठी अधिग्रहीत करण्याच्या भूमि अधिकारण प्रक्रीयेस आणि संबंधित उपक्रमांसाठी सहाय्यक म्हणून सल्लागाराची नेमणूक करणे. मे. पी. एन. शिंदोरे	१२.१२.२०१९	०२.१०.२०२३	५२९२५	६८००	४७२३२	६४९९	उप प्रमुख अभियंता (पा.पु.प्र.)(स.क.) / कार्य.अभि.(पा.पु.प्र.) स.क.(स्थापत्य)	झाडांच्या मूल्यांकनाचे काम सुरु आहे. मूलभूत सर्वेक्षण अहवाल तयार करण्याचे काम पूर्ण झाले आहे.

अ. क्र.	योजनेच्या शीर्षकाचे नांव	कंत्राटदारांचे आणि कामाचे नाव	कामाच्या सुरवातीचा दिनांक	काम पूर्ण होण्याचा नियोजित दिनांक	खर्चाची अंदाजित किंमत (हजारात) / मंजूर झालेली किंमत (हजारात)	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२२-२३	देय असलेली डिसेंबर-२०२३ पर्यंत बटवडा केलेला खर्च.	गतवर्षी झालेला प्रत्यक्ष खर्च (हजारात) (२०२१-२२)	कामाचा दर्जा तसेच कामाची अंमलबजावणी करणारा अधिकारी.	अभिप्राय
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
८		गारगाई धरण व बोगदा प्रकल्पासाठी सविस्तर अभियांत्रिकी व बांधकाम पर्यवेक्षण (पीएमसी सर्व्हेसेस) साठी सल्लासेवेची नियुक्ती. मे. स्मोक इंटरनॅशनल पिटीवाय लि.	२१.०४.२०२०	२०.०४.२०२५	१६८२९४	५०००	०	०	उप प्रमुख अभियंता (पा.पु.प्र.)(स.क.) / कार्य.अभि.(पा.पु.प्र.) स.क.(स्थापत्य	दिनांक २१.०१.२०२२ रोजी कार्यादेश दिला आहे.
९		विहार तलावातून ओसंडून वाहणारे पाणी भांडूप संकुलामधील जलशुध्दीकरण केंद्रामध्ये तसेच ऐरोली खाडीकडे वळविण्याच्या कामाचा सुसाध्यता अभ्यास करण्याकरिता सल्लागार नियुक्ती मेसर्स टाटा कन्सल्टींग इंजिनिअर्स लि	०९.०२.२०२१	३१.०१.२०२४	२३५८३	१२००००	१३०५५	७५७१	उप प्रमुख अभियंता (पा.पु.प्र.)(स.क.) / कार्य.अभि.(पा.पु.प्र.) स.क.(स्थापत्य	कार्यादेश दि ०९.०२.२०२१ रोजी दिले. व्यवहार्यता अभ्यास अंतिमीकरणात आहे. दिनांक ३०.०४.२०२३ पर्यंत मुदतवाढीसाठी सक्षम अधिकारी यांनी मंजूरी दिली आहे.
१०		बाळकुम (ठाणे) ते मुलुंड पर्यंत प्रस्तावित जलबोगद्याकरिता सुसाध्यता अभ्यास, तपशीलवार अभियांत्रिकी व बांधकाम पर्यवेक्षण या कामाच्या	०१.०३.२०२१	३१.०८.२०२७	१२३३४५	३००००	३६८५	०	उप प्रमुख अभियंता (पा.पु.प्र.)(स.क.) / कार्य.अभि.(पा.पु.प्र.) स.क.(स्थापत्य	कार्यादेश दि ०१.०३.२०२१ रोजी दिले. काम प्रगतिपथावर आहे.

		सल्लासेवेसाठी सल्लागार नियुक्ती मेसर्स टाटा कन्सल्टिंग इंजिनिअर्स लि.								
११		नियोजित २०० द.ल.लि. प्रतिदिनी (प्रतिदिनी ४०० द.ल.लि.पर्यंत विस्तारित क्षमतेसह) निःक्षारीकरण प्रकल्पाच्या संकल्पचित्रे, आरेखन, निविदा दस्ताऐवज व प्रस्तावाचे मुल्यापण व बांधकाम पर्यवेक्षणाच्या कामासाठी सल्लागाराची नेमणूक करणे मे. स्मेक इंडिया प्रा.लि.	१७.०८.२०२२	३१.०७.२०२५	१०६३१२	२००००००	९७८४	४४४०	उप प्रमुख अभियंता (पा.पु.प्र.)(स.क.) / कार्य.अभि.(पा.पु.प्र.) स.क.(स्थापत्य	काम प्रगतिपथावर आहे.
१२		कुलाबा येथिल मलजल प्रक्रिया केंद्रातील अवजलावर पुनप्रक्रिया करुन पिण्यायोग्य पाणी बनविण्यासाठी १२ द.ल. लि.प्रतिदिन क्षमतेच्या "उन्नत तृतीय स्तराधारित जलशुध्दीकरण प्रकल्पाच्या" कामसाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची नेमणूक करणे मे. एनजेएस इंजिनिअर्स इंडिया प्रा.लि.	३१.१०.२०२३	३०.१०.२०२६	४७९८५	१५०००	०	०	उप प्रमुख अभियंता (पा.पु.प्र.)(स.क.) / कार्य.अभि.(पा.पु.प्र.) स.क.(स्थापत्य	कार्यादेश दि ३१.१०.२०२३ रोजी दिले. काम प्रगतिपथावर आहे.

सही/-

०४.०६.२०२४

उप प्रमुख अभियंता (पापुप्र) स.क.