

प्रकरण - 12(प्रपत्र -11) प्रत्येक एजन्सीसाठी करण्यात आलेली अर्थसंकल्पिय तरतूद, आराखड्यांचा तपशील, प्रस्तावित खर्च आणि केलेल्या खर्चाचे अहवाल

(रु .हजारांत )

अनु. क्र.	योजना प्रमुखाचे नांव	कामाचे नांव व कंत्राटदाराचे नांव	काम सुरु होण्याचा दिनांक	काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक	कामांची अंदाजीत / कंत्राट किंमत (हजारां रांत )	कामासाठी मंजूर झालेली किंमत (पर्यवेक्षण आकारासहित ) (हजारांत )	दि. 31.12.2023 पर्यंत झालेला खर्च (हजारां त)	गतवर्षाचा प्रत्यक्ष खर्च ( हजारात) 2022-23	कामाच्या दर्ज्याबाबत व पूर्णपणे पार पाडण्याबाबत जबाबदार असणारा अधिकारी	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	प्रमुख अभियंता (पा.पु.प्र.)	हिंदूहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे मध्य वैतरणा जलाशय' येथील जलविद्युत उर्जा प्रकल्प व तरंगता सौर पीव्ही उर्जा प्रकल्प या तुतनीकरणक्षम संकरित उर्जा प्रकल्पा अंतर्गत भूसंपादन अथवा पारंपण मार्गाधिकाराच्या रकमेची प्रतिपूर्ती आणि एस्को खात्यामध्ये जमा करावयाच्या सुरक्षा रकमेचे अधिदान.	-	--	--	--	--	--	उप प्रमुख अभियंता(पा.पु.प्र.) यां व वि. (न.बा.वि.) / कार्यकारी अभियंता(पा.पु.प्र.)यां व वि-1	मे. थापुरजी पालनजी आणि कंपनी प्रा.लि. - मे. महालक्ष्मी कोनाल उर्जा प्रा. लि. ( सं सं .उ.) यांना दिनांक १६.०२.२०२१ रोजी स्वीकृतीपत्र देण्यात आले आहे. मे वैतरणा सोलार हायड्रो पॉवर जनको प्रा.लि.यांच्यासोबत स्वाक्षिकन करार दिनांक 23.01.2022 करण्यात आला आहे. उर्जा खरेदी कराराची प्रत मे वैतरणा सोलार हायड्रो पॉवर जनको प्रा .लि. यांना दिनांक 01.06.2022 रोजी प्रदान करण्यात आली आहे. कार्यदिश मे वैतरणा सोलार हायड्रो पॉवर जनको प्रा.लि.यांना देण्यात आला आहे. वित्तीय परिनिश्चिती दरम्यानची कामे मे मे वैतरणा सोलार हायड्रो पॉवर जनको प्रा.लि. यांच्याकडून प्रगतीपथावर आहे.
2	प्रमुख अभियंता (पा.पु.प्र.)	हिंदूहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे मध्य वैतरणा जलाशय' येथे २० मेगावॉट स्थापित क्षमतेचा जलविद्युत उर्जा प्रकल्प व ८० मेगावॉट स्थापित क्षमतेचा तरंगता सौर पीव्ही उर्जा प्रकल्प विकसित करण्याकरीता सल्लागार सेवा. ब) हिंदूहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे मध्य वैतरणा जलाशय' येथील १०० मेगावॉट क्षमतेच्या अक्षय संकरित उर्जा प्रकल्पाच्या वित्तिय परिनिश्चिती कालावधी दरम्यान सहाय्य सेवा पुरविण्यासाठी सल्लागाराची नेमणूक करणे.	25.02.2022	--	4108.00	4108.00	1580.00	1580.00	उप प्रमुख अभियंता(पा.पु.प्र.) यां व वि. (न.बा.वि.) / कार्यकारी अभियंता(पा.पु.प्र.)यां व वि-1	ब) काम प्रगतिपथावर आहे.
3	प्रमुख अभियंता (पा.पु.प्र.)	येवई क्लोरिनेशन केंद्र ते पांजरापूर संकुल दरम्यान ओएफसी केबलच्या पुरवठ्यासह, एचटी व एलटी केबलचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	25.07.2022	24.07.2023	44603.00	49420.00	45573.00	29129.00	उप प्रमुख अभियंता(पा.पु.प्र.) यां व वि. (न.बा.) / कार्यकारी अभियंता(पा.पु.प्र.)बां(यां व वि)	दि.19.07.2023 रोजी काम पूर्ण झाले.
4	प्रमुख अभियंता (पा.पु.प्र.)	पांजरापूर येथे पर्यायी क्लोरीन मोटिव्ह वॉटर लाईन कार्यान्वित करणे.	18.10.2022	17.10.2023	8755.00	9701.00	9167.00	3953.00	उप प्रमुख अभियंता(पा.पु.प्र.) यां व वि. (न.बा.) / कार्यकारी अभियंता(पा.पु.प्र.)बां(यां व वि)	दि.18.10.2023 रोजी काम पूर्ण झाले.
5	प्रमुख अभियंता (पा.पु.प्र.)	उप प्रमुख अभियंता (पा.पु.प्र.) यां व वि.(न.बा.वि.), बाळकुम यांच्या कार्यालयासाठी २० संगणकांची खरेदी करणे.	01.09.2023	09.10.2023	1100.00	1212.00	1212.00	--	उप प्रमुख अभियंता(पा.पु.प्र.) यां व वि. (न.बा.) / कार्यकारी अभियंता(पा.पु.प्र.)बां(यां व वि)	दि.09.10.2023 रोजी काम पूर्ण झाले.

सही/-25.4.2024

कार्यकारी अभियंता (पा.पु.प्र.) यां व वि -1 (प्र)

सही/-25.4.2024

कार्यकारी अभियंता (पा.पु.प्र.) बां (यां व वि )