

बृहन्मुंबई महानगरपालिका

(पाणी पुरवठा प्रकल्प)

उप प्रमुख अभियंता (पा.पु.प्र) नियोजन व संकल्पचित्रे

प्रकरण - १२ (पुस्तिका - ११)

प्रत्येक एजन्सीसाठी करण्यात आलेली अर्थसंकल्पीय तरतूद, आराखड्यांचा तपशील, प्रस्तावित खर्च आणि केलेल्या खर्चाचे अहवाल.

(रु. हजारात)

अ. क्र.	योजनेच्या शीर्षकाचे नांव	कंत्राटदारांचे आणि कामाचे नांव.	कामाच्या सुरवातीचा दिनांक	काम पूर्ण होण्याचा नियोजित दिनांक	खर्चाची अंदाजित किंमत (हजारात)	मंजूर झालेली किंमत (हजारात)	देय असलेली दिनांक 31.12.2023 पर्यंत बटवडा केलेला खर्च. (हजारात)	गतवर्षी पर्यंत झालेला प्रत्यक्ष खर्च (हजारात) 2022-2023	संबंधित अधिकारी	अभिप्राय
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१	पाणी पुरवठा प्रकल्प भांडवली खर्च (अर्थसंकल्प- 'ग')	अणुशक्तीनगर येथील भाभा अणुसंशोधन केंद्र (बी.ए.आर. सी.) मधील ट्रॉम्बे उच्चस्तरीय जलाशयाची संरचनात्मक दुरुस्ती. (कंत्राटदार:मे .आर.बी. कृष्णानी आणि सल्लागार सेवा मे.स्ट्रक्चरल डिझायनर्स आणि कन्सल्टंट्स प्रा.लि.)	प्रत्यक्ष कामाची सुरुवात झाल्याचा दि.०७.०३.२०१९	१८.०६.२०२३	२६५०४९	२६५०४९	२११०३४	१६६५२४	१) प्रमुख अभियंता २) उपप्रमुख अभियंता ३) कार्यकारी अभियंता ४) सहाय्यक अभियंता ५) दुय्यम अभियंता	ट्रॉम्बे उच्चस्तरीय जलाशयाचे काम दि.१८.०६.२०२३ रोजी पूर्ण झाले.

सही/- ०९.०५.२०२४
उप प्रमुख अभियंता (पापुप्र) नि.व.सं.

अ. क्र.	योजनेच्या शीर्षकाचे नांव	कंत्राटदारांचे आणि कामाचे नांव.	कामाच्या सुरवातीचा दिनांक	काम पूर्ण होण्याचा नियोजित दिनांक	खर्चाची अंदाजित किंमत (हजारात)	मंजूर झालेली किंमत (हजारात)	देय असलेली दिनांक 31.12.2023 पर्यंत बटवडा केलेला खर्च. (हजारात)	गतवर्षी पर्यंत झालेला प्रत्यक्ष खर्च (हजारात) 2022-2023	संबंधित अधिकारी	अभिप्राय
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
२	पाणी पुरवठा प्रकल्प भांडवली खर्च (अर्थसंकल्प-'ग')	"डी" विभागामधील फिरोजशहा मेहता गार्डन येथील मलबार टेकडी जलाशयाची पुनर्बांधणी.	प्रत्यक्ष कामाची सुरुवात झाल्याचा दि. ३०.०५.२०२२	१७.११.२०२१	६९८९५२२	६९८९५२२	२४२९६	०	१) प्रमुख अभियंता २) उपप्रमुख अभियंता ३) कार्यकारी अभियंता ४) सहाय्यक अभियंता ५) दुय्यम अभियंता	१) प्रस्तावित कामात ३८९ झाडे बाधित होत आहेत ज्यासाठी स्थानिक जनता आणि पर्यावरणवादींचा विरोध आहे. सबब, सद्यस्थितीत आय.आय.टी. रुरकी या संस्थेकडून जलाशयाची दुरुस्ती /पुनर्बांधणी संबंधी अभिप्राय मागविण्यात आलेले आहे. २) माननीय महानगरपालिका आयुक्त यांच्या निर्देशानुसार दि.१७.११.२०२३ पासून ते तज्ञ समितीकडून अंतिम सूचना प्राप्त होईपर्यंत काम स्थगित करण्यात आले आहे.

सही/- ०९.०५.२०२४
उपप्रमुख अभियंता (पापुप्र) नि.व.सं.

(रु. हजारात)

अ. क्र.	योजनेच्या शीर्षकाचे नांव	कंत्राटदारांचे आणि कामाचे नांव.	कामाच्या सुरवातीचा दिनांक	काम पूर्ण होण्याचा नियोजित दिनांक	खर्चाची अंदाजित किंमत (हजारात)	मंजूर झालेली किंमत (हजारात)	देय असलेली दिनांक 31.12.2023 पर्यंत बटवडा केलेला खर्च. (हजारात)	गतवर्षी पर्यंत झालेला प्रत्यक्ष खर्च (हजारात) 2022-2023	संबंधित अधिकारी	अभिप्राय
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
३	पाणी पुरवठा प्रकल्प भांडवली खर्च (अर्थसंकल्प- 'ग')	"एन "विभागामधील घाटकोपर निम्नस्तरीय पातळी जलाशयाची संरचनात्मक दुरुस्ती.	प्रत्यक्ष कामाची सुरवात झाल्याचा दि.०१.०६.२०२३	३१.१२.२०२५	११६३६२	११६३६२	०	०	१) प्रमुख अभियंता २) उपप्रमुख अभियंता ३) कार्यकारी अभियंता ४) सहाय्यक अभियंता ५) दुय्यम अभियंता	कप्पा क्र. -२ चे काम प्रगतीपथावर आहे.

सही/- ०९.०५.२०२४
उपप्रमुख अभियंता (पापुप्र) नि.व.सं.

(रु. हजारत)

अ. क्र.	योजनेच्या शीर्षकाचे नांव	कंत्राटदारांचे आणि कामाचे नांव.	कामाच्या सुरवातीचा दिनांक	काम पूर्ण होण्याचा नियोजित दिनांक	खर्चाची अंदाजित किंमत (हजारत)	मंजूर झालेली किंमत (हजारत)	देय असलेली दिनांक 31.12.2023 पर्यंत बटवडा केलेला खर्च. (हजारत)	गतवर्षी पर्यंत झालेला प्रत्यक्ष खर्च (हजारत) 2022-2023	संबंधित अधिकारी	अभिप्राय
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
४	पाणी पुरवठा प्रकल्प भांडवली खर्च (अर्थसंकल्प- 'ग')	'एस' विभागामधील पवई निम्नस्तरीय पातळी जलाशय व पवई उच्चस्तरीय पातळी जलाशय -2 ची संरचनात्मक दुरुस्ती .	प्रत्यक्ष कामाची सुरवात झाल्याचा दि. १३.११.२०२३	०८.०३.२०२७	२५७२७६	२५७२७६	०	०	१) प्रमुख अभियंता २) उपप्रमुख अभियंता ३) कार्यकारी अभियंता ४) सहाय्यक अभियंता ५) दुय्यम अभियंता	पवई निम्न पातळी जलाशयाच्या कप्पा क्र. -२ चे छतावरील स्लॅब पाडण्याचे काम पूर्ण झालेले आहे व इतर कॉंक्रीटिंगची कामे प्रगतीपथावर आहे.

सही/- ०९.०५.२०२४
उपप्रमुख अभियंता (पापुप्र) नि.व.सं.