

प्रकरण 12 (पुस्तिका 11)

प्रत्येक एजन्सीसाठी करण्यात आलेली अर्थसंकल्पीय तरतूद, आराखड्यांचा तपशील, प्रस्तावित खर्च आणि केलेल्या खर्चाचे अहवाल.

( रुपये हजारत )

अ. क्र.	योजनेच्या शीर्षकाचे नांव	कामाचे नांव व कंत्राटदारांचे नाव	काम सुरु होण्याचा दिनांक	काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक	कामाची अंदाजित कंत्राट किंमत	कामासाठी मंजूर झालेली किंमत	३१.१२.२०२३ पर्यंत झालेला खर्च	गतवर्षीचा प्रत्यक्ष खर्च (२२-२३)	कामाचा दर्जा तसेच कामाची अंमलबजावणी करणारा अधिकारी	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	स्थायी समिती ठराव क्र. 2330 दि. 07.03.2022	पवई ते घाटकोपर उच्चस्तरीय जलाशय व पुढे निम्नस्तरीय जलाशया दरम्यान बोगदा बांधणे व संलग्न कामे	02.12.2022	01.03.2027	60750010.00	60750010.00	133545.75	116109.73	कार्यकारी अभियंता (पा.पु.प्र.) पिड्दिपीजी	कंत्राटदार मे. पटेल इंजि. लिमि. यांना दिनांक ०२.१२.२०२२ रोजी कायादेश देण्यात आलेला आहे.सद्यस्थितीत एससीआय(SCI) च्या आवारात कुपक खोदण्याचे काम पूर्ण झाले

अ. क्र.	योजनेच्या शीर्षकाचे नांव	कामाचे नांव व कंत्राटदारांचे नाव	काम सुरु होण्याचा दिनांक	काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक	कामाची अंदाजित कंत्राट किंमत	कामासाठी मंजूर झालेली किंमत	३१.१२.२०२३ पर्यंत झालेला खर्च	गतवर्षीचा प्रत्यक्ष खर्च (२२-२३)	कामाचा दर्जा तसेच कामाची अंमलबजावणी करणारा अधिकारी	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(उर्वरित कामे) सल्लागार : मे.टाटा कन्सल्टिंग इंजि. प्रा.लि. कंत्राटदार : मे.पटेल इंजि. लिमि.								असून पुढील काम प्रगतीपथावर आहे.

सही/-  
(श्री. सु. रा. महाजन)  
उप प्रमुख अभियंता (पापुप्र) प्रनिनिक (प्र.)