

बृहन्मुंबई महानगरपालिका
जल अभियंता (नगरबाह्य विभाग)

Fund Code : 40

Functionary Code : 49

Name of Functionary : HYDRAULIC ENGINEER

PROGRESS REPORT OF PROJECT WORKS UP TO 30.09.2013

कार्यालयाचे नांव - उप जल अभियंता(पिसे पांजरापूर संकुल)

माहे जुलै 2013 ते सप्टेंबर 2013 या कालावधीतील भांडवली कामांचा त्रैमासिक अहवाल

(Rs.in thousand)

अ. क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	01.04.2013 ते 30.06.2013 पर्यंतचा एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2013-14	01.07.2013 ते 30.09.2013 पर्यंतचा एकूण खर्च	01.10.2013 ते 31.12.2013 पर्यंतचा एकूण खर्च	01.01.2014 ते 31.03.2014 या कालावधीतील एकूण खर्च	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				चालू कामे							
1	55105000000	504900184	5000493501	पांजरापूर उदंचन केंद्रातील टप्पा-1 खालील प्रतिदिनी 90 द.ल.लि.क्षमतेच्या उदंचन संचाच्या जागी 113.6 द.ल.लि.प्रतिदिनी क्षमतेचे 6 नग व प्रतिदिनी 45 द.ल.लि. क्षमतेच्या उदंचन संचाच्या जागी प्रतिदिनी 58.6 द.ल.लि.उदंचन संच संलग्न उपकरणासह बदलणे.	14000	---	---	---	---	---	दि.30.09.2012 रोजी काम पूर्ण. लेखा विभागाच्या त्रुटींना उत्तरित करण्यात आले आहे. अंतिम देयक अधिदानीत करणे बाकी. मंजूरीसाठी धारिणी प्रमुख लेखापाल/उपायुक्त (वि.अ.) यांना सादर.
2	55105000000	504900204	5000493501	पांजरापूर येथील जलशुध्दी केंद्रासाठी बाह्य प्रवाही प्रक्रीया संयंत्र बदलणे.	6785	---	885	---	---	---	दि.08.11.2011 रोजी काम पूर्ण. अंतिम देयक अधिदान करणे बाकी. सदर काम पा.पु.प्र. विभागामार्फत सुरु आहे.

अ. क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	01.04.2013 ते 30.06.2013 पर्यंतचा एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2013-14	01.07.2013 ते 30.09.2013 पर्यंतचा एकूण खर्च	01.10.2013 ते 31.12.2013 पर्यंतचा एकूण खर्च	01.01.2014 ते 31.03.2014 या कालावधीतील एकूण खर्च	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	55105000000	504900209	5000493501	ऊर्जेचे परीक्षण व शिफारशीनुसार करावयाच्या कामांसाठी तरतूद ब) शिफारशीनुसार करावयाची कामे	100000	---	2000	---	---	---	दि.16.08.2013 रोजी निविदा उघडण्यात आली व प्रस्ताव उपायुक्त(वि.अ.) यांना सादर.
4	55105000000	504900435	5000493501	पांजरापूर येथील विद्युत उप केंद्रातील सध्या अस्तित्वात असलेल्या 7.5 एम.व्ही.ए.ट्रान्सफॉर्मरच्या जागी दोन 10 मि.व्ही.ए.ट्रान्सफॉर्मर बदलणे.	72653	2530	---	---	---	---	100% काम पूर्ण. अंतिम देयक अधिदानीत केले. लेखा बंद करण्यासाठी प्रस्तावित.
5	55105000000	504900439	5000493501	पांजरापूर येथील तुरटीच्या स्थिरावणी टाक्यांना इपॉक्सी मुलामा देणे.	1800	910	629	---	---	---	दि.30.04.2013 रोजी काम पूर्ण. दक्षता विभागाच्या ना हरकतीसाठी प्रस्ताव सादर. अंतिम देयक अधिदान करणे बाकी.
6	55105000000	504900554	5000493501	पांजरापूर संकुल येथील पारंपारिक दिवे बदलून त्यांच्या जागी ऊर्जा बचत करणारे (एनर्जी एफीशियन्ट) दिवे बसविण्याबाबत.	1050	---	---	---	---	---	काम पूर्ण. अंतिम देयक अधिदानीत केलेले आहे. लेखा बंद करण्याकरिता प्रस्तावित.
7	55105000000	504900558	5000493501	पांजरापूर 100 के.व्ही.विद्युत उपकेंद्रातील स्विचयार्ड मधील चालण्याकरिता रस्ते, केबल ट्रॅच वरची झाकणे यांचे बांधकाम व 2 नं.मेटल पसरविणेबाबत.	10	---	---	---	---	---	काम पूर्ण. अंतिम देयक अधिदानीत केलेले आहे. लेखा बंद करण्याकरिता प्रस्तावित.

अ. क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	01.04.2013 ते 30.06.2013 पर्यंतचा एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2013-14	01.07.2013 ते 30.09.2013 पर्यंतचा एकूण खर्च	01.10.2013 ते 31.12.2013 पर्यंतचा एकूण खर्च	01.01.2014 ते 31.03.2014 या कालावधीतील एकूण खर्च	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	55105000000	504900653	5000493501	पांजरापूर येथील टप्पा क्रमांक 3 च्या फील्डर बेड्सना इपॉक्सी मुलामा देणे.	4505	3133	136	---	---	---	दि.13.02.2013 रोजी काम पूर्ण. अंतिम देयक बाकी. दक्षता विभागाच्या ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी दि.20.06.2013 रोजी पाठविले आहे.
9	55105000000	504900654	5000493501	पांजरापूर येथील टप्पा क्रमांक 2 मधील स्थिरावणी टाक्यांच्या निमुळत्या भागास इपॉक्सीचा मुलामा देणे.	4901	2921	913	---	---	---	दि.25.03.2013 रोजी काम पूर्ण. अंतिम देयक बाकी. दक्षता विभागाच्या ना हरकतीसाठी पाठविले आहे.
10	55105000000	504900655	5000493501	पांजरापूर येथील टप्पा क्रमांक 2 व 3 येथील गाळणी संयंत्र व स्थिरावणी टाक्यांमधील विस्तारित सांध दुरुस्त करणे व पुन्हा भरणे.	2441	1221	488	---	---	---	दि.25.03.2013 रोजी काम पूर्ण. अंतिम देयक बाकी. दक्षता विभागाच्या ना हरकतीसाठी दि.20.06.2013 रोजी पाठविले आहे.
11	55105000000	504900656	5000493501	पांजरापूर येथील उदंचन केंद्रास बाहेरील बाजूने गिलावा देणे व रंगविणे.	5400	4110	600	---	---	---	दि.31.12.2012 रोजी काम पूर्ण. अंतिम देयक बाकी. दक्षता विभागाच्या ना हरकतीसाठी दि.20.06.2013 रोजी सादर.

अ. क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	01.04.2013 ते 30.06.2013 पर्यंतचा एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2013-14	01.07.2013 ते 30.09.2013 पर्यंतचा एकूण खर्च	01.10.2013 ते 31.12.2013 पर्यंतचा एकूण खर्च	01.01.2014 ते 31.03.2014 या कालावधीतील एकूण खर्च	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	55105000000	504900662	5000493501	पांजरापूर येथील 100 कि.वॅट विद्युत उपकेंद्रामधील सध्याच्या रोहित्रास लाईन आणि बसकपलर्स जोडणे.	4625	177	---	---	---	---	दि.28.03.2011 रोजी काम पूर्ण. लेखा बंद करण्याकरिता प्रस्तावित.
13	55105000000	504900665	5000493501	पांजरापूर येथील गाळणी संयंत्रासाठी टप्पा क्रमांक 3 येथील हवेच्या पाईपचा पुरवठा व उभारणी करणेसाठी.	2500	---	---	---	---	---	दि.15.05.2011 रोजी काम पूर्ण. लेखा बंद करण्याकरिता प्रस्तावित.
14	55105000000	504900666	5000493501	पांजरापूर येवई व पिसे येथील हरिनीकरण संयंत्रासाठी एका रुग्णवाहिकेची खरेदी करणे.	1500	647	---	---	---	---	रुग्णवाहिका, टाटा मोटर्सकडून खरेदी करून पांजरापूर गॅरेजच्या रोजी ताब्यात दिली.
15	55105000000	504900667	5000493501	पांजरापूर येथील टप्पा क्रमांक 1 च्या उदंचन केंद्रासाठी सुट्टया भागांची खरेदी करणे.	20000	---	19990	---	---	---	दि.11.12.2012 रोजी मसुदा पत्र जल अभियंता/ प्रमुख लेखापाल(पापुमनि)/ उपायुक्त (वि.अ.) यांना सादर करण्यात आले.
16	55105000000	504900668	5000493501	पांजरापूर येथील टप्पा क्रमांक 2 च्या उदंचन केंद्रासाठी सुट्टया भागांची खरेदी करणे.	11500	11159	---	---	---	---	दि.07.02.2013 रोजी काम पूर्ण. लेखा बंद करण्याकरिता प्रस्तावित.
17	55105000000	504900670	5000493501	पांजरापूर येथील टप्पा क्रमांक 1 येथील ट्रीमर पंपसाठी फीरते ऍसेंब्ली खरेदी करणे.	1900	1772	---	---	---	---	काम पूर्ण. दि.09.08.2012 रोजी पंप ताब्यात मिळाला. अंतिम देयक बाकी.

अ. क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	01.04.2013 ते 30.06.2013 पर्यंतचा एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2013-14	01.07.2013 ते 30.09.2013 पर्यंतचा एकूण खर्च	01.10.2013 ते 31.12.2013 पर्यंतचा एकूण खर्च	01.01.2014 ते 31.03.2014 या कालावधीतील एकूण खर्च	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	55105000000	504900766	5000493501	उदंचन केंद्र पांजरापूर येथे ध्वनी विषयक (एँकॉस्टिक सिस्टीम) यंत्रणेचे संकलन, प्रतिष्ठापन करून कार्यान्वित करणे.	30000	---	1000	---	---	---	अतिरिक्त आयुक्तांच्या आदेशाने सदर काम बंद. आदेश क्र.अतिरिक्त आयुक्त/प्रकल्प/9903 दि.03.06.2013.
19	55105000000	504900767	5000493501	पांजरापूर येथील 100 के.व्ही.विद्युत उपकेंद्रातील सध्याचे 100 के.व्ही. प्रवाह पॅनेलच्या जागी नवीन रिले पॅनेल व कंट्रोल पॅनेल - 3 नग पुरवठा, स्थापना, चाचणी आणि कार्यान्वित करणे.	3700	---	3690	---	---	---	कार्यदेश दि.10.07.2013 रोजी दिला. काम प्रगतीपथावर.
20	55105000000	504900864	5000493501	पांजरापूर येथील 100 के.व्ही.विद्युत उपकेंद्रातील ट्रान्सफॉर्मर विभागात 145 के.व्ही.सिटीजचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी आणि कार्यान्वित करणे.	14100	13259	500	---	---	---	दि.15.02.2013 रोजी काम पूर्ण. अंतिम देयक अधिदानीत केले. लेखा बंद करण्याकरिता प्रस्तावित.
				एकूण:	303370	41839	30831				
				नवीन कामे							
1	55105000000	504900918	500493501	थमो डायनॅमिक मेथडने पांजरापूर येथील 23 उदंचकाच्या चालू अवस्थेतील कार्याचे अवलोकन करण्याकरिता यंत्राचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	30000	---	5000	---	---	---	प्रशासकीय मंजूरीसाठी क्र.अतिआ/प्र/5950 दि.28.02.2013 अन्वये अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) यांना सादर.

अ. क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	01.04.2013 ते 30.06.2013 पर्यंतचा एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2013-14	01.07.2013 ते 30.09.2013 पर्यंतचा एकूण खर्च	01.10.2013 ते 31.12.2013 पर्यंतचा एकूण खर्च	01.01.2014 ते 31.03.2014 या कालावधीतील एकूण खर्च	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	55105000000	504900919	500493501	पांजरापूर पंपींग स्टेशन टप्पा 3 साठी विद्युत ऍक्च्युएटरचा (दातेरी चक्रपेटीसहीत) पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित्त करणे.	4200	---	3000	---	---	---	निविदा दि. 16.08.2013 रोजी उघडण्यात आली. प्रले(पापुमनि)/उप आयुक्त (विअ) /अति. आयुक्त यांना मंजूरीसाठी सादर.
3	55105000000	504900920	500493501	पिसे पांजरापूर येथील 100 कि.व्हो.विद्युत उपकेंद्रातील 8 नग ट्रान्सफॉर्मरसाठी नायट्रोजन इंजेक्शन या अग्नीसंरक्षक उपकरणाचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित्त करणे.	23700	---	23700	---	---	---	स्थायी समितीची दि. 01.08.2013 रोजी मंजूरी मिळाली कार्यादेश देणे बाकी. असेट कोडसाठी धारिणी सादर.
4	55105000000	504900921	500493501	पिसे पांजरापूर व येवई येथील हरिनीकरण संयंत्राकरिता 3 केमिकल संरक्षक सूट खरेदी करणे.	2500	---	2500	---	---	---	दि.12.07.2013 रोजी निविदा उघडण्यात आली आहे.प्रस्ताव मंजूरीसाठी सादर.
5	55105000000	504900922	500493501	पांजरापूर संकुल येथील एल.टी.ऑटोमॅटिक व्होल्टेज कंट्रोलर (चार नग) पुरवठा, स्थापना, चाचणी आणि कार्यान्वित्त करणे.	4800	---	4800	---	---	---	अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) यांच्या आदेशान्वये प्रस्ताव यां.व वि. विभागाच्या तांत्रिक समुपदेशक समितीपुढे सादर.
6	55105000000	504900923	500493501	पांजरापूर येथील प्रशासकीय कार्यालयाकरिता फॅक्स व झेरॉक्स मशीनचा पुरवठा व स्थापना करणे.	300	---	300	202	---	---	कार्यादेश देण्यात आता. दि.12.07.2013 रोजी मशीन प्राप्त झाले. दि.08.07.2013 रोजी अधिदान करण्यात आले.

अ. क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	01.04.2013 ते 30.06.2013 पर्यंतचा एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2013-14	01.07.2013 ते 30.09.2013 पर्यंतचा एकूण खर्च	01.10.2013 ते 31.12.2013 पर्यंतचा एकूण खर्च	01.01.2014 ते 31.03.2014 या कालावधीतील एकूण खर्च	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	55105000000	504900924	500493501	पांजरापूर येथील गाळणी संयंत्राच्या टप्पा क्रमांक 1,2,3 साठी एअर स्कोअर ब्लोअरकरिता स्विचरल केज इंडक्शन मोटरचा पुरवठा , स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	1500	---	1500	---	---	---	दि.12.07.2013 रोजी निविदा उघडण्यात आल्या. पुढील कार्यवाही सुरु आहे.प्रस्ताव प्र.ले.(पापुमनि)/ उप आयुक्त (विअ) यांना सादर.
8	55105000000	504900925	500493501	पांजरापूर संकुलाकरिता वॉटर कुलरचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	700	---	700	---	---	---	मालमत्ता नोंद क्रमांकाकरिता प्र.अ. अर्थसंकल्प यांना सादर. दि. 11.07.2013 रोजी कार्यदेश दिला. पुरवठा व स्थापना पूर्ण अधिदानाबाबत कार्यवाही सुरु.
				एकूण:	67700		41500				

सही/-

उप जल अभियंता (पिसे पांजरापूर संकुल)