

## बृहन्मुंबई महानगरपालिका

उपजल अभियंता (प्रचालने) विभागाच्या भांडवली कामांच्या सद्य स्थितीचा अहवाल  
खात्याचे नांव - जल अभियंता  
अर्थसंकल्पीय वर्ष - 2014 - 15

खाते संकेतांक - 49

रुपये हजारात

| अनु. क्र.        | अर्थसंकल्पिय पुस्तक अ.क्र. | लेखा संकेतांक     | प्रकल्पाचा तपशील (संक्षिप्त वर्णन)   | एकूण कामाचा कालावधी | कामाची रक्कम | अर्थसंकल्पीय तरतूद 2014- 15 | 31.03.2013 पर्यंतचा एकत्रित खर्च | 31.03.2014 पर्यंतचा एकत्रित खर्च | 1.4.14 ते 30.6.14 पर्यंतचा खर्च | 1.4.14 ते 30.9.14 पर्यंतचा खर्च | अभिप्राय  |
|------------------|----------------------------|-------------------|--|---------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|
| 1                | 2                          | 3                 | 4  | 5                   | 6            | 7                           | 8                                | 9                                | 10                              | 11                              | 12  |
| <b>चालू कामे</b> |                            |                   |  |                     |              |                             |                                  |                                  |                                 |                                 |   |
| 1                | 113                        | 504900142 / EEOps | भूकंप प्रतिबंध उपाय योजनानी तानसा विभागातील बांधकामांना बळकटी आणणे. सदर काम प्रमुख अभियंता (पापुप्र) यांच्या अखत्यारित येते.   | 48M                 | 1202989      | 100                         | 965825                           | 200                              | 0                               |                                 | काम पूर्ण झाले आहे. लवादामुळे प्रकरण न्यायालयात आहे.  |
| 2                | 114                        | 504900144/ EEOps  | नगरबाह्य विभागातील विविध भागातील जमीन संपादित करण्याकरिता ठोक तरतूद.   | -                   | 300          | 990                         | 0                                | 4                                | 0                               |                                 | न्यायालयाच्या आदेशानुसार नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद   |
| 3                | 115                        | 504900433/ EECon  | अ)तानसा व मोडकसागर विभागाच्या पाणलोट क्षेत्र विकासाची कामे.  | 60M                 | 52102        | 500                         | 8000                             | 0                                | 0                               |                                 | हे काम वन विभागाकडून करण्यात आले आहे. 5 वर्षांसाठी तरतूद करण्यात आली आहे.(2008-09 ते 2012-13) कालावधी पूर्ण झाला आहे.                                     |
| 4                | 116                        | 504900433/ EEOps  | ब)तानसा,मोडकसागर, भातसा व अप्पर वैतरणा धरण परिसरात बाष्पीकरण करून कृत्रीम पाऊस पाडणे.  | 3M                  | 94727        | 10000                       | 62310                            | 0                                | 0                               |                                 | चालू वर्षाकरिताचे कृत्रीम पाऊस पाडण्यासाठीची निवीदा रद्द करण्यात आलेली आहे. पुन्हा पुढील वर्षात कमी पावसाची स्थिती आल्यास, अर्थसंकल्पीय तरतूद केलेली आहे. |
| 5                | 117                        | 504900536/ EECon  | तरालीपाडा ते गुंदवली नगरबाह्य विभागात संरक्षक दगडी भित बांधणे  | 12M                 | 23400        | 20                          | 12158                            | 8093                             | 0                               |                                 | काम पूर्ण झाले आहे. अंतिम देयक देय करण्यात आले.   |
| 6                | 118                        | 504900539/ EECon  | नगरबाह्य विभागातील तानसा धरणाच्या आतील बाजूच्या भिंतीस इपाॅक्सी मिश्रणाने गिलावा देऊन मजबूत करणे आणि मोडकसागर धरणाच्या भिंतीच्या बाहेरील पृष्ठभागास शेवाळ, बुरशी विरोधक प्रतिबंधात्मक उपाय करणे. | 12M                 | 34000        | 10                          | 29152                            | 5218                             | 0                               |                                 | काम पूर्ण झाले आहे. अंतिम देयक देय करण्यात आले.   |

| अनु. क्र. | अर्थसंकल्पिय पुस्तक अ.क्र. | लेखा संकेतांक           | प्रकल्पाचा तपशील (संक्षिप्त वर्णन)   | एकूण कामाचा कालावधी | कामाची रक्कम | अर्थसंकल्पीय तरतूद 2014- 15 | 31.03.2013 पर्यंतचा एकत्रित खर्च | 31.03.2014 पर्यंतचा एकत्रित खर्च | 1.4.14 ते 30.6.14 पर्यंतचा खर्च | 1.4.14 ते 30.9.14 पर्यंतचा खर्च | अभिप्राय  |
|-----------|----------------------------|-------------------------|--|---------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|
| 1         | 2                          | 3                       | 4  | 5                   | 6            | 7                           | 8                                | 9                                | 10                              | 11                              | 12  |
| 7         | 119                        | 504900633/EEOps         | नगरबाह्य विभागात आग्रोड व्हॉल्व्ह कॉम्प्लेक्स व पोगांव अँकर ब्लॉक येथे 2750मि.मि.व्यासाच्या ऊर्ध्व वैतरणा वाहिनीवर 2400मि.मि.X १६ बार रेटिंग दुहेरी आवरण बी.एफ.व्ही.फ्लॅज अँडजेक्टर्स पुरविणे, उभारणे, चाचणी व कार्यान्वित करणे. | 6M                  | 7313         | 7500                        | 0                                | 0                                | 7313                            |                                 | मालाचा पुरवठा दि. 01.10.14 रोजी प्राप्त झालेला आहे. अंतिम देयकाचे अधिदान दक्षता विभागाच्या "ना हरकत" प्रमाणपत्रानंतर देण्यात येतील.           |
| 8         | 120                        | 504900649/EECon         | नगरबाह्य विभागातील अघई जंक्शन येथे नवीन पूल बांधणे.  | 12M                 | 10000        | 4722                        | 0                                | 3175                             | 7071                            | 4565                            | दि.9.6.2014 रोजी काम पूर्ण झाले.  |
| 9         | 121                        | 504900755/EE(Ops)/EECon | नगरबाह्य विभागातील जलवाहिन्यांजवळील बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या अखत्यारीतील जमिनीचे मोजमापन करून सीमारेषेवर दगड लावून सीमानिश्चिती करणे.   | 6M                  | 6000         | 3300                        | 1674                             | 0                                | 0                               | 399                             | सदर काम खाजगी कंत्राटदारांना देण्याचे ठरविले आहे. पुढील वर्षाकरिता तरतूद करण्यात आलेली आहे.   |
| 10        | 122                        | 504900849/EECon         | नगरबाह्य विभागात जलदाब मोजणी चौकी आणि दक्षिण कशेळी पुलाजवळ पोलीस चौकीजवळ सुरक्षाद्वारे व बॅरिकेडस् उभारणे.   | 12EM                | 20000        | 9469                        | 0                                | 196                              | 0                               |                                 | काम प्रगतीपथावर. 75 टक्के काम पूर्ण झाले. स्थानिक ग्रामस्थांच्या विरोधामुळे कामाच्या प्रगतीत अडथळा.   |
| 12        | 124                        | 504900852/EECon         | नगरबाह्य विभागातील येवई एम.बी.आर.ते कशेळी पूल या विभागातील 2345 मि.मि.व्यासाची मुंबई 2 व 3000 मि.मि.व्यासाची मुंबई - 3 या प्रेषणवाहिन्यांलगत खराब झालेल्या सेवा रस्त्याची दुरुस्ती करणे.   | 12EM                | 108318       | 70000                       | 0                                | 0                                | 0                               |                                 | सदर कामासाठी पुनर्निविदा मागविण्यात आली. मे. देव इंजिनियर्स या ठेकेदारास कार्यादेश देण्यात आला असून काम दि. 01.11.14 पासून सुरु करण्यात येईल. |
| 13        | 125                        | 504900853/EECon         | नगरबाह्य विभागातील माजिवडे ते दक्षिण कशेळी ब्रीज या विभागातील मुंबई-2 व मुंबई-3 प्रेषणवाहिन्यांलगत असलेल्या सेवारस्त्याची पुनर्बांधणी करणे.  | 8EM                 | 44143        | 50000                       | 0                                | 0                                | 0                               |                                 | दि.27.08.14 रोजी कार्यादेश देण्यात आला असून, काम दि. 01.10.14 रोजी सुरु करण्यात येईल.   |
| 14        | 126                        | 504900854/EECon         | नगरबाह्य विभागातील सेवारस्त्या वरील खड्डे व खराब भागाची दुरुस्ती करणे.   | 6EM                 | 20000        | 10097                       | 0                                | 23735                            | 0                               |                                 | दि. 08.02.14 रोजी काम पूर्ण झाले. दक्षता विभागाच्या "ना हरकत" साठी प्रस्ताव दि. 03.07.14 रोजी पाठविण्यात आला आहे.                             |
| 15        | 127                        | 504900856/EECon         | नगरबाह्य विभागातील येवई एम.बी.आर. ते माजिवडे जंक्शन या विभागातील मुंबई 2 व मुंबई 3 या प्रेषणवाहिनीवर डिपिंग व थर्स्ट ब्लॉकची दुरुस्ती करणे.  | 12EM                | 20000        | 13353                       | 0                                | 0                                | 0                               | 8550                            | स्थानिक ग्रामस्थांच्या अडथळ्यामुळे कामाची प्रगती संथ गतीने चालू आहे.  |

| अनु. क्र. | अर्थसंकल्पिय पुस्तक अ.क्र. | लेखा संकेतांक             | प्रकल्पाचा तपशील (संक्षिप्त वर्णन)   | एकूण कामाचा कालावधी | कामाची रक्कम | अर्थसंकल्पिय तरतूद 2014- 15 | 31.03.2013 पर्यंतचा एकत्रित खर्च | 31.03.2014 पर्यंतचा एकत्रित खर्च | 1.4.14 ते 30.6.14 पर्यंतचा खर्च | 1.4.14 ते 30.9.14 पर्यंतचा खर्च | अभिप्राय  |
|-----------|----------------------------|---------------------------|--|---------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|
| 1         | 2                          | 3                         | 4  | 5                   | 6            | 7                           | 8                                | 9                                | 10                              | 11                              | 12  |
| 16        | 128                        | 504900857/EECon           | नगरबाह्य विभागातील तानसा तलावाच्या गेट न.10 जवळ कॉक्रीटची संरक्षक भिंत बांधणे.   | 8EM                 | 14228        | 9229                        | 0                                | 1923                             | 4863                            | 4863                            | 80 टक्के काम पूर्ण झालेले आहे.  |
| 17        | 129                        | 504900858/EECon           | नगरबाह्य विभागातील मोडकसागर येथील मुख्य बंगल्याची दुरुस्ती व नूतनीकरण करणे.  | 6EM                 | 5000         | 100                         | 305                              | 2015                             | 0                               | 0                               | 100 टक्के काम पूर्ण झालेले आहे. अंतिम देयकाचे अधिदान बाकी आहे. दक्षता विभागाचे "ना हरकत" प्रमाणपत्र प्रलंबित आहे. |
| 18        | 130                        | 504900859/EECon           | नगरबाह्य विभागातील तानसा येथील मुख्य बंगल्याची दुरुस्ती व नूतनीकरण करणे.   | 6EM                 | 7069         | 2000                        | 46                               | 2261                             | 0                               | 0                               | 100 टक्के काम पूर्ण झालेले आहे. अंतिम देयकाचे अधिदान बाकी आहे.  |
| 19        | 131                        | 504900860/EEcon           | नगरबाह्य विभागातील तानसा धरणाला बसविण्यात आलेल्या पूर नियंत्रक झडपांच्या खालील बाजूस असलेल्या आधार जोडण्यांची गंजविरोधक लेपन लावून दुरुस्ती करणे.  | 6EM                 | 5286         | 5000                        | 0                                | 0                                | 0                               | 3094                            | दि.11.6.14 रोजी काम पूर्ण झाले.   |
| 20        | 132                        | 504900861/EECon           | नगरबाह्य विभागातील तानसा धरणाच्या खालील बाजूस विसर्ग भागाजवळ सिमेंट कॉक्रीटीकरण करून पाण्याचा विसर्ग मार्ग मजबूत करणे.   | 12EM                | 106000       | 0                           | 0                                | 10                               | 0                               | 0                               | सीडीओ, नाशिक यांच्या सूचनेनुसार हे काम त्वरित करण्याची आवश्यकता नाही.तरी सदर बाब रद्द करण्यात येत आहे.            |
| 21        | 133                        | 504900862/EEOps           | नगरबाह्य विभागातील सहाय्यक अभियंता प्रेषणवाहिनी खात्यांतर्गत उत्कर्षवाहिनीवर मृदू पोलादी संरक्षित आवरणे प्रविणे.   | 6M                  | 7500         | 1554                        | 712                              | 0                                | 0                               | 0                               | स.14.6.2014 रोजी काम पूर्ण झालेले आहे. अंतिम देयकाचे अधिदानाचे काम चालू आहे.                                      |
| 22        | 134                        | 504900863/EECon           | जल अभियंता विभागातील गुंदवली मीटर चौकी ते काल्हेर गेट पर्यंतच्या सेवा रस्त्याची दुरुस्ती करणे.   | 9EM                 | 48649        | 4115                        | 7746                             | 17106                            | 0                               | 0                               | काम पूर्ण झाले आहे. अंतिम देयकाचे अधिदान बाकी आहे.  |
| 23        | 135                        | 504900896/EEOps           | नगरबाह्य विभागातील सहा.अभियंता (कापुरबावडी) विभागात 2750 मि.मी. व्यासाच्या ऊर्ध्व वैतरणा जलवाहिनीच्या पाच्छापर ते चिंचवली पर्यंतच्या आणि 3000मि.मी. व्यासाच्या मध्यवैतरणा जलवाहिनीच्या येवई ते पोगांव पर्यंतच्या जलवाहिनीच्या गंज विरोधक इपॉक्सी रंग देणे. | 12EM                | 27827        | 25500                       | 0                                | 4996                             | 16086                           | 18658                           | काम पूर्ण झालेले आहे व अंतिम देयकाचे अधिदानाची प्रक्रिया चालू आहे.  |
| 24        | 136                        | 504900897/410400000/EEOps | नगरबाह्य विभागातील तानसा, जांबोळी आणि कशेळी विभागातील दुरुस्ती व परिरक्षणाच्या कामासाठी हातवाही ऑटो रिव्हर्स चुंबकीय टॅपिंग /ड्रिलिंग मशीन्स खरेदी करणे.   | 2M                  | 1000         | 0                           | 0                                | 990                              | 0                               |                                 | काम पूर्ण झाले आहे. अंतिम देयक देय करण्यात आले. म्हणून सदर बाब रद्द करण्यात येत आहे.                              |

| अनु. क्र. | अर्थसंकल्पिय पुस्तक अ.क्र. | लेखा संकेतांक             | प्रकल्पाचा तपशील (संक्षिप्त वर्णन)  | एकूण कामाचा कालावधी | कामाची रक्कम | अर्थसंकल्पीय तरतूद 2014- 15 | 31.03.2013 पर्यंतचा एकत्रित खर्च | 31.03.2014 पर्यंतचा एकत्रित खर्च | 1.4.14 ते 30.6.14 पर्यंतचा खर्च | 1.4.14 ते 30.9.14 पर्यंतचा खर्च | अभिप्राय   |
|-----------|----------------------------|---------------------------|---|---------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 1         | 2                          | 3                         | 4   | 5                   | 6            | 7                           | 8                                | 9                                | 10                              | 11                              | 12   |
| 25        | 137                        | 504900898/410400000/EEOps | नगरबाह्य विभागातील तानसा, जांबोळी आणि कशेळी विभागातील जलवाहिन्यांच्या तातडीच्या दुरुस्ती कामासाठी हातवाही हत्यारे म्हणजेच हेवी ड्यूटी हायड्रॉलिक जॅक्स आणि पुलर खरेदी करणे.                                   | 2M                  | 2000         | 0                           | 0                                | 2139                             | 0                               |                                 | काम पूर्ण झाले आहे. अंतिम देयक देय करण्यात आले. म्हणून सदर बाब रद्द करण्यात येत आहे. |
| 26        | 138                        | 504900899/410400000/EEOps | नगरबाह्य विभागासाठी हातवाही हेवी ड्यूटी 25 अश्वशक्ती आणि 2 अश्वशक्ती पाण्याखालील उदंचन संचाचा पुरवठा करणे.  | 3M                  | 1000         | 0                           | 0                                | 996                              | 0                               |                                 | काम पूर्ण झाले आहे. अंतिम देयक देय करण्यात आले. म्हणून सदर बाब रद्द करण्यात येत आहे. |
| 27        | 139                        | 504900900/410400000/EEOps | नगरबाह्य विभागातील सहा.अभि.(प्रेषणवाहिनी) विभागातील मध्यवैतरणा जलवाहिनी आणि 2400मि.मी. व 1800 मि.मी.व्यासाच्या मुंबई 2 आणि 3 ह्या प्रेषणवाहिन्यांवरील एमएसव्ही / बीएफव्हीसाठी अतिरिक्त गिअरपेट्या खरेदी करणे. | 6M                  | 2200         | 0                           | 0                                | 2192                             | 0                               |                                 | काम पूर्ण झाले आहे. अंतिम देयक देय करण्यात आले. म्हणून सदर बाब रद्द करण्यात येत आहे. |
| 28        | 140                        | 504900901/410400000/EEOps | नगरबाह्य विभागातील सहा.अभि.(तानसा) विभागासाठी 40 के.व्ही.ए.क्षमतेचा हातवाही ट्रेलरवर बसविलेल्या जनित्रा संचाचा त्याच्या उपकरणांसहित पुरवठा करणे.  | 3M                  | 1101         | 0                           | 0                                | 651                              | 0                               |                                 | काम पूर्ण झाले आहे. अंतिम देयक देय करण्यात आले. म्हणून सदर बाब रद्द करण्यात येत आहे. |
| 29        | 141                        | 504900902/EEOps           | नगरबाह्य विभागातील धरणांसाठी चार स्वयंचलित हवामान नियंत्रण कक्षांचा पुरवठा, उभारणी, चाचणी व कार्यान्वित करणे.   | 1M                  | 6000         | 1000                        | 0                                | 4960                             | 0                               |                                 | काम पूर्ण झाले आहे. अंतिम देयक देय करण्यात आले. म्हणून सदर बाब रद्द करण्यात येत आहे. |
| 30        | 142                        | 504900903/EEOps           | नगरबाह्य विभागातील मोडकसागर धरणासाठी झिरोमॅटिक इन्क्लिनेशन सेंसरचा पुरवठा, उभारणी, चाचणी व कार्यान्वित करणे.  | 3M                  | 3000         | 2900                        | 0                                | 0                                | 0                               |                                 | धरण सुरक्षा संघटनेच्या सहाय्याने प्रस्ताव बनविण्याचे काम चालू आहे.                   |
| 31        | 143                        | 504900904/EEOps           | नगरबाह्य विभागातील मोडकसागर धरणासाठी आणि इन्टेक टॉवरसाठी लाईटिंग प्रोटेक्शन सिस्टिम पुरविणे.  | 3M                  | 3000         | 1000                        | 0                                | 1999                             | 0                               | 483                             | काम पूर्ण झाले आहे. अंतिम देयक देय करण्यात आले. म्हणून सदर बाब रद्द करण्यात येत आहे. |
| 32        | 144                        | 504900905/EEOps           | नगरबाह्य विभागातील मोडकसागर धरणाच्या स्वयंचलित पूर नियंत्रक द्वार नं.4 व 5 च्या तळातील आवरण बदलणे.  | 1M                  | 2000         | 500                         | 0                                | 1496                             | 0                               | 386                             | काम पूर्ण झाले आहे. अंतिम देयक देय करण्यात आले. म्हणून सदर बाब रद्द करण्यात येत आहे. |
| 33        | 145                        | 504900906/410400000/EEOps | नगरबाह्य विभागातील सहा.अभि.(कापुरबावडी) विभागासाठी हाय व्हॉल्यूम डिस्चार्जिंग पंपसेट डिझेल इंजिनसहित खरेदी करणे.  | 6M                  | 4000         | 0                           | 0                                | 3999                             | 0                               |                                 | काम पूर्ण झाले आहे. अंतिम देयक देय करण्यात आले. म्हणून सदर बाब रद्द करण्यात येत आहे. |

| अनु. क्र. | अर्थसंकल्पिय पुस्तक अ.क्र. | लेखा संकेतांक   | प्रकल्पाचा तपशील (संक्षिप्त वर्णन)   | एकूण कामाचा कालावधी | कामाची रक्कम | अर्थसंकल्पीय तरतूद 2014- 15 | 31.03.2013 पर्यंतचा एकत्रित खर्च | 31.03.2014 पर्यंतचा एकत्रित खर्च | 1.4.14 ते 30.6.14 पर्यंतचा खर्च | 1.4.14 ते 30.9.14 पर्यंतचा खर्च | अभिप्राय   |
|-----------|----------------------------|-----------------|--|---------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 1         | 2                          | 3               | 4  | 5                   | 6            | 7                           | 8                                | 9                                | 10                              | 11                              | 12   |
| 34        | 146                        | 504900907/EEOps | नगरबाह्य विभागातील सहा.अभियंता (कापुरबावडी) विभागात 2750 मि.मी. व्यासाच्या ऊर्ध्व वैतरणा जलवाहिनी, डायव्हर्जन वाहिनी आणि 2400 मि.मी.व्यासाच्या वैतरणा जलवाहिन्यांच्या बाळकुम ते मुलुंडपर्यंतच्या जलवाहिन्यांना गंज विरोध इपाक्सी रंग देणे. | 8EM                 | 37000        | 11000                       | 0                                | 6102                             | 0                               | 10665                           | काम दि. 07.12.14 रोजी पूर्ण करण्यात येणार आहे.                                       |
| 35        | 147                        | 504900908/EEOps | नगरबाह्य विभागातील विविध जलकामांशी निगडित यंत्रणेसाठी ऊर्जा बचत करणा-या विद्युत जोडण्या पुरविणे व बसविणे.  | 2M                  | 1000         | 0                           | 0                                | 815                              | 0                               |                                 | काम पूर्ण झाले आहे. अंतिम देयक देय करण्यात आले. म्हणून सदर बाब रद्द करण्यात येत आहे. |
| 36        | 148                        | 504900909/EECon | नगरबाह्य विभागातील पोलीस चौक्या आणि दाबनियंत्रण चौक्यांसाठी फिरते टॉयलेटस् सेप्टिक टँकसहित पुरविणे.  | 2M                  | 5000         | 4500                        | 0                                | 0                                | 0                               |                                 | दि.23.5.14 रोजी कंत्राटदारांना स्विकृतीपत्र दिले.                                    |
| 37        | 149                        | 504900910/EECon | नगरबाह्य विभागातील येवई एमबीआर ते कशेळी पूल या विभागातील मुंबई 2 व मुंबई 3 या प्रेषणवाहिनीलगत खराब झालेल्या सेवारस्त्यांची दुरुस्ती करणे. फेज 2 - पिपपळास डिपिंग ते येवई एमबीआर.   | 12EM                | 110199       | 70000                       | 0                                | 0                                | 0                               |                                 | दि.20.6.14 रोजी निविदा समितीची सभा झाली व मसुदापत्राचे काम चालू आहे.                 |
| 38        | 150                        | 504900911/EECon | नगरबाह्य विभागातील आगारोड व्हॉल्व्ह कॉम्प्लेक्स ते अघई गांव जंक्शनपर्यंत जलवाहिन्यांलगत खराब झालेल्या सेवा रस्त्यांची दुरुस्ती करणे.   | 15 EM               | 117968       | 80000                       | 0                                | 0                                | 0                               |                                 | मसुदापत्र वरिष्ठांच्या मंजूरीसाठी सादर.  |
| 39        | 151                        | 504900912/EECon | नगरबाह्य विभागातील कापुरबावडी प्रशासकीय इमारतीची बाहेरून व आतील बाजूची रंगरंगोटी व स्थापत्य विषयक कामे करणे.   | 6EM                 | 3000         | 997                         | 0                                | 431                              | 0                               |                                 | काम प्रगतीपथावर आहे. 80 टक्के काम पूर्ण झालेले आहे.                                  |
| 40        | 152                        | 504900913/EEOps | नगरबाह्य विभागातील मोडकसागर बीपीटी येथे मोडकसागर जलाशयातील पाणी तानसा जलाशयात सोडण्यासाठी जलवाहिनी व तत्संबंधी इतर सोयी करणे.  | 6EM                 | 4000         | 100                         | 0                                | 2041                             | 0                               |                                 | काम पूर्ण झाले आहे. अंतिम देयक देय करण्यात आले. म्हणून सदर बाब रद्द करण्यात येत आहे. |
| 41        | 153                        | 504900914/EECon | नगरबाह्य विभागातील महापालिकेच्या जमिनीचे संरक्षण करण्यासाठी विविध ठिकाणी संरक्षक भित्त / काटेरी तारेचे कुंपण घालणे.  | 8EM                 | 250000       | 15000                       | 0                                | 3706                             | 0                               | 3713                            | काम प्रगतीपथावर आहे. 25 टक्के काम पूर्ण झालेले आहे.                                  |
| 42        | 154                        | 504900915/EECon | नगरबाह्य विभागातील बाळकुम येथे असणा-या महापालिका कर्मचारी वसाहतीची दुरुस्ती करणे.  | 6EM                 | 8000         | 10000                       | 0                                | 0                                | 0                               |                                 | बांधकामाचा लेखापरिक्षण अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर निविदा प्रक्रिया चालू करण्यात येईल.  |

| अनु. क्र. | अर्थसंकल्पिय पुस्तक अ.क्र. | लेखा संकेतांक   | प्रकल्पाचा तपशील (संक्षिप्त वर्णन)  | एकूण कामाचा कालावधी | कामाची रक्कम   | अर्थसंकल्पिय तरतूद 2014- 15 | 31.03.2013 पर्यंतचा एकत्रित खर्च | 31.03.2014 पर्यंतचा एकत्रित खर्च | 1.4.14 ते 30.6.14 पर्यंतचा खर्च | 1.4.14 ते 30.9.14 पर्यंतचा खर्च | अभिप्राय   |
|-----------|----------------------------|-----------------|---|---------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 1         | 2                          | 3               | 4   | 5                   | 6              | 7                           | 8                                | 9                                | 10                              | 11                              | 12   |
| 43        | 155                        | 504900916/EECon | नगरबाह्य विभागातील मोडकसागर येथील नवीन इनटेक टॉवरजवळ पोहोच रस्ता, संरक्षक भिंत आणि प्रचालन व परिरक्षणासाठी पायाभूत सुविधांची बांधणी करणे.   | 12EM                | 200000         | 40000                       | 0                                | 9985                             | 12109                           | 4657                            | काम प्रगतीपथावर आहे. 40 टक्के काम पूर्ण झालेले आहे.  |
| 44        | 156                        | 504900917/EEOps | नगरबाह्य विभागातील सहाय्यक अभियंता (तामोसा) विभागातील तानसा व मोडकसागर धरणांसाठी किलोस्कर मेक पॅनेलसहित पंप मोटर्सचा पुरवठा, उभारणी, चाचणी व कार्यान्वित करणे.  | 3M                  | 3000           | 10                          | 0                                | 2585                             | 0                               |                                 | काम पूर्ण झाले आहे. अंतिम देयक देय करण्यात आले.  |
|           |                            |                 | <b>एकूण चालू कामे (प्रचालने)</b>  |                     | <b>2669179</b> | <b>464566</b>               | <b>1087928</b>                   | <b>114019</b>                    | <b>47442</b>                    | <b>60033</b>                    |  |
|           |                            |                 | <b>नवीन कामे</b>  |                     |                |                             |                                  |                                  |                                 |                                 |  |
| 1         | 157                        | 504900533/EECon | तानसा पहाणी बंगल्याजवळ संरक्षण भिंत बांधणे.   | 12 EM               | 700            | 700                         | 0                                | 0                                | 0                               | 0                               | काम पूर्ण झाले आहे. लेखा संकेतांक क्र.504900533 चे अंतिम देयक देय करण्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे.                                      |
| 2         | 158                        | 504900651/EECon | नगरबाह्य विभागातील विविध ठिकाणी विद्यमान उघडया गटारांची दुरुस्ती करणे व नवीन उघडया गटारांची बांधणी करणे. अ)मोडकसागर वसाहत ब)तानसा वसाहत क)सेवामार्गालगत   | 12 EM               | 600            | 600                         | 0                                | 0                                | 0                               | 468                             | काम बंद करण्यात आहे. लेखा संकेतांक क्र.504900533 चे अंतिम देयक देय करण्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे.                                     |
| 3         | 159                        | 504900745/EEOps | नगरबाह्य विभागातील कशेळी व जांबोळी विभागात 2400 मिमी व्यासाच्या वैतरणा वाहिनीच्या आणि 2750 मिमी व्यासाच्या उर्ध्व वैतरणा वाहिनीच्या संवेदनशील ठिकाणांचे रिंग गर्डर सपोर्ट्स व स्ट्रुल्स मजबुतीकरण करणे. | 3 M                 | 1088           | 1088                        | 0                                | 0                                | 0                               | 688                             | काम पूर्ण झालेले आहे व अंतिम देयकाचेही अधिदान झालेले आहे.  |
| 4         | 160                        | 504900850/EEOps | नगरबाह्य विभागातील कापूरबावडी विभागात जलवाहिन्यांच्या परिरक्षण व प्रचालनाच्या कामासाठी जलवाहिन्यांवर पादचारी पूल बांधणे.  | 4 M                 | 1000           | 1000                        | 0                                | 0                                | 0                               | 626                             | काम प्रगतीपथावर आहे. दि.30.11.13 रोजी काम पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. लेखा संकेतांक क्र. 504900850 चे देयक आगामी वर्षात देय करण्यात येईल. |

| अनु. क्र. | अर्थसंकल्पिय पुस्तक अ.क्र. | लेखा संकेतांक   | प्रकल्पाचा तपशील (संक्षिप्त वर्णन)   | एकूण कामाचा कालावधी | कामाची रक्कम | अर्थसंकल्पीय तरतूद 2014- 15 | 31.03.2013 पर्यंतचा एकत्रित खर्च | 31.03.2014 पर्यंतचा एकत्रित खर्च | 1.4.14 ते 30.6.14 पर्यंतचा खर्च | 1.4.14 ते 30.9.14 पर्यंतचा खर्च | अभिप्राय  |
|-----------|----------------------------|-----------------|--|---------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|
| 1         | 2                          | 3               | 4  | 5                   | 6            | 7                           | 8                                | 9                                | 10                              | 11                              | 12  |
|           |                            | EEOps           | नगरबाह्य विभागातील मध्य वैतरणा धरणाच्या कार्यालय व कंट्रोल रुमसाठी फर्निचर खरेदी करणे.   |                     | 0            | 0                           | 0                                | 0                                | 0                               | 0                               |   |
| 5         | 161                        | 410700102       | अ)कपाटे  | 2 M                 | 375          | 375                         | 0                                | 0                                | 0                               | 0                               | प्रस्तावाचे काम चालू आहे.   |
| 6         | 162                        | 410700103       | ब)खुर्च्या   | 2 M                 | 375          | 375                         | 0                                | 0                                | 0                               | 0                               | प्रस्तावाचे काम चालू आहे.   |
| 7         | 163                        | 410700104       | क)टेबले  | 2 M                 | 375          | 375                         | 0                                | 0                                | 0                               | 0                               | प्रस्तावाचे काम चालू आहे.   |
| 8         | 164                        | 410700199       | ड)इतर फर्निचर्स व फिक्सचर्स  | 2 M                 | 375          | 375                         | 0                                | 0                                | 0                               | 0                               | प्रस्तावाचे काम चालू आहे.   |
|           |                            | EEOps           | नगरबाह्य विभागासाठी संगणक, मुद्रणयंत्र व स्कॅनरची खरेदी करणे.  |                     | 0            | 0                           | 0                                | 0                                | 0                               | 0                               |   |
| 9         | 165                        | 410600200       | अ)संगणक मुद्रणयंत्र व अनुषंगित सामुग्री  | 2 M                 | 5500         | 5500                        | 0                                | 0                                | 0                               | 0                               | प्रस्ताव मान्यतेसाठी पुढील कार्यवाहीसाठी सादर केलेला आहे.   |
| 10        | 166                        | 410400034       | ब)स्कॅनर   | 2 M                 | 200          | 200                         | 0                                | 0                                | 0                               | 0                               | प्रस्ताव मान्यतेसाठी पुढील कार्यवाहीसाठी सादर केलेला आहे.   |
| 11        | 167                        | 504900969/EEOps | नगरबाह्य विभागातील तानसा,जांबोळी कशेळी येथील विविध ठिकाणच्या मध्य व क्रॉस जोडणीवरील उभारण्यात आलेल्या स्लुईस व्हॉल्व्हचे गिअर बॉक्स बदली करणे.             | 3 M                 | 7007         | 3000                        | 0                                | 0                                | 0                               | 0                               | स्थायी समितीची मंजूरी घेऊन दि. 12.09.14 रोजी स्वीकृती पत्र कंत्राटदाराला देण्यात आलेले आहे. संप प्रणालीच्या पूर्ततेनंतर कार्यादेश देण्यात येईल. |
| 12        | 168                        | 504900970/EEOps | नगरबाह्य विभागातील तानसा ते मुलुंड नालादरम्यान 1800 मिमी व्यासाच्या तानसा (पूर्व व पश्चिम) वाहिनीचे मजबुतीकरण करून गंजप्रतिरोधक इपॉक्सी रंगकाम करणे.       | 24 EM               | 300000       | 10000                       | 0                                | 0                                | 0                               | 0                               | दि. 31.10.14 रोजी निविदा समितीची बैठक घेण्यात येणार आहे.  |
| 13        | 169                        | 504900971/EEOps | नगरबाह्य विभागातील दक्षिण कशेळी पूल,पादचारी फ्लाट आणि वैतरणा व उर्ध्व वैतरणा वाहिनीच्या पोगाव ते बाळकुम दरम्यान वाहिनीला गंजप्रतिरोधक इपॉक्सी रंगकाम करणे. | 12 EM               | 50000        | 10000                       | 0                                | 0                                | 0                               | 0                               | दि. 23.09.14 रोजी निविदा मागविल्या आहेत.  |

| अनु. क्र. | अर्थसंकल्पिय पुस्तक अ.क्र. | लेखा संकेतांक   | प्रकल्पाचा तपशील (संक्षिप्त वर्णन)   | एकूण कामाचा कालावधी | कामाची रक्कम | अर्थसंकल्पीय तरतूद 2014- 15 | 31.03.2013 पर्यंतचा एकत्रित खर्च | 31.03.2014 पर्यंतचा एकत्रित खर्च | 1.4.14 ते 30.6.14 पर्यंतचा खर्च | 1.4.14 ते 30.9.14 पर्यंतचा खर्च | अभिप्राय   |
|-----------|----------------------------|-----------------|--|---------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 1         | 2                          | 3               | 4  | 5                   | 6            | 7                           | 8                                | 9                                | 10                              | 11                              | 12   |
| 14        | 170                        | 504900972/EEOps | नगरबाह्य विभागात जलवाहिन्या/प्रेषणवाहिन्यांवरील मध्य व क्रॉस जोडणीवर उभारण्यात आलेल्या नियंत्रण झडपांना संरक्षक जाळ्या बसवणे.            | 4 M                 | 9000         | 9000                        | 0                                | 0                                | 0                               | 0                               | निविदा दि. 23.09.14 रोजी उघडण्यात आली. प्रस्ताव सक्षम अधिका-यांच्या मंजूरीसाठी सादर केलेला आहे.      |
|           |                            |                 | अ)तानसा विभाग  |                     |              |                             |                                  |                                  |                                 |                                 |  |
|           |                            |                 | ब)कापूरबावडी विभाग   |                     |              |                             |                                  |                                  |                                 |                                 |  |
|           |                            |                 | क)प्रेषण विभाग   |                     |              |                             |                                  |                                  |                                 |                                 |  |
| 15        | 171                        | 504900973/EEOps | नगरबाह्य विभागातील तानसा व कापूरबावडी विभागातील वैतरणा व उर्ध्व वैतरणा वाहिन्यांवरील खराब झालेले व गंजलेले सुटे भाग बदलणे                | 3 M                 | 5000         | 5000                        | 0                                | 0                                | 0                               | 0                               | अंदाजपत्रक व मसुदा निविदा बनविण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे.  |
| 16        | 172                        | 504900974/EEOps | नगरबाह्य विभागातील मध्य वैतरणा धरणावर गस्त घालण्यासाठी सुरक्षारक्षक व पोलिसांसाठी प्रकाशझोत,विद्युत भोंगा इ.सहित निरीक्षण मनोरा उभारणे.  | 2 M                 | 3000         | 3000                        | 0                                | 0                                | 0                               | 0                               | दि. 01.08.14 रोजी निविदा उघडण्यात आली व प्रस्ताव सक्षम अधिका-यांच्या मंजूरीसाठी सादर केलेला आहे.     |
| 17        | 173                        | 504900975/EEOps | नगरबाह्य विभागातील मध्य वैतरणा धरण येथे हातवाही पोलिस/संरक्षक चौक्या पुरविणे   | 2 M                 | 2000         | 2000                        | 0                                | 0                                | 0                               | 0                               | कार्यादेश देण्याची प्रक्रीया चालू आहे. P.O is in process.  |
| 18        | 174                        | 504900976/EEOps | नगरबाह्य विभागात नागरी सुविधा केंद्र, अक्वा बिलिंग व सॅप सिस्टिमसाठी मध्यवर्ती संगणक कक्ष बांधणे   | 3 M                 | 2500         | 2500                        | 0                                | 0                                | 0                               | 0                               | अंदाजपत्रक व मसुदा निविदा बनविण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे.  |
| 19        | 175                        | 504900977/EEOps | नगरबाह्य विभागातील वाहिन्यांची गळती,अचानक वाहिनी फुटणे आणि तत्सम कामासाठी हत्यारे व यंत्रसामग्रीसहित आपत्कालिन दुरुस्ती व्हेन खरेदी करणे | 3 M                 | 2000         | 2000                        | 0                                | 0                                | 0                               | 0                               | दि. 23.09.2014 रोजी निविदा उघडण्यात आल्या व प्रस्ताव सक्षम अधिका-यांच्या मंजूरीसाठी सादर केलेला आहे. |



| अनु. क्र. | अर्थसंकल्पिय पुस्तक अ.क्र. | लेखा संकेतांक   | प्रकल्पाचा तपशील (संक्षिप्त वर्णन)   | एकूण कामाचा कालावधी | कामाची रक्कम | अर्थसंकल्पीय तरतूद 2014- 15 | 31.03.2013 पर्यंतचा एकत्रित खर्च | 31.03.2014 पर्यंतचा एकत्रित खर्च | 1.4.14 ते 30.6.14 पर्यंतचा खर्च | 1.4.14 ते 30.9.14 पर्यंतचा खर्च | अभिप्राय  |
|-----------|----------------------------|-----------------|--|---------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|
| 1         | 2                          | 3               | 4  | 5                   | 6            | 7                           | 8                                | 9                                | 10                              | 11                              | 12  |
| 20        | 176                        | 504900978/EEOps | नगरबाह्य विभागातील मोडकसागर धरणाच्या परिरक्षणासाठी प्रतिबंधक उपाययोजनेसाठी हायड्रॉलिक पंप, ड्रील मशीन,ग्राईडर व हत्यारे यासहित बहुपयोगी हायड्रॉलिक पॉवर पॅक संच खरेदी करणे | 2 M                 | 1500         | 1500                        | 0                                | 0                                | 0                               | 0                               | दि. 23.09.14 रोजी कार्यदेश देण्यात आलेला आहे.                                       |
| 21        | 177                        | 504900979/EEOps | नगरबाह्य विभागातील मोडकसागर व कापूरबावडी विभागांसाठी हातवाही हेवी ड्युटी सांधणी ट्रान्सफॉर्मर संच खरेदी करणे.  | 2 M                 | 426          | 450                         | 0                                | 0                                | 0                               | 0                               | दि. 22.09.14 रोजी कार्यदेश देण्यात आलेला आहे.                                       |
| 22        | 178                        | 504900980/EEOps | नगरबाह्य विभागातील जलवाहिन्या व प्रेषणवाहिन्यांमधून जाणा-या पाण्यातील क्लोरीनचे प्रमाण वाढविण्यासाठी पोर्टेबल 10 कि.ग्रॅ./ तास क्षमतेचे इलेक्ट्रो क्लोरिनेशन संच पुरविणे.  | 4 M                 | 13000        | 13000                       | 0                                | 0                                | 0                               | 0                               | वरिष्ठ अधिका-यांच्या निर्णयानुसार सदर बाब रद्द करण्यात येत आहे.                     |
| 23        | 179                        | 504900981/EECon | नगरबाह्य विभागातील महानगरपालिकेच्या जमिनी/आवाराचे संरक्षण करण्यासाठी विविध ठिकाणी संरक्षक भिंत बांधणे  | 12 EM               | 20000        | 1000                        | 0                                | 0                                | 0                               | 0                               | अंदाजपत्रक व मसुदा निविदा बनविण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे.                           |
| 24        | 180                        | 504900982/EECon | नगरबाह्य विभागातील खंबाळे गावाजवळील जलवाहिन्यांवर नवीन पुलाचे बांधकाम करणे   | 12 EM               | 10000        | 5000                        | 0                                | 0                                | 0                               | 0                               | सल्लागाराची नेमणूक करण्यात आली आहे.आणि अंदाजपत्रक, मसुदा निविदा यांचे काम चालू आहे. |
| 25        | 181                        | 504900983/EEOps | नगरबाह्य विभागातील तानसा व मोडकसागर धरणाजवळील पहाणी बंगल्याची अंतर्गत सजावट व फर्निचरची कामे   |                     | 2000         | 2000                        | 0                                | 0                                | 0                               | 0                               | अंदाजपत्रक व मसुदा निविदा बनविण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे.                           |
| 26        | 182                        | 504900984/EECon | नगरबाह्य विभागातील तानसा धरणाजवळील मोडकसागर बंगल्याची दुरुस्ती व नूतनीकरण  |                     | 1000         | 1000                        | 0                                | 0                                | 0                               | 0                               | अंदाजपत्रक व मसुदा निविदा बनविण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे.                           |

| अनु. क्र. | अर्थसंकल्पिय पुस्तक अ.क्र. | लेखा संकेतांक   | प्रकल्पाचा तपशील (संक्षिप्त वर्णन)   | एकूण कामाचा कालावधी | कामाची रक्कम  | अर्थसंकल्पीय तरतूद 2014- 15 | 31.03.2013 पर्यंतचा एकत्रित खर्च | 31.03.2014 पर्यंतचा एकत्रित खर्च | 1.4.14 ते 30.6.14 पर्यंतचा खर्च | 1.4.14 ते 30.9.14 पर्यंतचा खर्च | अभिप्राय  |
|-----------|----------------------------|-----------------|--|---------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|
| 1         | 2                          | 3               | 4  | 5                   | 6             | 7                           | 8                                | 9                                | 10                              | 11                              | 12  |
| 27        | 183                        | 504900985/EECon | उप जल अभियंता (प्रचालने) यांच अधिपत्याखालील जल अभियंता खात्याच्या स्वावर मालमत्ता(कर्मचारी वसाहती, कार्यालयीन इमारती व भांडारे) यांचे संरचनात्मक लेखापरीक्षण व इतर संलग्न बांधकामे | 12EM                | 1500          | 1500                        | 0                                | 0                                | 0                               | 126                             | उप जल अभियंता(प्रचालने) विभागातील मालमत्तांचे बांधकाम रचना लेखा परिक्षण चालू आहे. |
|           |                            |                 | <b>एकूण नवीन कामे (प्रचालने)</b>   |                     | <b>439021</b> | <b>81038</b>                | 0                                | 0                                | 0                               | <b>1908</b>                     |   |

लेखा अधिकारी 51 जे

संदर्भ जअ/2395/एसआर दि. 07.10.2014

पडताळणीसाठी रवाना.

सही/- 11.11.14  
कार्यकारी अभियंता (बांधकामे)

सही/- 11.11.14  
कार्यकारी अभियंता (प्रचालने)

सही/- 11.11.14  
उप जल अभियंता (प्रचालने)