

बृहन्मुंबई महानगरपालिका
जल अभियंता (नगरबाह्य विभाग)

Fund Code : 40

Functionary Code : 49

Name of Functionary : HYDRAULIC ENGINEER

"पब्लिक डिसक्लोजर लॉ"

कार्यालयाचे नांव - उप जल अभियंता (पिसे पांजरापूर संकुल)

माहे जुलै 2015 ते सप्टेंबर 2015 या कालावधीतील भांडवली कामांचा त्रैमासिक अहवाल

(Rs.in thousand)

अ. क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	अर्थसंक ल्पीय तरतूद 2015-16	जून 2015 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.15 to 30.06.15)	सप्टेंबर 2015 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.07.2015 to 30.09.2015)	डिसेंबर 2015 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.10.2015 to 31.12.2015)	मार्च 2016 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.01.2016 to 31.03.2016)	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				चालू कामे							
352	55105000000	410400000	5000493501	पांजरापूर 100 कि.व्हो.विद्युत उपकेंद्रासाठी पॅलेट ट्रॉली खरेदी करणे.	96	--	--	--	--	--	काम पूर्ण, अंतिम देयक अधिदानीत.
353	55105000000	504900204	1000493501	पांजरापूर येथील जलशुध्दी केंद्रासाठी बाह्य प्रवाही प्रक्रीया संयंत्र बदलणे.	6785	1171	--	--	--	--	सदर काम पा.पु.प्र. विभागामार्फत सुरु आहे.
354	55105000000	504900184	5000493501	पांजरापूर उदंचन केंद्रातील टप्पा-1 खालील प्रतिदिनी 90 द.ल.लि.क्षमतेच्या उदंचन संचाच्या जागी 113.6 द.ल.लि.प्रतिदिनी क्षमतेचे 6 नग व प्रतिदिनी 45 द.ल.लि. क्षमतेच्या उदंचन संचाच्या जागी प्रतिदिनी 58.6 द.ल.लि.उदंचन संच संलग्न उपकरणासह बदलणे.	3400	--	--	--	--	--	काम पूर्ण, अंतिम देयक अधिदानीत.
355	55105000000	504900667	1000493501	पांजरापूर येथील टप्पा क्रमांक 1 च्या उदंचन केंद्रासाठी सुट्टया भागांची खरेदी करणे.	20000	--	--	--	--	--	काम पूर्ण, अंतिम देयक अधिदानीत.
356	55105000000	504900986	5000493501	पांजरापूर येथील गाळणी संयंत्र टप्पा-2 येथे स्क्रू टाईप कॉम्प्रेसर व त्याच्या सुट्टया भागांसह पुरवठा, स्थापना व कार्यान्वित करणे.	1503	--	--	--	--	--	काम पूर्ण, अंतिम देयक अधिदानीत.

अ. क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	अर्थसंक ल्पीय तरतूद 2015-16	जून 2015 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.15 to 30.06.15)	सप्टेंबर 2015 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.07.2015 to 30.09.2015)	डिसेंबर 2015 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.10.2015 to 31.12.2015)	मार्च 2016 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.01.2016 to 31.03.2016)	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
357	55105000000	504900987	5000493501	पांजरापूर येथील टप्पा-1च्या गाळणी संयंत्राच्या 200 एम.एस.व्यासाच्या पिंच व्हॉल्व्हचा (न्युमॅटिकली प्रचलित)चा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	6150	897	--	--	--	--	काम पूर्ण, अंतिम देयक अधिदानीत.
358	55105000000	504900988	5000493501	पांजरापूर येथील टप्पा क्र.2च्या गाळणी संयंत्राचे वॉश वॉटर आऊटलेटचे पेनस्टॉक गेट तसेच न्युमॅटिक ऍक्च्युएटर आणि सेंटलिंग वॉटर इनलेटने न्युमॅटिक ऍक्च्युएटर बदली करणे.	26500	17000	--	--	--	--	कार्यादेश देण्यात आला आहे. आराखडा मंजूर होण्यासापेक्ष, काम प्रगतीपथावर
359	55105000000	504900989	5000493501	येवई हरिनीकरण संयंत्र येथील 3.3 कि.व्हो., 400 स्क्वे.मि.मी. X 3 कोअर केबल व इतर साहित्य बदली करणे.	3800	1200	1196	--	--	--	पुरवठा झालेला आहे. काम प्रगतीपथावर
360	55105000000	504900990	5000493501	येवई हरिनीकरण संयंत्र येथे बुस्टर पंप मोटर युनिट यांची स्थापना करून उभारणी, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	5000	10	--	--	--	--	काम पूर्ण, अंतिम देयक अधिदानीत.
361	55105000000	504900991	5000493501	पांजरापूर येथील स्थिरावणी टाक्या परिरक्षण विभागासाठी स्कू टाईप एअर कॉम्प्रेसर 2 नग यांचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	2050	--	--	--	--	--	काम पूर्ण, अंतिम देयक अधिदानीत.
362	55105000000	504900992	5000493501	पांजरापूर येथील स्थिरावणी टाक्या टप्पा क्र.3 च्या खालील स्क्रब स्कॅपर यंत्रणेचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	15600	6300	5666	--	--	--	काम पूर्ण, अंतिम देयक अधिदानीत.
363	55105000000	504900993	5000493501	पांजरापूर येथील रासायनिक प्रयोग शाळेसाठी बॅच टॉप टर्बिडीटी मीटरचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	520	--	--	--	--	--	काम पूर्ण, अंतिम देयक अधिदानीत.

अ. क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	अर्थसंक ल्पीय तरतूद 2015-16	जून 2015 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.15 to 30.06.15)	सप्टेंबर 2015 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.07.2015 to 30.09.2015)	डिसेंबर 2015 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.10.2015 to 31.12.2015)	मार्च 2016 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.01.2016 to 31.03.2016)	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13 364	55105000000	504900994	5000493501	पांजरापूर येथील रासायनिक प्रयोग शाळेसाठी क्लोरिनेशन ऍनालायझर (डीपीडीचा वापर करून)चा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	105	--	--	--	--	--	काम पूर्ण, अंतिम देयक अधिदानीत.
14 365	55105000000	504900995	5000493501	पांजरापूर उदंचन केंद्रातील टप्पा क्र.1 साठी 730 मि.मी.व्यासाचे बटर फ्लाय व्हॉल्क (5 नग) व 500 मि.मी. व्यासाच्या बटर फ्लाय व्हॉल्क (1 नग) चा पुरवठा, चाचणी, स्थापना व कार्यान्वित करणे.	7700	7200	7183	--	--	--	काम पूर्ण, अंतिम देयक अधिदानीत.
15 366	55105000000	504900996	5000493501	पांजरापूर येथील उदंचन केंद्रासाठी थर्मल इमॅजिंग कॅमेराची खरेदी करणे.	415	405	--	--	--	--	पुरवठा अजून झालेला नाही.
16 367	55105000000	504900997	5000493501	पांजरापूर उदंचन केंद्रातील मोटर प्रोटेक्शन रिले बदली करणे.	1176	1166	1165	--	--	--	काम पूर्ण, अंतिम देयक अधिदानीत.
17 368	55105000000	504900998	5000493501	पांजरापूर उदंचन केंद्रातील एम.ओ.सी.बी.चे वी.सी.बी.द्वारे रिट्रोफीटींग करणे.	30436	25000	--	--	--	--	अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) यांचेकडे मंजूरीसाठी सादर.
18 369	55105000000	504900999	5000493501	पांजरापूर येथील 100 कि.व्हो. विद्युत उपकेंद्रातील 145 कि.व्हो. क्षमतेचे सी.व्ही.टी. (2 नग) यांचा पुरवठा, चाचणी, स्थापना व कार्यान्वित करणे.	1000	990	--	--	--	--	कार्यादेश देण्यात आला आहे. पुरवठा झालेला आहे. काम प्रगतीपथावर
19 370	55105000000	504901000	5000493501	पांजरापूर येथील स्थिरावणी टाक्या टप्पा क्र.1 येथे सी.पी.व्ही.सी.पाईप व इतर सुटे भाग यांचा पुरवठा करणे व घट्ट बसविणे.	2848	2800	1827	--	--	--	काम पूर्ण झाले, अंतिम देयक अधिदानीत.

अ. क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2015-16	जून 2015 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.15 to 30.06.15)	सप्टेंबर 2015 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.07.2015 to 30.09.2015)	डिसेंबर 2015 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.10.2015 to 31.12.2015)	मार्च 2016 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.01.2016 to 31.03.2016)	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20 371	55105000000	504901001	5000493501	पांजरापूर येथील 100 कि.व्हो.विद्युत उपकेंद्रातील 7.5 एम.व्ही.ए.क्षमतेचा रोहीत्र बदलणे.	8682	8672	--	--	--	--	कार्यादेश देण्यात आला आहे.
21 372	55105000000	504901002	5000493501	पांजरापूर विद्युत उपकेंद्रात 100 कि.व्हो.पोटेन्शियल ट्रान्सफॉर्मर ची पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	3189	3179	--	--	--	--	कार्यादेश देण्यात आला आहे. पुरवठा झालेला आहे. काम पूर्ण
22 373	55105000000	504901003	5000493501	आग्रा रोड येथील वसाहतीत 100 के.व्ही.ए.चा ऑक्सीलरी रोहित्राचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	286	-	--	--	--	--	काम पूर्ण, अंतिम देयक अधिदानीत.
23 374	55105000000	504901005	5000493501	पांजरापूर येथील स्थिरावणी टाक्यांकरिता हेड्रॉलिकली चालणारा सब मर्सिबल पंपसेट आवश्यक हेड्रॉलिक पॉवर पॅक व होजेससह पुरवठा करणे.	300	-	--	--	--	--	काम पूर्ण, अंतिम देयक अधिदानीत.
24 375	55105000000	504901006	5000493501	येवई येथील क्लोरिन संयंत्राचा क्लोरिनेटरसह इजेक्टर बदली करणे.	17500	10000	--	4927	--	--	काम पाणी पुरवठा प्रकल्प खात्याकडे सुपूर्द करण्यात आले आहे.
25 376	55105000000	504901007	5000493501	पांजरापूर उदंचन केंद्रास परिरक्षण मुक्त अर्थिगचा पुरवठा करणे.	1400	-	--	--	--	--	काम पूर्ण, अंतिम देयक अधिदानीत.
26 377	55105000000	504901008	5000493501	पांजरापूर येथील उदंचन केंद्रास 750 मि.मी.व्यासाच्या व 900 मि.मी.व्यासाच्या नॉन रिटर्न व्हॉल्व्हा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	6000	5900	--	--	--	--	अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) यांचेकडे मंजूरीसाठी सादर.
27 378	55105000000	504901009	5000493501	पांजरापूर येथील टप्पा-3 येथील गेज व्हेसलसाठी मॅगनेटिक लेव्हल इंडिकेटरचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	122	--	--	--	--	--	काम पूर्ण, अंतिम देयक अधिदानीत.

अ. क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2015-16	जून 2015 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.15 to 30.06.15)	सप्टेंबर 2015 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.07.2015 to 30.09.2015)	डिसेंबर 2015 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.10.2015 to 31.12.2015)	मार्च 2016 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.01.2016 to 31.03.2016)	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28 379	55105000000	504901010	5000493501	पांजरापूर येथील उदंचन केंद्र टप्पा-3 येथे स्क्रू आकाराचा एअर कॉम्प्रेसरचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	1100	1090	925	--	--	--	काम पूर्ण.
29 380	55105000000	504901011	5000493501	येवई येथील महासंतुलन जलाशयाची दुरुस्ती करणे.	120000	15000	--	--	--	--	आयसोलेशनकरिता प्रलंबित
30 381	55105000000	504901012	5000493501	उप जल अभियंता(पि.पां.सं.)यांच्या अधिपत्याखालील जल अभियंता खात्याच्या स्थावर मालमत्ता (कर्मचारी वसाहती, कार्यालयीन इमारती व भांडारे) यांचे संरचनात्मक लेखा परीक्षण व इतर संलग्न बांधकामे.	4000	2000	1302	--	--	--	काम पूर्ण. अंतिम देयक अधिदानित
31 382	55105000000	504901013	5000493501	पांजरापूर येथील गाळणी संयंत्र टप्पा-1 च्या वॉश वॉटर पंप क्र.1 व 2 चा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	6169	6159	--	--	--	--	पुरवठा झालेला आहे. काम प्रगतीपथावर आहे.
				नवीन कामे							
1 383	55105000000	504901091	5000493501	येवई हरिनीकरण संयंत्र येथील उर्वरित बूस्टर पंप मोटर युनिट बदली करणे.	5000	5000	--	--	--	--	अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) यांचेकडे मंजूरीसाठी सादर.
2 384	55105000000	504901092	5000493501	स्थिरावणी केंद्र, टप्पा-3, पांजरापूर येथे स्क्रू टार्प एअर कॉम्प्रेसरचा उपकरणांसहित पुरवठा, स्थापना व कार्यान्वित करणे.	475	475	--	414	--	--	काम पूर्ण. अंतिम देयक अधिदानित
3 385	55105000000	504901093	5000493501	स्थिरावणी टाक्या, टप्पा-1, पांजरापूर येथे 6 नग डिस्लजिंग व्हॉल्व्ह न्युमॅटिक ऑपरेशन पॅनल याचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	600	600	--	--	--	--	काम प्रगतीपथावर आहे.

अ. क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2015-16	जून 2015 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.15 to 30.06.15)	सप्टेंबर 2015 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.07.2015 to 30.09.2015)	डिसेंबर 2015 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.10.2015 to 31.12.2015)	मार्च 2016 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.01.2016 to 31.03.2016)	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
386	55105000000	504901094	5000493501	स्थिरावणी टाक्या, टप्पा-3, पांजरापूर येथील स्थिरावणी टाक्या नं.6ए, 5ए व 5बी साठी बॉटम रलज स्क्रेपर सिरटीम एकत्रितपणे असलेल्या 2 वेगळ्या युनिटचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	47000	5000	--	--	--	--	स्थायी समितीस मंजूरीसाठी सादर.
387	55105000000	504901095	5000493501	उदंचन केंद्र टप्पा-3, पांजरापूर करिता डिलिव्हरी साईडवर 900 मि.मी. व्यासाचा सवशन स्लुईस व्हॉल्व्ह आणि 900 मि.मी.व्यासाचा स्लुईस गार्ड व्हॉल्व्हचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	3500	3500	--	--	--	--	अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) यांचेकडे मंजूरीसाठी सादर.
388	55105000000	504901096	5000493501	उदंचन केंद्र, पांजरापूर, टप्पा-1, ट्रीमर पंपाकरिता 500 मि.मी. व्यासाचा एन.आर.व्ही.चा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	1000	1000	--	981	--	--	काम प्रगतीपथावर आहे.
389	55105000000	504901097	5000493501	स्थिरावणी संयंत्र टप्पा-1, पांजरापूर येथे 04 नग स्थिरावणी टाक्यांकरिता आवश्यक उपकरणांसहित सी.पी.व्ही.सी.पाईप लाईन पुरविणे, टाकणे व घट्ट बसविणे.	5000	5000	--	--	--	--	अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) यांचेकडे मंजूरीसाठी सादर.
390	55105000000	504901098	5000493501	पिसे येथे प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम करणे.	1000	500	--	--	--	--	सादर काम पा.पु.प्र. विभागामार्फत सुरु आहे.

सही/-
कार्यकारी अभियंता(स्थापत्य)पिसे पांजरापूर

सही/-
उप जल अभियंता (पिसे पांजरापूर संकुल)