

बृहन्मुंबई महानगरपालिका

उपजल अभियंता (प्रचालने) विभागाच्या भांडवली कामांच्या सद्य स्थितीचा अहवाल
खात्याचे नांव - जल अभियंता
अर्थसंकल्पीय वर्ष - 2012 - 13

खाते संकेतांक - 49

रुपये हजारात

| अनु.क्र. | लेखा संकेतांक | कॉस्ट सेंटर संकेतांक | प्रकल्पाचा तपशील (संक्षिप्त वर्णन) | एकूण कामाचा कालावधी | कामाची रक्कम | अर्थसंकल्पीय तरतूद 2012 - 13 | 31.03.2012 पर्यंतचा एकत्रित खर्च | 01.04.2012 पासून 30.09.2012 पर्यंतचा खर्च (2012-13) | 01.10.2012 पासून 31.12.2012 पर्यंतचा खर्च (2012-13) | कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती (%) | कामाची अपेक्षित आर्थिक प्रगती (%) |
|----------|---------------|----------------------|---|---------------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|---|---|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | चालू कामे | | | | | | | | |
| 142 | 504900142 | 1000493601 | भूकंप प्रतिबंध उपाय योजनांती तानसा विभागातील बांधकामांना बळकटी आणणे. सदर काम प्रमुख अभियंता(पापुप्र) यांच्या अखत्यारित येते. | 48M | 1202989 | 3000 | 2686 | 0 | 93 | 100% | 100% |
| 143 | 504900144 | 5000490000 | नगरबाह्य विभागातील विविध भागातील जमीन संपादित करण्याकरिता ठोक तरतूद. | - | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 144 | 504900148 | 5000490000 | जल अभियंता खात्यातील नगरबाह्य विभागात गुंदवली भागातील दोन मुख्य तानसा जलवाहिन्यांचे पुर्वसन आणि 2750मि.मि.व्यासाची जलवाहिनी गिलाव्यासहित पुरविणे व टाकणे व त्या अन्तर्गत कामे (लांबी 4 कि.मी.) | 24M | 312637 | 0 | 246969 | 0 | 0 | 100% | 90% |
| 145 | 504900159 | 5000490000 | नगरबाह्य विभागातील पाच्छापूर येथे विद्यमान पूल तोडून नवीन आर.सी.सी. पुलाचे बांधकाम करणे. | 12M | 10989 | 0 | 8881 | 0 | 0 | 100% | 100% |
| 146 | 504900427 | 5000490000 | नगरबाह्य विभागातील सहा.अभि.जलकामे (प्र.वा.) उपविभागातील ऊर्ध्वगामी व प्रेषणवाहिन्यांना गंज विरोधक इपॉक्सी रंग पुरविणे. (अ)पिसे पांजरापूर दरम्यान मुंबई I,II,III मृदू पोलादी ऊर्ध्वगामी वाहिनी. | 12M | 21520 | 0 | 19889 | 0 | 0 | 100% | 90% |
| 147 | 504900433 | 5000490000 | अ)तानसा व मोडकसागर विभागाच्या पाणलोट क्षेत्र विकासाची कामे. | 60M | 52102 | 2000 | 8000 | 0 | 0 | 20% | 20% |
| 148 | 504900433 | 5000490000 | ब)तानसा,मोडकसागर, भातसा व अप्पर वैतरणा धरण परिसरात बाष्पीकरण करून कृत्रीम पाऊस पाडणे. | 3M | 94727 | 100 | 62310 | 0 | 0 | 100% | 100% |
| 149 | 504900434 | 5000490000 | नगरबाह्य विभागात स.अ.जलकामे(कापुरबावडी) यांच्याकरिता 1200मि.मि.व्यासाच्या प्लंजर झडप (1 नग) सट्या भागांसहित खरेदी करणे | 6M | 116200 | 0 | 113879 | 0 | 0 | 100% | 100% |
| 150 | 504900532 | 5000490000 | नगरबाह्य विभागातील रस्त्यावरील खड्डे व खराब भागाची दुरुस्ती करणे. | 24M | 46000 | 9372 | 35086 | 0 | 0 | 100% | 90% |
| 151 | 504900533 | 5000490000 | तानसा पाहणी बंगल्याजवळ संरक्षण भिंत बांधणे. | 12M | 13100 | 2436 | 9962 | 0 | 0 | 100% | 90% |

| अनु.क्र. | लेखा संकेतांक | कॉस्ट सेंटर संकेतांक | प्रकल्पाचा तपशील (संक्षिप्त वर्णन) | एकूण कामाचा कालावधी | कामाची रक्कम | अर्थसंकल्पीय तरतूद 2012 - 13 | 31.03.2012 पर्यंतचा एकत्रित खर्च | 01.04.2012 पासून 30.09.2012 पर्यंतचा खर्च (2012-13) | 01.10.2012 पासून 31.12.2012 पर्यंतचा खर्च (2012-13) | कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती (%) | कामाची अपेक्षित आर्थिक प्रगती (%) |
|----------|---------------|----------------------|---|---------------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|---|---|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 152 | 504900534 | 5000490000 | कशेळी बाळकुम विभागातील बाळकुम कार्यालयाच्या वरील बाजूच्या 108 इंच व्यासाच्या डायव्हर्जन आणि ऊर्ध्व वैतरणा मुख्य वाहिन्यांना सिमेंट कॉक्रीटचे आच्छादन करणे. | 12M | 14300 | 1500 | 5787 | 0 | 0 | 100% | 45% |
| 153 | 504900535 | 5000490000 | बाळकुम ते कोलशेत सेवा रस्त्याची पुनर्बांधणी करणे. | 12M | 24000 | 0 | 19751 | 0 | 0 | 100% | 100% |
| 154 | 504900536 | 5000490000 | तरालीपाडा ते गुंदवली नगरबाह्य विभागात संरक्षक दगडी भित बांधणे | 12M | 23400 | 10000 | 2168 | 3626 | 3156 | 60% | 50% |
| 155 | 504900538 | 5000490000 | नगरबाह्य विभागातील तानसा व मोडकसागर येथील बंगले व उद्याने यांचे वास्तुविषयक विकास व सौंदर्यीकरण करणे. | 36M | 49400 | 5000 | 0 | 1451 | 0 | -- | -- |
| 156 | 504900539 | 5000490000 | नगरबाह्य विभागातील तानसा धरणाच्या आतील बाजूच्या भिंतीस इपॉक्सी मिश्रणाने गिलावा देऊन मजबूत करणे आणि मोडकसागर धरणाच्या भिंतीच्या बाहेरील पृष्ठभागास शेवाळ, बुरशी विरोधक प्रतिबंधात्मक उपाय करणे. | 12M | 34000 | 20000 | 7294 | 19098 | 0 | 80% | 70% |
| 157 | 504900541 | 5000490000 | नगरबाह्य विभागातील सहाय्यक अभियंता, जलकामे (कापुरबावडी) यांच्या अखत्यारीत पाच्छापूरपासून येवई पर्यंत 2400 मि.मि.व्यासाच्या वैतरणा जलवाहिनीस गंज प्रतिरोधक इपॉक्सी रंगकाम करणे. | 6M | 31934 | 5600 | 19998 | 0 | 5599 | 100% | 95% |
| 158 | 504900628 | 5000490000 | नगरबाह्य विभागातील सहाय्यक अभियंता (कापुरबावडी) यांच्या अखत्यारीतील 1800मि.मि.तानसा मुख्य व 2400मि.मि.वैतरणा मुख्य आणि 2750मि.मि.अप्पर वैतरणा मुख्य जलवाहिन्यांच्या खालील पृष्ठभागास मूदू पोचणी मने करणे. | 6M | 5181.9 | 1000 | 3996 | 0 | 507 | 90% | 90% |
| 159 | 504900630 | 5000490000 | नगरबाह्य विभागातील सहाय्यक अभियंता कापुरबावडी यांच्या जांबोळी विभागात 2750मि.मि.व्यासाची ऊर्ध्व वैतरणा व 2400मि.मि. व्यासाची वैतरणा मुख्य जलवाहिनी यांना गंजविरोधक इपॉक्सी रंग देणे. | 6M | 23761.4 | 14000 | 14997 | 0 | 7729 | 100% | 65% |

| अनु.क्र. | लेखा संकेतांक | कॉस्ट सेंटर संकेतांक | प्रकल्पाचा तपशील (संक्षिप्त वर्णन) | एकूण कामाचा कालावधी | कामाची रक्कम | अर्थसंकल्पीय तरतूद 2012 - 13 | 31.03.2012 पर्यंतचा एकत्रित खर्च | 01.04.2012 पासून 30.09.2012 पर्यंतचा खर्च (2012-13) | 01.10.2012 पासून 31.12.2012 पर्यंतचा खर्च (2012-13) | कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती (%) | कामाची अपेक्षित आर्थिक प्रगती (%) |
|----------|---------------|----------------------|---|---------------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|---|---|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 160 | 504900633 | 5000490000 | नगरबाह्य विभागात आग्रोड व्हॉल्व्ह कॉम्प्लेक्स व पोगांव अंकर ब्लॉक येथे 2750मि.मि.व्यासाच्या ऊर्ध्व वैतरणा वाहिनीवर 2400मि.मि.X १६ बार रेटिंग दुहेरी आवरण बी.एफ.व्ही.फ्लॅज अँड जेक्टर्स पुरविणे, उभारणे, चाचणी व कार्यान्वित करणे. | 6M | 18000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 161 | 504900635 | 5000490000 | नगरबाह्य विभागात जलवाहिन्यांवर उभारलेल्या बटरफ्लाय व्हॉल्व्ह, स्लुईस व्हॉल्व्ह यांची दुरुस्ती व पुनर्कार्यान्वित करणेबाबत म्हणजे डिस्क सील, खराब गिअर्स, केस, स्टडस् इत्यादी बदलण्याबाबत | 3M | 8000 | 7000 | 882 | 0 | 0 | 10% | 10% |
| 162 | 504900636 | 5000490000 | नगरबाह्य विभागात जलवाहिन्या, ट्रीटमेंट प्लँटस् यावरील अतिक्रमण हटवून, कुंपण घालून व सुरक्षा व्यवस्था पुरवून मुंबई महानगरपालिकेच्या जमिनी संरक्षण करणेबाबत | 24M | 200000 | 0 | 25434 | 0 | 0 | 100% | 100% |
| 163 | 504900637 | 5000490000 | नगरबाह्य विभागात मोडकसागर, तानसा व कापुरबावडी येथे सोलर हीटिंग व लाईटिंग सिस्टिम पुरविणेबाबत. | 3M | 729 | 0 | 708 | 0 | 0 | 100% | 100% |
| 164 | 504900639 | 5000490000 | नगरबाह्य विभागातील तानसा, मोडकसागर धरण येथे माफनिटर, सेन्सर व कंट्रोल केबलसहित डिजिटल टाईप हवामान मोजणी यंत्रासामग्रीचा पुरवठा, उभारणी, चाचणी व कार्यान्वित करणे | 1M | 989 | 0 | 989 | 0 | 0 | 100% | 100% |
| 165 | 504900644 | 5000490000 | नगरबाह्य विभागातील तानसा विभाग येथे 120 इंच व्यासाचा वैतरणा व ऊर्ध्व वैतरणा वाहिनीवर वायु ब्रांच ते अघई व 0/4 पर्यंत गंजप्रतिरोधक रंग देणे. | 12M | 31061 | 5600 | 19998 | 0 | 0 | 90% | 40% |
| 166 | 504900647 | 5000490000 | नगरबाह्य विभागातील ट्रान्समिशन मेन्सवरील एअर व्हॉल्व्हस्, स्कॉअर व्हॉल्व्हस् आणि बी.एफ.व्ही. यांना मुदू पोलादी संरक्षक आच्छादने पुरविणे | 3M | 1000 | 0 | 659 | 0 | 0 | 100% | 100% |
| 167 | 504900648 | 5000490000 | नगरबाह्य विभागातील जलवाहिन्यांच्या मध्ये विविध स्थानांवर क्रॉसजोडण्या देण्यासाठी एकत्रित तरतूद करणेबाबत. | 4M | 3500 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 168 | 504900649 | 5000490000 | नगरबाह्य विभागातील अघई जंक्शन येथे नवीन पुल बांधणे. | 12M | 10000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 169 | 504900651 | 5000490000 | नगरबाह्य विभागातील विविध ठिकाणी विद्यमान उपलब्ध गटारांची दुरुस्ती करणे व नवीन उपलब्ध गटारांची बांधणी करणे. | 12M | 20000 | 2500 | 4383 | 0 | 0 | 70% | 40% |
| | | | अ)मोडकसागर वसाहत | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| अनु.क्र. | लेखा संकेतांक | कॉस्ट सेंटर संकेतांक | प्रकल्पाचा तपशील (संक्षिप्त वर्णन) | एकूण कामाचा कालावधी | कामाची रक्कम | अर्थसंकल्पीय तरतूद 2012 - 13 | 31.03.2012 पर्यंतचा एकत्रित खर्च | 01.04.2012 पासून 30.09.2012 पर्यंतचा खर्च (2012-13) | 01.10.2012 पासून 31.12.2012 पर्यंतचा खर्च (2012-13) | कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती (%) | कामाची अपेक्षित आर्थिक प्रगती (%) |
|----------|---------------|----------------------|--|---------------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|---|---|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | ब)तानसा वसाहत | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | क)सेवा मार्गालगत | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 170 | 504900652 | 5000490000 | तानसा व मोडकसागर विभागात विद्यमान असलेल्या मो-यांची दुरुस्ती करणे. | 12M | 20000 | 500 | 4709 | 0 | 0 | 90% | 70% |
| 171 | 504900745 | 5000490000 | नगरबाह्य विभागातील कशेली व जांबोळी विभागातील 2400मि.मि. व्यासाच्या वैतरणा वाहिनीच्या आणि 2750मि.मि.व्यासाच्या ऊर्ध्व वैतरणा वाहिनीच्या संवेदनशील ठिकाणाचे रिंग गर्डर सपोर्ट्स व स्ट्रुल्सचे गजद्वीकरण करणे. | 3M | 11000 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 172 | 504900746 | 5000490000 | नगरबाह्य विभागातील कशेली व जांबोळी विभागातील तानसा व वैतरणा वाहिन्यांना पोलादी पत्र्याचा मुलामा इपॉक्सी मॉर्टर / मुलामा देऊन गंजलेल्या व खराब झालेल्या तळाच्या पृष्ठभागातील संवेदनशील ठिकाणी गजद्वीकरण करणे. | 4M | 10505.87 | 3500 | 5820 | 0 | 2614 | 85% | 56% |
| 173 | 410400000 | 5000490000 | नगरबाह्य विभागातील कशेली व जांबोळी विभागांकरिता 2 नग हातवाही ट्रेलरवर बसविलेले डीझेलजनरेटर सेट उपकरणांसहित खरेदी करणे. | 2M | 2631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |
| 174 | 410700203 | 5000490000 | नगरबाह्य विभागातील आग्रारोड झडप संकुलाकरिता 40 के.व्ही.ए.क्षमतेचा व कापुरबावडी, जलकामे या विभागाकरिता 100 के.व्ही.ए.क्षमतेचा डीझेल जनरेटर संचाचा पुरवठा, उभारणी व कार्यान्वित करणे. | 1M | 1494 | 2700 | 1790 | 0 | 1494 | 100% | 100% |
| 175 | 410400000 | 5000490000 | नगरबाह्य विभागातील सहाय्यक अभियंता (कापुरबावडी) विभागाकरिता 20 अश्वशक्ती क्षमतेचे सबमर्सिबल पंप केवल व होजेस सहित खरेदी करणे. | 2M | 891 | 0 | 4124 | 0 | 0 | 100% | 100% |
| 176 | 504900750 | 5000490000 | नगरबाह्य विभागातील सहाय्यक अभियंता, कापुरबावडी विभागाकरिता तातडीच्या गळतीच्या साधनांच्या व उपकरणांचा पुरवठा करणे. | 3M | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 100% | 100% |
| 177 | 410509901 | 5000490000 | नगरबाह्य विभागातील तानसा व मोडकसागर येथे गस्त घालण्यासाठी 6 माणसे मावतील एवढी फायबर ग्लासची स्पीड बोट इंजिनसह प्रविणे. | 2M | 850 | 0 | 850 | 0 | 0 | 100% | 100% |

| अनु.क्र. | लेखा संकेतांक | कॉस्ट सेंटर संकेतांक | प्रकल्पाचा तपशील (संक्षिप्त वर्णन) | एकूण कामाचा कालावधी | कामाची रक्कम | अर्थसंकल्पीय तरतूद 2012 - 13 | 31.03.2012 पर्यंतचा एकत्रित खर्च | 01.04.2012 पासून 30.09.2012 पर्यंतचा खर्च (2012-13) | 01.10.2012 पासून 31.12.2012 पर्यंतचा खर्च (2012-13) | कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती (%) | कामाची अपेक्षित आर्थिक प्रगती (%) |
|----------|---------------|----------------------|---|---------------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|---|---|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 188 | 504900422 | 5000490000 | नगरबाह्य विभागातील सहा.अभि. जलकामे (कापुरबावडी) यांच्या अखत्यारीतील कशेळी व जांबोळी विभागात महत्वाच्या ठिकाणी तानसा व वितरणा मुख्य जलवाहिन्यांच्या खालील पृष्ठ भागास मृदू पोलादी पत्रे बसविणे. ब)पोगांव ते तराळी दरम्यान 2500 मि.मि. व्यासाच्या वितरणा मुख्य जलवाहिन्या. | 4M | 250 | 250 | 0 | 246 | 0 | 100% | 100% |
| 189 | 410700203 | 5000490000 | नगरबाह्य विभागातील कापुरबावडी विभागात 5 के.व्ही.ए. क्षमतेचे 4 डिझेल जनरेटर परविणे. | 2M | 986 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | 504900848 | 5000490000 | नगरबाह्य विभागातील कापुरबावडी विभागात ऑनलाइन जलशुध्दीकरण प्रकल्प परविणे. | 3M | 1593 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | 504900849 | 5000490000 | नगरबाह्य विभागात जलदाब मोजणी चौकी आणि दक्षिण कशेळी पुलाजवळ पोलीस चौकीजवळ सुरक्षाद्वारे व बॅरिकेडस् उभारणे. | 12EM | 20000 | 20000 | | | | | |
| 192 | 504900850 | 5000490000 | नगरबाह्य विभागातील कापुरबावडी विभागात जलवाहिन्यांचे परिरक्षण व प्रचालनाच्या कामासाठी जलवाहिन्यांवर पूल बांधणे. | 3M | 3468 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | 504900851 | 5000490000 | नगरबाह्य विभागातील तानसा व मोडकसाग विभागात धरणांच्या पूरनियंत्रण दरवाजांना व तत्सम बांधकामांना गंजप्रतिरोधक रंग लावणे. | 3M | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | 410700203 | 5000490000 | नगरबाह्य विभागातील तानसा विभागासाठी हातवाही ट्रेलर वेल्डिंग जनरेटर सेटची खरेदी करणे. | 2M | 1494 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | 504900852 | 5000490000 | नगरबाह्य विभागातील येवई एम.बी.आर.ते कशेळी पूल या विभागातील 2345 मि.मि.व्यासाची मुंबई 2 व 3000 मि.मि.व्यासाची मुंबई - 3 या प्रेषणवाहिन्यांलगत खराब झालेल्या सेवा रस्त्याची दुरुस्ती करणे | 12EM | 108318 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | 504900853 | 5000490000 | नगरबाह्य विभागातील माजिवडे ते दक्षिण कशेळी ब्रीज या विभागातील मुंबई-2 व मुंबई-3 प्रेषणवाहिन्यांलगत असलेल्या सेवारस्त्याची पुनर्बांधणी करणे | 8EM | 44143 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | 504900854 | 5000490000 | नगरबाह्य विभागातील सेवारस्त्या वरील खडे व खराब भागाची दुरुस्ती करणे. | 6EM | 20000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| अनु.क्र. | लेखा संकेतांक | कॉस्ट सेंटर संकेतांक | प्रकल्पाचा तपशील (संक्षिप्त वर्णन) | एकूण कामाचा कालावधी | कामाची रक्कम | अर्थसंकल्पीय तरतूद 2012 - 13 | 31.03.2012 पर्यंतचा एकत्रित खर्च | 01.04.2012 पासून 30.09.2012 पर्यंतचा खर्च (2012-13) | 01.10.2012 पासून 31.12.2012 पर्यंतचा खर्च (2012-13) | कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती (%) | कामाची अपेक्षित आर्थिक प्रगती (%) |
|----------|---------------|----------------------|---|---------------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|---|---|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 198 | 504900855 | 5000490000 | नगरबाह्य विभागातील मोडकसागर धरणाच्या विसर्गमार्गाच्या जवळ कालवा तयार करणे व धरणाच्या खालील बाजूची तत्सम दुरुस्तीची कामे करणे. | 8EM | 20000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | 504900856 | 5000490000 | नगरबाह्य विभागातील येवई एम.बी.आर. ते माजिवडे जंक्शन या विभागातील मुंबई 2 व मुंबई 3 या प्रेषणवाहिनीवर डिपिंग व थर्स्ट ब्लॉकची दुरुस्ती करणे. | 12EM | 20000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 504900857 | 5000490000 | नगरबाह्य विभागातील तानसा तलावाच्या गेट न.10 जवळ काँक्रीटची संरक्षक भिंत बांधणे. | 8EM | 14228 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 504900858 | 5000490000 | नगरबाह्य विभागातील मोडकसागर येथील मुख्य बंगल्याची दुरुस्ती व नूतनीकरण करणे. | 6EM | 5000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | 504900859 | 5000490000 | नगरबाह्य विभागातील तानसा येथील मुख्य बंगल्याची दुरुस्ती व नूतनीकरण करणे. | 6EM | 7069 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | 504900860 | 5000490000 | नगरबाह्य विभागातील तानसा धरणाला बसविण्यात आलेल्या पूर नियंत्रक झडपांच्या खालील बाजूस असलेल्या आधार जोडण्यांची गंजविरोधक लेपन लावून दुरुस्ती करणे. | 6EM | 5286 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | 504900861 | 5000490000 | नगरबाह्य विभागातील तानसा धरणाच्या खालील बाजूस विसर्ग भागाजवळ सिमेंट काँक्रीटीकरण करून पाण्याचा विसर्ग मार्ग मजबूत करणे. | 12EM | 106000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 504900862 | 5000490000 | नगरबाह्य विभागातील सहाय्यक अभियंता प्रेषणवाहिनी खात्यांतर्गत उत्कर्षवाहिनीवर मूदू पोलादी संरक्षित आवरणे परविणे. | 6M | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | 504900863 | 5000490000 | जल अभियंता विभागातील गुंदवली मीटर चौकी ते काल्हेंर गेट पर्यंतच्या सेवा रस्त्याची दुरुस्ती करणे. | 9EM | 48649 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 218450 | 0 | 246 | 0 | | |

सही/-
उप जल अभियंता (प्रचालने)