

बृहन्मुंबई महानगरपालिका
जल अभियंता (नगरबाह्य विभाग)

Fund Code : 40

Functionary Code : 49

Name of Functionary : HYDRAULIC ENGINEER

"पब्लिक डिसक्लोजर लॉ"

कार्यालयाचे नांव - उप जल अभियंता(पिसे पांजरापूर संकुल)

माहे ऑक्टोबर 2014 ते डिसेंबर 2014 या कालावधीतील भांडवली कामांचा त्रैमासिक अहवाल

(Rs.in thousand)

अ.क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	01.04.2013 ते 30.06.2014 पर्यंतचा एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2014-15	01.07.2014 ते 30.09.2014 पर्यंतचा एकूण खर्च	01.10.2014 ते 31.12.2014 पर्यंतचा एकूण खर्च	01.01.2015 ते 31.03.2015 या कालावधीतील एकूण खर्च	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				चालू कामे							
1	55105000000	504900204	1000493501	पांजरापूर येथील जलशुध्दी केंद्रासाठी बाह्य प्रवाही प्रक्रीया संयंत्र बदलणे.	6785	0	1421	--	--	--	दि.08.11.2011 रोजी काम पूर्ण. अंतिम देयक अधिदान करणे बाकी. सदर काम पा.पु.प्र. विभागामार्फत सुरु आहे.
2	55105000000	504900209	1000493501	ऊर्जेचे परीक्षण व शिफारशीनुसार करावयाच्या कामांसाठी तरतूद ब) शिफारशीनुसार करावयाची कामे	100000	1580	400	--	--	--	दि.30.04.2013 रोजी काम पूर्ण. अंतिम देयक अधिदानीत केले. लेखा बंद करण्यासाठी प्रस्तावित.
3	55105000000	504900439	1000493501	पांजरापूर येथील तुरटीच्या स्थिरावणी टाक्यांना इपॉक्सी मुलामा देणे.	1761	433	--	--	--	--	दि.13.02.2013 रोजी काम पूर्ण. अंतिम देयक अधिदानीत केले. लेखा बंद करण्यासाठी प्रस्तावित.
4	55105000000	504900653	1000493501	पांजरापूर येथील टप्पा क्रमांक 3 च्या फील्टर बेड्सना इपॉक्सी मुलामा देणे.	4505	115	--	--	--	--	दि.30.04.2013 रोजी काम पूर्ण. लेखा बंद करण्यासाठी प्रस्तावित.
5	55105000000	504900654	1000493501	पांजरापूर येथील टप्पा क्रमांक 2 मधील स्थिरावणी टाक्यांच्या निमुळत्या भागास इपॉक्सीचा मुलामा देणे.	4401	899	--	--	--	--	दि.25.03.2013 रोजी काम पूर्ण. अंतिम देयक अधिदानीत केले. लेखा बंद करण्यासाठी प्रस्तावित.

अ.क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	01.04.2013 ते 30.06.2014 पर्यंतचा एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2014-15	01.07.2014 ते 30.09.2014 पर्यंतचा एकूण खर्च	01.10.2014 ते 31.12.2014 पर्यंतचा एकूण खर्च	01.01.2015 ते 31.03.2015 या कालावधीतील एकूण खर्च	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	55105000000	504900655	1000493501	पांजरापूर येथील टप्पा क्रमांक 2 व 3 येथील गाळणी संयंत्र व स्थिरावणी टाक्यांमधील विस्तारित सांध दुरुस्त करणे व पुन्हा भरणे.	2438	397	--	--	--	--	दि.25.03.2013 रोजी काम पूर्ण. अंतिम देयक अधिदानीत केले. लेखा बंद करण्यासाठी प्रस्तावित.
7	55105000000	504900656	1000493501	पांजरापूर येथील उदंचन केंद्रास बाहेरील बाजूने गिलावा देणे व रंगविणे.	5400	438	--	--	--	--	दि.31.12.2012 रोजी काम पूर्ण. अंतिम देयक अधिदानीत केले. लेखा बंद करण्यासाठी प्रस्तावित.
8	55105000000	504900667	1000493501	पांजरापूर येथील टप्पा क्रमांक 1 च्या उदंचन केंद्रासाठी सुट्टया भागांची खरेदी करणे.	20000	18589	19000	--	--	--	पुरवठा प्राप्त झाला आहे. अधिदानासाठी दक्षता विभागाची ना हरकत प्राप्त होणे बाकी.
9	55105000000	504900767	1000493501	पांजरापूर येथील 100 के.व्ही.विद्युत उपकेंद्रातील सध्याचे 100 के.व्ही. प्रवाह पॅनेलच्या जागी नवीन रिले पॅनेल व कंट्रोल पॅनेल - 3 नग पुरवठा, स्थापना, चाचणी आणि कार्यान्वित करणे.	3690	3619	71	--	--	--	दि.17.12.2013 रोजी काम पूर्ण झालेले आहे. अंतिम देयक अधिदानीत केले. लेखा बंद करण्यासाठी प्रस्तावित.
10	55105000000	504900864	1000493501	पांजरापूर येथील 100 के.व्ही.विद्युत उपकेंद्रातील ट्रान्सफॉर्मर विभागात 145 के.व्ही.सिटीजचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी आणि कार्यान्वित करणे.	13759	432	--	--	--	--	दि.15.02.2013 रोजी काम पूर्ण. अंतिम देयक अधिदानीत केले. लेखा बंद करण्याकरिता प्रस्तावित.

अ.क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	01.04.2013 ते 30.06.2014 पर्यंतचा एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2014-15	01.07.2014 ते 30.09.2014 पर्यंतचा एकूण खर्च	01.10.2014 ते 31.12.2014 पर्यंतचा एकूण खर्च	01.01.2015 ते 31.03.2015 या कालावधीतील एकूण खर्च	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	55105000000	504900918 (410400000)	5000493501	थर्मो डायनॅमिक मेशडने पांजरापूर येथील 23 उदंचकाच्या चालू अवस्थेतील कार्याचे अवलोकन करण्याकरिता यंत्राचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	300000	--	--	--	--	--	अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) यांच्या निर्देशानुसार हे काम रद्द करण्यात आले. लेखा बंद करण्याकरिता प्रस्तावित.
12	55105000000	504900919	5000493501	पांजरापूर पंपींग स्टेशन टप्पा 3 साठी विद्युत ऍक्च्युएटरचा (दातेरी चक्रपेटीसहीत) पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	3555	3553	15	--	--	--	दि.25.03.2014 रोजी काम पूर्ण, देयक अधिदान केले. लेखा बंद करण्याकरिता प्रस्तावित.
13	55105000000	504900920	5000493501	पिसे पांजरापूर येथील 100 कि.व्हो.विद्युत उपकेंद्रातील 8 नग ट्रान्सफॉर्मरसाठी नायट्रोजन इंजेक्शन या अग्नीसंरक्षक उपकरणाचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	23700	23246	500	--	--	--	दि.05.03.2014 रोजी काम पूर्ण, देयक अधिदान केले. लेखा बंद करण्याकरिता प्रस्तावित.
14	55105000000	504900921	5000493501	पिसे पांजरापूर व येवई येथील हरिनीकरण संयंत्राकरिता 3 केमिकल संरक्षक सूट खरेदी करणे.	2500	2203	296	--	--	--	दि.28.03.2014 रोजी पुरवठा प्राप्त झाला आहे. काम पूर्ण, देयक अधिदान केले, लेखा बंद करण्याकरिता प्रस्तावित.
15	55105000000	504900922	5000493501	पांजरापूर संकुल येथील एल.टी.ऑटोमॅटिक व्होल्टेज कंट्रोलर (चार नग) पुरवठा, स्थापना, चाचणी आणि कार्यान्वित करणे.	4700	--	4700	--	--	--	अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) यांच्या आदेशान्वये सदर काम रद्द करण्यात आले.

अ.क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	01.04.2013 ते 30.06.2014 पर्यंतचा एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2014-15	01.07.2014 ते 30.09.2014 पर्यंतचा एकूण खर्च	01.10.2014 ते 31.12.2014 पर्यंतचा एकूण खर्च	01.01.2015 ते 31.03.2015 या कालावधीतील एकूण खर्च	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	55105000000	504900923 (410600300) (410600500)	5000493501	पांजरापूर येथील प्रशासकीय कार्यालयाकरिता झेरॉक्स व फॅक्स मशीनचा पुरवठा व स्थापना करणे. अ) झेरॉक्स मशीन ब) फॅक्स मशीन	171 31	--	--	--	--	--	दि.12.07.2013 रोजी पुरवठा प्राप्त झाला. अंतिम देयक अधिदानीत केले. लेखा बंद करण्याकरिता प्रस्तावित.
17	55105000000	504900924	5000493501	पांजरापूर येथील गाळणी संयंत्राच्या टप्पा क्रमांक 1,2,3 साठी एअर स्कोअर ब्लोअरकरिता रिव्हरल केज इंडक्शन मोटरचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	1323	--	--	--	--	--	दि.24.03.2014 रोजी काम पूर्ण, अंतिम देयक अधिदानित, लेखा बंद करण्याकरिता प्रस्तावित.
18	55105000000	504900925 (410600401)	5000493501	पांजरापूर संकुलाकरिता वॉटर कुलरचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	641	624	--	--	--	--	दि.25.07.2014 रोजी काम पूर्ण, अंतिम देयकाने अधिदान केले. लेखा बंद करण्याकरिता प्रस्तावित.
				नवीन कामे							
1	55105000000	504900184	1000493501	पांजरापूर उदंचन केंद्रातील टप्पा-1 खालील प्रतिदिनी 90 द.ल.लि.क्षमतेच्या उदंचन संचाच्या जागी 113.6 द.ल.लि.प्रतिदिनी क्षमतेचे 6 नग व प्रतिदिनी 45 द.ल.लि. क्षमतेच्या उदंचन संचाच्या जागी प्रतिदिनी 58.6 द.ल.लि.उदंचन संच संलग्न उपकरणासह बदलणे.	3400	--	3400	--	--	--	काम पूर्ण, अंतिम देयक अधिदान करणे बाकी.

अ.क्र.	कार्य संकेतांक	परिचय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	01.04.2013 ते 30.06.2014 पर्यंतचा एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2014-15	01.07.2014 ते 30.09.2014 पर्यंतचा एकूण खर्च	01.10.2014 ते 31.12.2014 पर्यंतचा एकूण खर्च	01.01.2015 ते 31.03.2015 या कालावधीतील एकूण खर्च	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	55105000000	504900986	1000493501	पांजरापूर येथील गाळणी संयंत्र टप्पा-2 येथे स्कू टाईप कॉम्प्रेसर व त्याच्या सुट्टया भागांसह पुरवठा, स्थापना व कार्यान्वित करणे.	1510	--	1500	--	1498	--	कार्यादेश वित्तरीत करण्यात आला. पुरवठा प्राप्त झाला, काम पूर्ण झाले.
3	55105000000	504900987	5000493501	पांजरापूर येथील टप्पा-1च्या गाळणी संयंत्राच्या 200 एम.एस.ब्यासाच्या पिंच क्लॉल्कचा (न्युमॅटिकली प्रचलित)चा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	6150	--	6150	--	--	--	कार्यादेश वित्तरीत करण्यात आला.
4	55105000000	504900988	5000493501	पांजरापूर येथील टप्पा क्र.2च्या गाळणी संयंत्राचे वॉश वॉटर आऊटलेटचे पेनस्टॉक गेट तसेच न्युमॅटिक ऍक्च्युएटर आणि सेंटलिंग वॉटर इनलेटने न्युमॅटिक ऍक्च्युएटर बदली करणे.	30600	--	10000	--	--	--	निविदेचा लिफाफा 'क' उघडण्यात आले व मंजुरीसाठी सादर केले आहे.
5	55105000000	504900989	5000493501	येवई हरिनीकरण संयंत्र येथील 3.3 कि.व्हो., 400 स्क्वे.मि.मी. X 3 कोअर केबल व इतर साहित्य बदली करणे.	3800	--	3800	--	--	--	निविदा पुन्हा मागविण्यात व उप आयुक्त (वि.अ.) यांच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले.
6	55105000000	504900990	5000493501	येवई हरिनीकरण संयंत्र येथे बुस्टर पंप मोटर युनिट यांची स्थापना करून उभारणी, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	5000	--	5000	--	2840	--	कार्यादेश देण्यात आला. पुरवठा प्राप्त झाला आहे. कार्य प्रगतीपथावर.

अ.क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	01.04.2013 ते 30.06.2014 पर्यंतचा एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2014-15	01.07.2014 ते 30.09.2014 पर्यंतचा एकूण खर्च	01.10.2014 ते 31.12.2014 पर्यंतचा एकूण खर्च	01.01.2015 ते 31.03.2015 या कालावधीतील एकूण खर्च	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	55105000000	504900991	5000493501	पांजरापूर येथील स्थिरावणी टाक्या परिरक्षण विभागासाठी स्कू टाईप एअर कॉम्प्रेसर 2 नग यांचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	2000	--	2000	--	1994	--	काम पूर्ण झाले. अंतिम देयक अधिदानीत केले.
8	55105000000	504900992	5000493501	पांजरापूर येथील स्थिरावणी टाक्या टप्पा क्र.3 च्या खालील स्क्रब स्क्रॅपर यंत्रणेचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	15600	--	10000	--	--	--	कार्यादेश वितरीत करण्यात आला, पुरवठा मार्च 2015 मध्ये अपेक्षित आहे.
9	55105000000	504900993	5000493501	पांजरापूर येथील रासायनिक प्रयोग शाळेसाठी बेंच टॉप टर्बिडीटी मीटरचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	520	--	520	--	--	--	कार्यादेश वितरीत करण्यात आला.
10	55105000000	504900994	5000493501	पांजरापूर येथील रासायनिक प्रयोग शाळेसाठी क्लोरिनेशन ऍनालायझर (डीपीडीचा वापर करून)चा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	105	--	105	--	--	--	कार्यादेश वितरीत करण्यात आला.
11	55105000000	504900995	5000493501	पांजरापूर उदंचन केंद्रातील टप्पा क्र.1 साठी 730 मि.मी.व्यासाचे बटर फ्लाय व्हॉल्ट (5 नग) व 500 मि.मी. व्यासाच्या बटर फ्लाय व्हॉल्ट (1 नग) चा पुरवठा, चाचणी, स्थापना व कार्यान्वित करणे.	7700	--	4000	--	--	--	मसुदा पत्र मंजुरीसाठी सादर केले आहे.
12	55105000000	504900996	5000493501	पांजरापूर येथील उदंचन केंद्रासाठी थर्मल इमॅजिंग कॅमेराची खरेदी करणे.	500	--	500	--	--	--	कार्यादेश देण्यात येत आहे.

अ.क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	01.04.2013 ते 30.06.2014 पर्यंतचा एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2014-15	01.07.2014 ते 30.09.2014 पर्यंतचा एकूण खर्च	01.10.2014 ते 31.12.2014 पर्यंतचा एकूण खर्च	01.01.2015 ते 31.03.2015 या कालावधीतील एकूण खर्च	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	55105000000	504900997	5000493501	पांजरापूर उदंचन केंद्रातील मोटर प्रोटेक्शन रिले बदली करणे.	1500	--	1500	--	--	--	निविदेचा लिफाफा 'क' उघडण्यात आला व उप आयुक्त(वि.अ.) यांच्या मंजूरीसाठी सादर केले आहे.
14	55105000000	504900998	5000493501	पांजरापूर उदंचन केंद्रातील एम.ओ.सी.बी.चे वी.सी.बी.द्वारे रिट्रोफीटींग करणे.	15000	--	10000	--	--	--	प्रशासकीय मंजूरी मिळाली. निविदा मागविण्यात येत आहे.
15	55105000000	504900999	5000493501	पांजरापूर येथील 100 कि.व्हो. विद्युत उपकेंद्रातील 145 कि.व्हो. क्षमतेचे सी.व्ही.टी. (2 नग) यांचा पुरवठा, चाचणी, स्थापना व कार्यान्वित करणे.	1000	--	1000	--	--	--	मंजूरी प्राप्त झाली आहे. कार्यादेश देण्यात येत आहे.
16	55105000000	504901000	5000493501	पांजरापूर येथील स्थिरावणी टाक्या टप्पा क्र.1 येथे सी.पी.व्ही.सी.पाईप व इतर सुटे भाग यांचा पुरवठा करणे व घट्ट बसविणे.	2848	--	2848	--	--	--	निविदेचा लिफाफा 'क' उघडण्यात आला व मंजूरीसाठी सादर केले आहे.
17	55105000000	504901001	5000493501	पांजरापूर येथील 100 कि.व्हो.विद्युत उपकेंद्रातील 7.5 एम.व्ही.ए.क्षमतेचा रोहीत्र बदलणे.	15338	--	10000	--	--	--	मसुदा पत्र मंजूरीसाठी सादर केले आहे.
18	55105000000	504901002	5000493501	पांजरापूर विद्युत उपकेंद्रात 100 कि.व्हो.पोटेन्शियल ट्रान्सफॉर्मर ची पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	3350	--	3350	--	--	--	मंजूरी प्राप्त झाली आहे. कार्यादेश देण्यात येत आहे.

अ.क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	01.04.2013 ते 30.06.2014 पर्यंतचा एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2014-15	01.07.2014 ते 30.09.2014 पर्यंतचा एकूण खर्च	01.10.2014 ते 31.12.2014 पर्यंतचा एकूण खर्च	01.01.2015 ते 31.03.2015 या कालावधीतील एकूण खर्च	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	55105000000	504901003	5000493501	आग्रा रोड येथील वसाहतीत 100 के.व्ही.ए.चा ऑक्सीलरी रोहित्राचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	355	--	355	--	--	--	काम पूर्ण
20	55105000000	504901004	5000493501	पांजरापूर 100 के.व्ही.ए.विद्युत उपकेंद्रासाठी पॅलट ट्रॉली खरेदी करणे.	--	--	--	--	--	--	काम पूर्ण.
21	55105000000	504901005	5000493501	पांजरापूर येथील स्थिरावणी टाक्यांकरिता हेड्रॉलिकली चालणारा सब मर्सिबल पंपसेट आवश्यक हेड्रॉलिक पॉवर पॅक व होजेससह पुरवठा करणे.	1300	--	1300	--	--	--	निविदा उघडण्यात आली आहे, मंजूरीसाठी सादर केले आहे.
22	55105000000	504901006	5000493501	येवई येथील क्लोरिन संयंत्राचा क्लोरिनेटरसह इजेक्टर बदली करणे.	2200	--	2200	--	--	--	सुधारित प्रशासकीय मंजूरी प्राप्त झाली आहे. प्रारूप निविदा तयार करण्यात येत आहे.
23	55105000000	504901007	5000493501	पांजरापूर उदंचन केंद्रास परिरक्षण मुक्त अर्थिंगचा पुरवठा करणे.	1400	--	1400	--	--	--	कार्यादेश देण्यात आला. कार्य प्रगतीपथावर.
24	55105000000	504901008	5000493501	पांजरापूर येथील उदंचन केंद्रास 750 मि.मी.व्यासाच्या व 900 मि.मी.व्यासाच्या नॉन रिटर्न व्हॉल्व्हाचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	6000	--	4000	--	--	--	प्रारूप निविदा तयार करण्यात येत आहे.

अ.क्र.	कार्य संकेतांक	परिचय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	01.04.2013 ते 30.06.2014 पर्यंतचा एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2014-15	01.07.2014 ते 30.09.2014 पर्यंतचा एकूण खर्च	01.10.2014 ते 31.12.2014 पर्यंतचा एकूण खर्च	01.01.2015 ते 31.03.2015 या कालावधीतील एकूण खर्च	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	55105000000	504901009	5000493501	पांजरापूर येथील टप्पा-3 येथील गेज व्हेसलसाठी मॅग्नेटिक लेव्हल इंडिकेटरचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	300	--	300	--	--	--	कार्यादेश वितरीत करण्यात आला.
26	55105000000	504901010	5000493501	पांजरापूर येथील उदंचन केंद्र टप्पा-3 येथे स्क्रू आकाराचा एअर कॉम्प्रेसरचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	1100	--	1100	--	--	--	प्रारूप निविदा तयार करण्याचे काम सुरु आहे.
27	55105000000	504901011	5000493501	येवई येथील महासंतुलन जलाशयाची दुरुस्ती करणे.	120000	--	44250	--	--	--	स्ट्रक्चरल कन्स्ट्रन्ट नेमणुकीच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली आहे
28	55105000000	504901012	5000493501	उप जल अभियंता(पि.पां.सं.)यांच्या अधिपत्याखालील जल अभियंता खात्याच्या स्थावर मालमत्ता (कर्मचारी वसाहती, कार्यालयीन इमारती व भांडारे) यांचे संरचनात्मक लेखा परीक्षण व इतर संलग्न बांधकामे.	1000	--	1000	--	501	--	स्ट्रक्चरल कन्स्ट्रन्ट नेमणुकीच्या मंजुरीसाठी प्रस्ताव सादर केला आहे
29	55105000000	504901013	5000493501	पांजरापूर येथील गाळणी संयंत्र टप्पा-1 च्या वॉश वॉटर पंप क्र.1 व 2 चा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	5750	--	5750	--	--	--	मंजुरी प्राप्त झाली आहे. कार्यादेश देण्यात येत आहे.

सही/-

कार्यकारी अभियंता(स्थापत्य)पिसे पांजरापूर

सही/-

उप जल अभियंता (पिसे पांजरापूर संकुल)प्र.