

प्रकरण - 12 (XI)

अभिकरणाला वाटप केलेल्या अर्थसंकल्प तरतूदीचे खर्चासहित विश्लेषण

वर्ष - २०२०-२१

(रुपये हजारात)

लेखा संकेतांक	कॉस्ट सेंटर संकेतांक	कामाचे नांव	एकूण कंत्राट किंमत	सुधारित अंदाज सन २०२०-२१	एकूण खर्च ०१.०४.२०२० ते ३१.०३.२०२१	एकूण संकलित खर्च ३१.०३.२०२१ पर्यंत
सामान्य प्रशासन व प्रभाग व्यवस्थापनाशी संबंधित विभाग						
501201261	4150120000	पी / उत्तर प्रभागातील प्रभाग क्र. ९ मध्ये सुसज्ज व्यायामशाळा बांधकाम		100		0
501201339	4160120000	हिरानंदानी हायटेस बिल्डिंगच्या राखीव भूखंडावर समाज कल्याण, विज्ञान संशोधन केंद्र आणि शालेय विद्यार्थ्यांसाठी प्रदर्शन केंद्र, बेरोजगार व्यक्ती आणि गृहिणींसाठी स्वयंरोजगार प्रशिक्षण केंद्र, बहुउद्देशीय हॉल बांधकाम.				0
		आर/दक्षिण विभाग, एस.व्ही. रोड, पोयसर जिमखान्याजवळ न.भु.मा.क्र.२७/ए कांदिवली गाव व १३ ए/बी पोयसर गांव, हिरानंदानी अभिन्यास मध्ये बहुउद्देशीय समाजगृहाचे प्रस्तावित बांधकाम.	298280	10000	8855	16240
501201562	4150120000	पी/उत्तर प्रभागातील मालाड - पूर्व सीटीएस क्रमांक 10१० ए / १ / १ / सी / २ येथील ५% राखीव भूखंडावर प्रस्तावित व्यायामशाळा बांधणे		100		0
501201565	4180120000	मागठाणे बोरिवली- पूर्व, आर / मध्य प्रभाग, सीटीएस क्रमांक १७७ / सी / २ वर सुविधा जागेवर टेनिस कोर्ट आणि व्यायामशाळाचे प्रस्तावित बांधकाम.		100		0
501201560	4140120000	पहाडी गोरेगाव (पूर्व) सीटीएस क्रमांक ४९४/बी च्या भूखंडावरील महिला आधार केंद्राचे प्रस्तावित बांधकाम		100		0
501201561	4150120000	पी / उत्तर येथील, इंडियाना बेकरी जवळील वलनाई गावच्या सीटीएस क्रमांक 343-ए / ४ (पीटी) च्या भूखंडावरील महिला आधार केंद्राचे बांधकाम.		100		0
501201563	4150120000	मालाड-पूर्व पी / उत्तर प्रभागातील प्रभाग क्रमांक 37 येथे महिला आधार केंद्रासाठी प्रस्तावित अंतर्गत कामे.		100		0
501201564	4160120000	कांदिवली- पूर्व आर /दक्षिण सीटीएस क्रमांक 163 (ए), 164,166 येथील महिला आधार केंद्रासाठी प्रस्तावित अंतर्गत कामे		100		0
501201848	1000120000	गोरेगाव (प) मुंबई येथे असलेल्या पहाडी गोरेगाव गावच्या सीटीएस क्रमांक / १०० / ए / ३ येथे कार्यरत महिलांसाठी बहुउद्देशीय वसतिगृहाचे बांधकाम	284156	70000	37395	55045

वर्ष - २०२०-२१

(रुपये हजारात)

लेखा संकेतांक	कॉस्ट सेंटर संकेतांक	कामाचे नांव	एकूण कंत्राट किंमत	सुधारित अंदाज सन २०२०-२१	एकूण खर्च ०१.०४.२०२० ते ३१.०३.२०२१	एकूण संकलित खर्च ३१.०३.२०२१ पर्यंत
501200014	2002120401	के / पूर्व विभाग विलेपार्ले (पूर्व) येथील दीनानाथ मंगेशकर नाट्य गृह आणि बाजारपेठेची आवश्यक स्ट्रक्चरल दुरुस्ती	18298	500	345	17227
501200106	1000125421	आधार केंद्रासाठी तरतूद		100		0
		हनुमान नगर, बालाजी रोड, कांदिवली (पूर्व) येथील विद्यार्थ्यांसाठी महानगरपालिकेच्या राखीव भूखंडावर महिला आधार केंद्र				0
501201225	1000125432	मुंबईतील बेघर किंवा निराधारांना नाईट शेल्टर बांधण्याची तरतूद		0		0
501201849	1000125421	बेघर निवारा, कौशल्य विकास असलेले आधार केंद्र, कार्यरत महिलांसाठी बहुउद्देशीय गृहनिर्माण, वृद्धाश्रम, केअर सेंटर, विद्यार्थी वसतिगृहे यासारख्या सामाजिक सुविधा पुरविणे.				0
501201849	1000125421	सार्वजनिक सुविधांचे बांधकाम - सीटीएस क्रमांक १७० / बी, गाव आकुर्ली, आर / दक्षिण प्रभागातील कांदिवली (पूर्व) येथे सुविधा जागेसाठी आरक्षित असलेल्या महिला आधार केंद्राचे बांधकाम.	68832	40000	29691	41590
501201849	1000125421	आर/मध्य, बोरिवली (पूर्व), मागाडाणे गांव, न.भू. मा.क्र.६८-अ/२ येथे बेघरांकरीता तळमजला + २ मजल्याच्या नवीन इमारतीचे प्रस्तावित बांधकाम.	32138	15000	12295	15154
501201849	1000125421	आर / उत्तर विभाग, तरे मार्ग, दहिसर (प.) येथील न.भू.मा.क्र. ६७९, दहिसर गांव येथे समाज मंदिर व बेघरांसाठी निवारा यांचे प्रस्तावित बांधकाम.	51686	32500	15405	27839
		एकूण	753390	168800	103986	173095
घनकचरा व्यवस्थापन						0
503100044	1000310000	आर/दक्षिण विभागातील कांदिवली पश्चिम, एम.जी.काट रस्ता क्र. १ येथील न.भू.क्र. १११० (भाग) ११११ (भाग) पॉवेल्स लॅण्ड येथे आश्रय योजने अंतर्गत नवीन बांधलेल्या 'अ' व 'ब' इमारतीवरती वाढीव मजल्यांचे बांधकाम करणे.	330358	27500	23979	308690
		एकूण	330358	27500	23979	308690
नगर अभियंता						0
410600200	1000350000	संगणक, प्रिंटर व गौण				

वर्ष - २०२०-२१

(रुपये हजारात)

लेखा संकेतांक	कॉस्ट सेंटर संकेतांक	कामाचे नांव	एकूण कंत्राट किंमत	सुधारित अंदाज सन २०२०-२१	एकूण खर्च ०१.०४.२०२० ते ३१.०३.२०२१	एकूण संकलित खर्च ३१.०३.२०२१ पर्यंत
503500017	4150350000	पी/उत्त र विभाग कार्यालयाचे नवीन बांधकाम	516025	118000	94208	430926
503500017	4150350000	पी/उत्त र विभाग, मालाड गांव (उत्त/र) लिबर्टी मैदानाजवळील न.भू.मा.क्र.७६९ (भाग) येथील नवीन पी/उत्तमर विभाग कार्यालयामध्ये चल / अचल फर्निचरचा पुरवठा करून बसविणे.	52491	30000	29300	47202
503502062	4100350000	एच / पूर्व प्रभागातील सांताक्रूझ (पूर्व) येथे नवीन एच / ई प्रभाग कार्यालय इमारतीच्या प्रस्तावित बांधकाम.	500000	100		0
503500018	4180350000	एस.व्ही.रोड, बोरिवली (पश्चिम) येथे आर / मध्य विभाग कार्यालय इमारतीचे प्रस्तावित बांधकाम.	226304	1		198827
503500024		अतिक्रमण हटविल्यानंतर पालिकेच्या विविध मालमत्तांच्या संरक्षणासाठी कंपाऊंड भित बांधकाम, दुरुस्ती व पुनर्बांधणीची तरतूद व सुरक्षा व्यवस्था.				0
	2002350000	विभाग दुसरा - नगर अभियंता		0		0
503500008	1000350000	सल्लागार शुल्क		5000		0
503500048	4110350000	एच/पश्चिम विभाग कार्यालयाच्या इमारतीचे बांधकाम.	414587	80000	47578	373572
503500048	4110350000	एच / पश्चिम विभाग, खार पश्चिम, न.भू.क्र. ७८१ (भाग) येथील नवीन एच/पश्चिम विभाग कार्यालय इमारतीमध्येप अंतर्गत सजावट व फर्निचरचे काम.	35632	33500	28665	28665
503500048		नवीन एच / पश्चिम प्रभाग इमारतीत कंपाऊंड वॉल आणि गार्डन सुशोभिकरण प्रस्तावित बांधकाम.	10000	3000		0
503500206		अंतिम विले भरण्याची तरतूद.				0
	2002350000	विभाग दुसरा - नगर अभियंता		500		123
503500231	1000350000	वृहन्मुंबईमध्ये जिथे जिथे आवश्यक असेल तेथे देखभाल भित बांधणे.		2500		0
		केतकी पाडा, काजूपाडा, हनुमान हिल, रुशीभवन, अभिनव नागा व इतर टेकड्यांशेजारी इमारत संरक्षणाची भित				0
		दहिसर येथे रेटेनिन भितीच्या उर्वरित बांधकामास प्रारंभ				0
503500884	1000350000	मृदू चाचणी करिता तरतूद	3500	3500	588	2509
503501174	4130350000	के / पश्चिम प्रभाग कार्यालय इमारतीच्या विविध विभागासाठी फर्निचर प्रदान करणे.		100		0
503501366	4120350000	के/पूर्व विभागातील पश्चिम द्रुतगती मार्ग, जोगेश्वरी पूर्व येथील आजगावकर प्लॉटवरील महानगरपालिका विभाग कार्यालयाची प्रस्तावित इमारत.		100		0

वर्ष - २०२०-२१

(रुपये हजारात)

लेखा संकेतांक	कॉस्ट सेंटर संकेतांक	कामाचे नांव	एकूण कंत्राट किंमत	सुधारित अंदाज सन २०२०-२१	एकूण खर्च ०१.०४.२०२० ते ३१.०३.२०२१	एकूण संकलित खर्च ३१.०३.२०२१ पर्यंत
503501478	1000350000	एफपी क्रमांक १९९ टीपीएसव्ही, विलेपार्ले पूर्व येथे जीर्ण झालेल्या पीएपी इमारतीचा पुनर्विकास		0		0
		एकूण	1755039	276301	200339	1081880
विकास नियोजन						0
503700045	1000370000	विकास नियोजन खात्याचे आधुनिकीकरण भायखळा, वडाळा, वांद्रे, कांदिवली व विक्रोळी येथील कार्यालय व वांद्रे कार्यालय शिफ्टिंग				0
503700045	1000370000	कांदिवली कार्यालयाचे आधुनिकीकरण	156733	37500	30541	108684
		एकूण	156733	37500	30541	108684
अग्निशामक विभाग						0
503800051	3003382102	मरोळ अग्निशमन केंद्र पाडणे व कमांड सेंटर व मरोळ स्टेशनवरील अधिकारी कर्मचारी यांचे निवासस्थान बांधकाम		100		0
503800055	3003382101	के / पश्चिम प्रभागातील अंधेरी फायर स्टेशनवरील ड्रिल टॉवरचे तोडफोड व पुनर्बांधणी		100		0
503800056	1000380000	डी.पी. अंतर्गत नवीन फायर ब्रिगेड स्टेशन बांधकाम. अंमलबजावणी.				0
		आर/दक्षिण विभाग, ठाकूर गांव, न.भू.म.क्रं .८०९ए/१/६ पोयसर व्हिलेज येथे अग्निशमन केंद्र आणि कर्मचारी निवासस्थानाच्या इमारतीचे प्रस्तावित बांधकाम.	594430	40500	14100	14100
503800100		बांधकाम, अग्निशमन केंद्रांची पुनर्रचना व स्टाफ क्वार्टर्स, ड्रिल टॉवर, इंजिन बे, कंपाऊंड वॉल, जिम				0
503800100	2002380000	विभाग दुसरा - नगर अभियंता				0
		आर / उत्तर मधील दहिसर येथे कंदरपाडा अग्निशमन केंद्रात अंतर्गत काम	3118	3200	1988	1988

वर्ष - २०२०-२१

(रुपये हजारात)

लेखा संकेतांक	कॉस्ट सेंटर संकेतांक	कामाचे नांव	एकूण कंत्राट किंमत	सुधारित अंदाज सन २०२०-२१	एकूण खर्च ०१.०४.२०२० ते ३१.०३.२०२१	एकूण संकलित खर्च ३१.०३.२०२१ पर्यंत
503800101	2001380000	अग्निशमन दलाच्या डिपार्टमेंटच्या वापरासाठी मल्टिफंक्शिलीटी प्रशिक्षण सिम्युलेटरचे बांधकाम, स्थापना, चाचणी व ड्रिल टॉवर कमिशनिंग		100		0
		एकूण	597548	44000	16088	16088
उद्यान व मनोरंजन						0
504100078	4120410000	गुंदवली, अंधेरी (पूर्व) गावच्या सीटीएस क्रमांक २४२२ मधील भूखंडावरील बागेचा विकास	38860			30015
		एकूण	38860	0	0	30015
बाजार विभाग						0
504200003	4120420000	के / पूर्व मधील पूनम नगर मार्केटचे पुनर्निर्माण				0
		मजास मंडईचे बांधकाम	696727	6200	5142	647508
504200005	4140420000	टोपीवाला मार्केटच्या शेडच्या टिकाणी मार्केटसाठी इमारत व प्रभागातील उर्वरित जागेवर वातानुकूलित नाट्यगृह बांधणे.	1517319	80000	43044	63358
504200029	1000420000	ट्रान्झिट कॉम्प. साठी तरतूद करून मनपाच्या विद्यमान नगरपालिका मार्केटचा पुनर्विकास / पुनर्बांधणी		3620		0
		नवलकर मार्केटची पुनर्रचना				0
		सोमवार बाजारची पुनर्रचना				0
		एच / पश्चिम विभाग खेरवाडी मंडई				0
		आर / दक्षिण डॉ. आंबेडकर मंडई				0
		आर/मध्य विभाग बोरीवली मार्केटचे पुनर्निर्माण				0
		वांद्रे टाउन मार्केटची पुनर्रचना	387501			511
504200062	1000420000	विकास योजनेतर्गत प्राप्त झालेल्या खुल्या भूखंडांचा विकास		2500		0
		आर / मध्य बोरीवली (प), एक्सर गाव न.भू.मा.क्र. 64,65,66,68,69 मनपा मंडईच्या प्रस्तावित विकास करणे				0
		वसोवा, यारी रोड	2601547	92320	48186	711377
		एकूण निधी क्र. ११	6233475	646421	423119	423119
निधी क्र.१२						
प्राथमिक आरोग्य सुविधा						
504700184	1000470000	विद्यमान इमारतीत प्रस्तावित नागरी काम व खेर मातृत्व गृह, खेरवाडी, वांद्रे (पूर्व)		0		0
504700101	2002470000	जोगेश्वरी (पूर्व) येथे 266 बेडवरील ट्रॉमा हॉस्पिटलच्या बांधकामासाठी अजगावकर प्लॉटचा विकास.	1475149	1027	1027	1391153

वर्ष - २०२०-२१

(रुपये हजारात)

लेखा संकेतांक	कॉस्ट सेंटर संकेतांक	कामाचे नांव	एकूण कंत्राट किंमत	सुधारित अंदाज सन २०२०-२१	एकूण खर्च ०१.०४.२०२० ते ३१.०३.२०२१	एकूण संकलित खर्च ३१.०३.२०२१ पर्यंत
504700352	2002470000	मालडमध्ये गुरेढोरे व प्रशासकीय कार्यालयाच्या इमारतीची तरतूद	88723	1000		0
		Total	1563872	2027	1027	1391153
						0
परिधीय हॉस्पिटल						
507000003	2002700000	बोरीवली (प.) आर / उत्तर विभागातील श्री हरिलाल भगवती मनपा रुग्णालय संकुलाचा पुर्नविकास	270247	100		184797
		एकूण	270247	100	0	184797
		एकूण निधी क्र. १२	1834119	2127	1027	1575950
						0
निधी संकेगातक २१						
मालमत्ताचे परीरक्षण						
503501360	1000350000	कांदिवली (प), साईनगर, न.भू.मा.क्र. ११० (भाग), ११११ (भाग) येथील विद्यमान 'सी' व 'डी' इमारतीवर वाढीव मजल्याचे प्रस्तावित बांधकाम.	468349	90000	89467	90205
		एकूण निधी क्र २१	468349	90000	89467	90205