

बृहन्मुंबई महानगरपालिका

(पाणी पुरवठा प्रकल्प)

प्रकरण - 12 (पुस्तिका -11)

प्रत्येक एजन्सीसाठी करण्यात आलेली अर्थसंकल्पिय तरतूद, आराखड्यांचा तपशील, प्रस्तावित खर्च आणि केलेल्या खर्चाचे अहवाल
खात्याचे नांव - उप प्रमुख अभियंता (पाणी पुरवठा प्रकल्प) बांधकामे -१

(रुपये हजारात)

अ. क्र.	योजना प्रमुखाचे नांव	कामाचे नांव व कंत्राटदाराचे नांव	काम सुरु होण्याचा दिनांक	काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक	कामांची अंदाजित / कंत्राट किंमत (हजारात)	कामासाठी मंजुर झालेली किंमत (हजारात)	31.12.2023 पर्यंत झालेला खर्च (हजारात)	गतवर्षीचा प्रत्यक्ष खर्च (हजारात) (2022-23)	कामाचा दर्जा व ते पूर्णपणे पार पाडण्याबाबत जबाबदार अधिकारी	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	स्था.स.ट.क्र. 2032 दि.11.02.2022	पांजरापूर प्रक्रिया केंद्र येथील जल पुनर्प्राप्त केंद्र पूर्ण करण्यासाठी रचना,पुरवठा,स्थापना आणि संलग्न यांत्रिक व विद्युत कामे यामधील उर्वरित कामांची चाचणी व कार्यान्वित्तीकरण पूर्ण करण्यासाठी करावयाची शिल्लक कामे. मे आर.बी. क्रिशनानी	18.04.2022	17.04.2023	340872	340872	173515	99986	उप प्रमुख अभि (पापुप्र) बां -१ आणि संबंधित अभियांत्रिकी कर्मचारी	सदर काम पुर्ण झाले
2.	स्था.स.ट.क्र. ३४७ दि.३०.०५.२०१८	भांडुप संकुल येथे महासंतुलन जलाशय क्र.1 एम बी आर-1 च्या संरचनात्मक दुरुस्ती कामे. मे आर. बी. क्रिशनानी	16.07.2018	09.07.2024	989442	989442	444416	16493	उप प्रमुख अभि (पापुप्र) बां -१ आणि संबंधित अभियांत्रिकी कर्मचारी	सदर काम प्रगती प्रथावर आहे.

सही-

उप प्र. अभि.(पापुप्र) बां.१