

बृहन्मुंबई महानगरपालिका

पाणी पुरवठा प्रकल्प विभाग

खात्याचे नांव : उप प्रमुख अभियंता (पा.पु.प्र.) मवे-1

(रु.हजारात)

प्रकरण - 12 (पुस्तिका -11) प्रत्येक एजन्सीसाठी करण्यात आलेली अर्थसंकल्पिय तरतूद, आराखड्यांचा तपशील, प्रस्तावित खर्च आणि केलेल्या खर्चाचे अहवाल

अनु क्र.	योजना प्रमुखाचे नांव	कामाचे नाव	काम सुरु झाल्याचा दिनांक	काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक	कामांची अंदाजीत / कंत्राट किंमत (हजारांत)	कामासाठी मंजूर झालेली किंमत (हजारांत)	31.12.2023 पर्यंत झालेला खर्च (हजारांत)	गतवर्षीचा प्रत्यक्ष खर्च (हजारांत) (2022-23)	कामाचा दर्जा व ते पूर्णपणे पार पाडण्या बाबत जबाबदार अधिकारी	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सुधार स.ठ.क्र.160 दि.30.11.2005 स्था.स.ठ.क्र.479 दि.20.07.2009 सुधार स.ठ.क्र.190 दि.14.3.2013 स्था.स.ठ.क्र.1003 दि.30.1.2013	प्रकल्पबाधित लोकांचे पुनर्वसन करण्याचा खर्च	-	-	219600	219600	154794	00	उप प्रमुख अभि (पापुप्र) मवे-1 आणि संबंधित अभियांत्रिकी कर्मचारी	महाराष्ट्र शासनाच्या मान्यताप्राप्त नियोजनानुसार 49 प्राप्त प्रकल्पग्रस्तांना कायमस्वरुपी नोकरी देण्याबाबतची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे तसेच 92 प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र धारक उमेदवारांना बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत कायमस्वरुपी नोकरी देण्याचे या विभागातर्फे प्रस्ताविण्यात आले आहे.
2	स्थायी समिती क्रमांक ५०१ दिनांक ०४.०७.२०१८	हेडगेवार उद्यान (अमर महाल) ते प्रतीक्षा नगर (वडाळा) आणि पुढे सदाकांत ढवण उद्यान (परेल) पर्यंत जलबोगद्याचे बांधकाम करणे	12.02.2020	11.04.2026	13964286	13964286	8724411	3497938	उप प्रमुख अभि (पापुप्र) मवे-1 आणि संबंधित अभियांत्रिकी कर्मचारी	अमर महाल ते वडाळा आणि पुढे परेल पर्यंतच्या जल बोगद्यामुळे मुंबई शहरांमधील एफ/उत्तर, एफ/दक्षिण आणि अंशता ई व एल या विभागांमधील पाणीपुरवठा प्रणालीमध्ये सुधारणा होणार आहे. या जल बोगद्याची लांबी सुमारे ९.७ किमी आणि नक्तव्यास हा २.५ मी. एवढा असणार आहे. प्रकल्पाची सुरुवात दि. १२/०२/२०२० रोजी झाली असून प्रकल्पाचा कालावधी ७४ महिन्यांचा आहे. अमर महाल ते वडाळा या प्रथम टप्प्यामधील बोगद्याचे खनन आणि सलोह कॉक्रीटचे अस्तरीकरण पूर्ण झाले आहे. सद्यस्थितीमध्ये वडाळा ते परेल या दरम्यान बोगद्याचे खणन चालू आहे. प्रकल्पाचे काम अंदाजे ७४ % पूर्ण झाले आहे

सही-

उप प्रमुख अभियंता (पा.पु.प्र.)म.वै.-1