

बृहन्मुंबई महानगरपालिका
(पाणी पुरवठा प्रकल्प)
उप प्रमुख अभियंता (पाणी पुरवठा प्रकल्प) मध्य वैतरणा -२

प्रकरण -१२ (प्रपत्र-११) प्रत्येक एजन्सीसाठी करण्यात आलेली अर्थसंकल्पिय तरतूद, आराखड्याचा तपशील, प्रस्तावित खर्च आणि केलेल्या खर्चाचे अहवाल.

अनु. क्र.	योजना प्रमुखाचे नांव	कामाचे नांव व कंत्राटदाराचे नांव	काम सुरु होण्याचा दिनांक	काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक	कामांची अंदाजीत / कंत्राट किंमत (हजारात)	कामासाठी मंजूर झालेली किंमत (हजारात)	दि. 31.12.2023 पर्यंत झालेला खर्च (हजारा)	गतवर्षीचा प्रत्यक्ष खर्च (हजारात) (2022-23)	कामाच्या दर्ज्याबाबत व पूर्णपणे पार पाडण्याबाबत जबाबदार असणारा अधिकारी	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	स्थायी समिती ठराव क्र.500 दिनांक 04.07.2018	हेडगेवार उद्यान (अमर महाल) पासून ट्राम्बे निम्नस्तर जलाशय आणि पूढे ट्राम्बे उच्चस्तर जलाशयापर्यंत जलबोगदा बांधणे. कंत्राटदार - मे.पटेल इंजिनिअरींग लि.	17.10.2018	16.10.2024	6182133	9074091	4836283	1719615	उप प्रमुख अभियंता(पा.पु.प्र.) म.वै-2	सदर काम प्रगतीपथावर आहे.
2	स्थायी समिती ठराव क्र. 967 दिनांक 07.09.2019	भांडुप अँकर ब्लॉक ते मरोशी अँकर ब्लॉक दरम्यान अस्तित्वात असलेल्या दोन 1800 मि.मी. व्यासाच्या तानसा (पुर्व व पश्चिम) जलवाहिन्या बदलून 2400मि.मी. व्यासाची एक जलवाहिनी टाकणे. भाग अ - भांडुप अँकर ब्लॉक ते आयआयटी पवई युसीआर वॉल कंत्राटदार - मे. एसएमसी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि	07.11.2019	06.05.2022 Extended up to 21.06.2023 Further extended up to 16.08.2023	680413	893778	561949	192840	उप प्रमुख अभियंता(पा.पु.प्र.) म.वै-2	सदर काम 16.08.2023 रोजी पुर्ण झाले.
3	स्थायी समिती ठराव क्र. 971 दिनांक 07.09.2019	भांडुप अँकर ब्लॉक ते मरोशी अँकर ब्लॉक दरम्यान अस्तित्वात असलेल्या दोन 1800 मि.मी. व्यासाच्या तानसा (पुर्व व पश्चिम) जलवाहिन्या बदलून 2400मि.मी. व्यासाची एक जलवाहिनी टाकणे. भाग ब - आयआयटी पवई युसीआर वॉल ते पवई अँकर ब्लॉक कंत्राटदार - मे. एसएमसी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि	07.11.2019	06.05.2022 Extended up to 21.06.2023 Further extended up to 31.12.2023	861018	1131482	656595	296968	उप प्रमुख अभियंता(पा.पु.प्र.) म.वै-2	सदर काम 31.12.2023 रोजी पुर्ण झाले.
4	स्थायी समिती ठराव क्र. 968 दिनांक 07.09.2019	भांडुप अँकर ब्लॉक ते मरोशी अँकर ब्लॉक दरम्यान अस्तित्वात असलेल्या दोन 1800 मि.मी. व्यासाच्या तानसा (पुर्व व पश्चिम) जलवाहिन्या बदलून 2400मि.मी. व्यासाची एक जलवाहिनी टाकणे. भाग क. पवई अँकर ब्लॉक ते मरोशी गेट कंत्राटदार - मे. स्कायवे इन्फ्राप्रोजेक्टस प्रा.लि.	07.11.2019	06.05.2022 Extended upto 04.11.2022 further extended upto 31.05.2023. further extended upto 30.07.2023.	857266	1126794	982645	313232	उप प्रमुख अभियंता(पा.पु.प्र.) म.वै-2	सदर काम 30.07.2023 रोजी पुर्ण झाले.

अनु. क्र.	योजना प्रमुखाचे नांव	कामाचे नांव व कंत्राटदाराचे नांव	काम सुरु होण्याचा दिनांक	काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक	कामांची अंदाजीत / कंत्राट किंमत (हजारात)	कामासाठी मंजूर झालेली किंमत (हजारात)	दि. 31.12.2023 पर्यंत झालेला खर्च (हजारा)	गतवर्षीचा प्रत्यक्ष खर्च (हजारात) (2022-23)	कामाच्या दर्ज्याबाबत व पूर्णपणे पार पाडण्याबाबत जबाबदार असणारा अधिकारी	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	स्थायी समिती ठराव क्र. 532 दिनांक 11.07.2018	अ) येवई, पांजरापूर येथील महासंतुलन जलाशयाची (एम. बी.आर.) संरचनात्मक दुरुस्ती, सल्लागार- मे. रेणुका कॅन्सलटन्स ब) येवई एम. बी.आर. च्या नियंत्रण कक्ष, कुंपण भित यांची दुरुस्ती आणि संबंधित कामे, क) येवई, पांजरापूर येथे येवई क्लोरिनेशन प्लान्ट पासून येवई एम. बी.आर. पर्यंत रस्त्याचे पुर्नपृष्ठीकरण आणि पुनबांधणी, ड) पिसे येथे नवीन प्रशासकीय कार्यालय इमारतीचे बांधकाम. सल्लागार- मे. स्कायलाईन आर्किटेक्स. कंत्राटदार – मे. आर. बी. क्रिष्णानी.	01.08.2019	31.07.2023 Extended upto 09.11.2024	508291	705099	231316	138230	उप प्रमुख अभियंता(पा.पु.प्र.) म.वै-2	सदर काम प्रगतीपथावर आहे.
6	स्थायी समिती ठराव क्र 449 दिनांक 11.11.2020	पिसे (भिवंडी) येथे नविन बंधा-याचे विस्तृत अभियांत्रिकी विश्लेषणासह अस्तित्वात असलेल्या बंधा-याचे स्थिती विश्लेषण व संरचनात्मक लेखपरिक्षणासाठी सल्लागार सेवा. कंत्राटदार –मे.वाफ्कोस लि.	22.01.2021	23.07.2023	25000	23168	2450	1113	उप प्रमुख अभियंता(पा.पु.प्र.) म.वै-2	सदर काम प्रगतीपथावर आहे.
7	उप आयुक्त/वि.अ./2971 दि.30.11.2021	ठाणे भिवंडी येथील पांजरापूर जलपक्रिया केंद्रासाठी नविन हरीणीकरण संपर्क टाकीचे बांधकाम करण्यासाठी सल्लागार सेवा. कंत्राटदार –मे. टंडन अर्बन सोल्युशन प्रा.लि. (TUSPL)	01.02.2022	30.06.2022	950	839	0	0	उप प्रमुख अभियंता(पा.पु.प्र.) म.वै-2	सदर काम प्रगतीपथावर आहे.
8	स्थायी समिती ठराव क्र 470 दिनांक 28.06.2022	पिसे-पांजरापूर येथील मुंबई महानगरपालिकेच्या मुख्य जलवाहिनीच्या सेवा रस्त्यावरील प्रेषण जलवाहिनी पियर PA-61, पिसे या ठिकाणी असलेल्या पुलाचे दुरुस्तीचे काम. कंत्राटदार – एच.एम.व्ही. असोसिएट्स. मे.स्ट्रक्टवेल डिझाईनर्स ऍन्ड कन्सल्टंटस प्रा. लि.	06.09.2022	06.07.2023	45340	47449	35311	17199	उप प्रमुख अभियंता(पा.पु.प्र.) म.वै-2	सदर काम 06.07.2023 रोजी पुर्ण झाले.
9	प्रशासक (स्थायी समिति) ठराव क्रमांक २१८७ दिनांक-२३.०३.२०२३.	अस्तित्वात असलेल्या (२-१४५० मि.मी. व्यासाच्या) तानसा जलवाहिनीऐवजी मरोशी ते सहार गावापर्यंत २००० मि.मी. तानसाची एक जलवाहिनी टाकणे. मे.कोया अॅन्ड कंपनी कन्स्ट्रक्शन लि.- मे. इन्फ्राटेक कन्स्ट्रक्शन कंपनी जॉईंट व्हेन्चर.	21.06.2023	20.12.2025	1432603	1885526	0	0	उप प्रमुख अभियंता(पा.पु.प्र.) म.वै-2	सदर काम प्रगतीपथावर आहे.

सही-

उप प्रमुख अभियंता (पा.पु.प्र.) म.वै.2