

कार्य करणारे खाते - उद्यान व मनोरंजन(जलतरण तलाव, नाट्यगृह)
कार्याचे नाव - कला आणि संस्कृती
अर्थसंकल्पीय वर्ष - 2012-13

खाते सांकेतांक - 12
कार्य सांकेतांक - 55400000000
निधी सांकेतांक - 11

रु. हजारात

| लेखा सांकेतांक | कामाचे नांव | कामाची अंदाजित रक्कम | अर्थसंकल्पीय वर्ष | 31-12-2012 पर्यंत | | |
|----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------------------|------|----------------------|
| | | | | दायित्व नोंदणी / कार्यादेशानुसार | खर्च | भौतिक स्थिती % मध्ये |
| 504100282 | मुलूंड (प.) येथील प्रीयदर्शनी इंदिरा गांधी क्रीडा संकुलाच्या संचरचनात्मक दुरुस्त्या आणि इतर मोठ्या दुरुस्त्या करणे. | 15878 | - | 15878 | - | 40% |

कार्य करणारे खाते - आपत्कालीन व्यवस्थापन कक्ष
कार्याचे नाव - आपत्कालीन व्यवस्थापन
अर्थसंकल्पीय वर्ष - 2012-13

खाते सांकेतांक - 21
कार्य सांकेतांक - 00213000000
निधी सांकेतांक - 11

रु. हजारात

| लेखा सांकेतांक | कामाचे नांव | कामाची अंदाजित रक्कम | अर्थसंकल्पीय वर्ष | 31-12-2012 पर्यंत | | |
|----------------|--|----------------------|-------------------|----------------------------------|-------|------------------------------|
| | | | | दायित्व नोंदणी / कार्यादेशानुसार | खर्च | भौतिक स्थिती % मध्ये |
| 502100005 | एम.सी.जी.एम. च्या प्रभाग कार्यालयातील गट- ब पूर्व उपनगरातील एल, एम/पूर्व, एम/प., एन, एस आणि टी विभागातील आपत्कालीन नियंत्रण केंद्राचे आतील काम | 108367 | टोक रक्कम 48000 | 108367 | 45787 | 100% सुधारीत व्याप्तीप्रमाणे |

कार्य करणारे खाते - कर निधारक व सकलक खाते
कार्याचे नाव - जकात / प्रवेश कर
अर्थसंकल्पीय वर्ष - 2012-13

खाते सांकेतांक - 24
कार्य सांकेतांक - 99200000000
निधी सांकेतांक - 11

रु. हजारात

| लेखा सांकेतांक | कामाचे नांव | कामाची अंदाजित रक्कम | अर्थसंकल्पीय वर्ष | 31-12-2012 पर्यंत | | |
|----------------|--|----------------------|-------------------|----------------------------------|--------|----------------------|
| | | | | दायित्व नोंदणी / कार्यादेशानुसार | खर्च | भौतिक स्थिती % मध्ये |
| 502400004 | मुंबई पनवेल महामार्ग जकात नाका येथील विस्तारीत आयात आवाराचे कॉंक्रीटीकरण करणे | 32204 | 1000 | 32204 | 21496 | 100% |
| 502400005 | एल. बी. एस. मार्ग जकात तपासणी चौकी येथे सलोह सिमेंट कॉंक्रीटच्या आवार भिंतीचे बांधकाम करणे | 2255 | 675 | 2255 | 1580 | 100% |
| 502400006 | प्रमुख जकात नाक्यांची दजोन्नती आणि आधुनिकीकरणासाठी तरतुद | | | | | |
| 502400006 | पुर्व द्रुतगती महामार्गावरील जकात नाक्याचे दजोन्नती आणि आधुनिकीकरण | 455490 | 24202 | 455490 | 426973 | 100% |
| 502400006 | एल.बी.एस. मार्ग जकात नाका मुलुंडचे दजोन्नती आणि आधुनिकीकरण | 326988 | 150000 | 326988 | - | 27% |
| 502400006 | मुंबई पनवेल महामार्ग जकात नाक्याचे दजोन्नती व आधुनिकीकरण करणे | 518460 | 200000 | 518460 | - | 5% |

कार्य करणारे खाते - घन कचरा व्यवस्थापन खाते
कार्याचे नाव - घन कचरा व्यवस्थापन
अर्थसंकल्पीय वर्ष - 2012-13

खाते सांकेतांक - 31
कार्य सांकेतांक - 44100000000
निधी सांकेतांक - 11

रु. हजारात

| लेखा सांकेतांक | कामाचे नांव | कामाची अंदाजित रक्कम | अर्थसंकल्पीय वर्ष | 31-12-2012 पर्यंत | | |
|----------------|--|----------------------|-------------------|----------------------------------|--------|----------------------|
| | | | | दायित्व नोंदणी / कार्यादेशानुसार | खर्च | भौतिक स्थिती % मध्ये |
| 503100001 | साफसफाई आणि परिवहन खात्यातील कर्मचारी वर्गाच्या चाळीसह इमारतीचे नुतनीकरण, पुर्नबांधणी आणि संक्रमण शिबीरांचे बांधकाम आणि विद्युतीकरणासह इतर संलग्न कामे (नि. व सं. चित्रे) | | | | | |
| | चेंबुर एम/पश्चिम विभागातील पी. एल. लोखंडे मार्गावर तळ मजला अधिक 4 मलज्यांची संक्रमण इमारत बांधणे आणि तळ मजला अधिक 4 मजल्याच्या साफसफाई कर्मचारी वसाहतीचे पुर्नबांधकाम करणे | 32229 | 1000 | 32229 | 13154 | 100% |
| | चेंबुर एम पश्चिम विभागातील सिंधी सोसायटी जवळ असलेल्या वामनवाडी येथील कर्मचारी वसाहतीचे पुर्नबांधकाम करणे | 15744 | 1085 | 15744 | 12919 | 100% |
| | एम पश्चिम विभागातील पी. एल. लोखंडे मार्गावरील कर्मचारी वसाहतीतील इमारत क्र. 7 ते 15 व ए ते डी या इमारतींची दुरुस्ती करणे | 17283 | 1000 | 17283 | 14862 | 100% |
| 503100006 | शास्त्रोक्त पध्दतीने क्षेपण भूमीतील कच-यावर प्रक्रीया करण्यासाठी विद्यमान आणि नवीन क्षेपणभूमी भरावभूमीचे बांधकाम व पायाभूत सुविधेसह विकास करणे आणि इतर संलग्न कामे तसेच क्षेपणभूमी शास्त्रोक्त पध्दतीने बंद करणे (नि.व सं. चित्रे) | टोक रक्कम 337836 | 86339 | 337836 | 240709 | 88% |

कार्य करणारे खाते - अग्निशमन दल
कार्याचे नाव - अग्निशमन सेवा
अर्थसंकल्पीय वर्ष - 2012-13

खाते सांकेतांक - 38
कार्य सांकेतांक - 55300000000
निधी सांकेतांक - 11

रु. हजारात

| लेखा सांकेतांक | कामाचे नांव | कामाची अंदाजित रक्कम | अर्थसंकल्पीय वर्ष | 31-12-2012 पर्यंत | | |
|----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------------------|--------|----------------------|
| | | | | दायित्व नोंदणी / कार्यादेशानुसार | खर्च | भौतिक स्थिती % मध्ये |
| 503800019 | मानखुर्द (पू) शिवाजीनगर, देवनार येथे प्रादेशिक नियंत्रण केंद्राचे बांधकाम आणि सुधारणा करणे | 247573 | 25143 | 247573 | 179965 | 100% |
| 503800021 | विक्रोळी अग्निशमन केंद्र येथे प्रादेशिक नियंत्रण केंद्राचे बांधकाम आणि सुधारणा करणे | 53260 | 1299 | 53260 | 51961 | 100% |
| 503800046 | चेंबुर अग्निशमन केंद्र अधिकारी व कर्मचारी निवासस्थान यांची झील टॉवरसह महत्वाच्या दुरुस्त्यांची कामे | 19834 | 7604 | 19834 | 15820 | 100% |

कार्य करणारे खाते - उद्यान व मनोरंजन उद्यान
कार्याचे नाव - पार्क, उद्याने
अर्थसंकल्पीय वर्ष - 2012-13

खाते सांकेतांक - 41
कार्य सांकेतांक - 66100000000
निधी सांकेतांक - 11

रु. हजारात

| लेखा सांकेतांक | कामाचे नांव | कामाची अंदाजित रक्कम | अर्थसंकल्पीय वर्ष | 31-12-2012 पर्यंत | | |
|----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------------------|-------|----------------------|
| | | | | दायित्व नोंदणी / कार्यादेशानुसार | खर्च | भौतिक स्थिती % मध्ये |
| 504100016 | एम पश्चिम विभाग येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उद्यानाचे नुतनीकरण करणे | 26012 | 4768 | 26012 | 19400 | 100% |
| 504100142 | एल विभागातील शीतल तलावाचे सुशोभिकरण करणे | 26249 | 6483 | 26249 | 19618 | 100% |
| 504100017 | एस विभागातील पियदर्शनी उद्यान कन्नमवार नगर विक्रोळी (पू) चे नुतनीकरण करणे | 17092 | 15000 | 17092 | 7821 | 100% |

कार्य करणारे खाते - उद्यान व मनोरंजन उद्यान
कार्याचे नाव - खेळाची मैदाने
अर्थसंकल्पीय वर्ष - 2012-13

खाते सांकेतांक - 41
कार्य सांकेतांक - 66200000000
निधी सांकेतांक - 11

रु. हजारात

| लेखा सांकेतांक | कामाचे नांव | कामाची अंदाजित रक्कम | अर्थसंकल्पीय वर्ष | 31-12-2012 पर्यंत | | |
|----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------------------|------|----------------------|
| | | | | दायित्व नोंदणी / कार्यादेशानुसार | खर्च | भौतिक स्थिती % मध्ये |
| 504100003 | एन विभागातील भटवाडी बर्वेनगर येथील खेळाच्या मैदानावर स्टेडीयम बांधणे | 9696 | 1436 | 9696 | 9107 | 100% |
| 504100245 | एन विभागातील घाटकोपर येथील दत्ताजी साळवी किडंगणावरील स्टेडीयमवर शेड बांधण्याबात | 13177 | 8000 | 13177 | 8552 | 100% |

कार्य करणारे खाते - देवनार पशुवधगृहे
कार्याचे नांव - पशुवधगृहे
अर्थसंकल्पीय वर्ष - 2012-13

खाते सांकेतांक - 43
कार्य सांकेतांक - 44500000000
निधी सांकेतांक - 11

रु. हजारात

| लेखा सांकेतांक | कामाचे नांव | कामाची अंदाजित रक्कम | अर्थसंकल्पीय वर्ष | 31-12-2012 पर्यंत | | |
|----------------|--|----------------------|-------------------|----------------------------------|------|----------------------|
| | | | | दायित्व नोंदणी / कार्यादेशानुसार | खर्च | भौतिक स्थिती % मध्ये |
| 504300013 | देवनार व बोरलागांव येथील सी.टी.एस. क. 1 ते 7 येथे देवनार पशुवधगृहातील अनुक्रम एस 3 व एस 4 वाड्याच्या जागी हलक्या वजनाच्या छपरांचे प्रस्तावीत उभारणीबाबत. | 59012 | 58100 | 59012 | 3961 | 15% |

कार्य करणारे खाते - बाजार खाते
कार्याचे नाव - महानगरपालिका बाजार
अर्थसंकल्पीय वर्ष - 2012-13

खाते सांकेतांक - 42
कार्य सांकेतांक - 55800000000
निधी सांकेतांक - 11

रु. हजारात

| लेखा सांकेतांक | कामाचे नांव | कामाची अंदाजित रक्कम | अर्थसंकल्पीय वर्ष | 31-12-2012 पर्यंत | | |
|----------------|--|----------------------|-------------------|----------------------------------|-------|----------------------|
| | | | | दायित्व नोंदणी / कार्यादेशानुसार | खर्च | भौतिक स्थिती % मध्ये |
| 504200013 | एल वार्ड पूर्व उपनगरातील खालील बाजारांच्या व्यापक दुरुस्त्या करणे | 35657 | 9662 | 35657 | 22998 | 100% |
| | 1) लक्ष्मणराव यादव मंडई कुर्ला (प) एल वार्ड | | | | | |
| | 2) बाजारवार्ड मंडई कुर्ला (प) एल वार्ड | | | | | |
| | 3) देवी अहिल्याबाई होळकर मंडई कुर्ला (प) एल वार्ड | | | | | |
| | 4) देवनार हटमेट कॉलनी मंडई, गोवंडी एम पूर्व | | | | | |
| | 5) लक्ष्मण बाबू मोरे मंडई एम | | | | | |
| | 6) केना मंडई, गोवंडी एम पूर्व | | | | | |
| | पूर्व उपनगरातील एन, एस आणि टी प्रभागातील खालील बाजारांच्या व्यापक दुरुस्त्या करणे. | 10650 | 4000 | 10650 | 5718 | 100% |
| | 1) रमाबाई आंबेडकर मंडई घाटकोपर (पू) एन विभाग | | | | | |
| | 2) हुतात्मा बाबू गेनू मंडई घाटकोपर पू. एन विभाग | | | | | |
| | 3) घाटकोपर भाजीपाला मंडई घाटकोपर (पू) एन विभाग | | | | | |
| | 4) टागोर नगर मंडई विक्रोळी (पू) एस विभाग | | | | | |
| | 5) प्लॉट न. 5 ए मुलूंड (प.) टी विभाग | | | | | |

कार्य करणारे खाते - नगर अभियंता खाते
कार्याचे नाव - मालमत्तांचे संरक्षण
अर्थसंकल्पीय वर्ष - 2012-13

खाते सांकेतांक - 35
कार्य सांकेतांक - 77603010000
निधी सांकेतांक - 21

रु. हजारात

| लेखा सांकेतांक | कामाचे नांव | कामाची अंदाजित रक्कम | अर्थसंकल्पीय वर्ष | 31-12-2012 पर्यंत | | |
|----------------|--|----------------------|-------------------|----------------------------------|------|----------------------|
| | | | | दायित्व नोंदणी / कार्यादेशानुसार | खर्च | भौतिक स्थिती % मध्ये |
| 503500069 | बर्वेनगर घाटकोपर येथील सी आणि डी इमारतींच्या संरचनात्मक दुरुस्त्या | 13926 | 2122 | 13926 | 7783 | 100% |
| 503500069 | बर्वेनगर घाटकोपर येथील ई इमारतींच्या संरचनात्मक दुरुस्त्या (ब अर्थसंकल्पीय अंदाज) | 1205 | - | 1205 | - | 100% |

कार्य करणारे खाते - आरोग्य खाते
कार्याचे नाव - प्राथमिक आरोग्य दक्षता
अर्थसंकल्पीय वर्ष - 2012-13

खाते सांकेतांक - 47
कार्य सांकेतांक - 33400000000
निधी सांकेतांक - 12

रु. हजारात

| लेखा सांकेतांक | कामाचे नांव | कामाची अंदाजित रक्कम | अर्थसंकल्पीय वर्ष | 31-12-2012 पर्यंत | | |
|----------------|---|----------------------|-------------------|-------------------------------|------|----------------------|
| | | | | दायित्व नोंदणी / कायदेशानुसार | खर्च | भौतिक स्थिती % मध्ये |
| 504700095 | कुर्ला (प) येथील खिश्न व्हिलेज म.न.पा. दवाखान्याचे पर्तबांधकाम | 6897 | - | 6897 | 6734 | 100% |
| 504700047 | भांडूप येथील सावित्रीबाई फुले प्रसुतीगृहाची दजोन्नती करणे | 6165 | 1914 | 6165 | 4868 | 100% |
| 504700039 | एम पूर्व विभागातील चिंता कॅम्प नागरी आरोग्य केंद्राची तातडीची दुरुस्ती व परिरक्षण कामाबाबत. | 7201 | 40000 | 7201 | 4526 | 75% |
| 504700039 | कुर्ला एल विभाग सी.टी.एस. क्र. 116/1 बैल बाजार येथे प्रसुतीगृह व दवाखाना बांधण्यासाठी | 66083 | 40000 | 66083 | 0 | 1% |

कार्य करणारे खाते - आरोग्य खाते
कार्याचे नाव - दफनभूमी आणि स्मशाने
अर्थसंकल्पीय वर्ष - 2012-13

खाते सांकेतांक - 47
कार्य सांकेतांक - 33600000000
निधी सांकेतांक - 12

रु. हजारात

| लेखा सांकेतांक | कामाचे नांव | कामाची अंदाजित रक्कम | अर्थसंकल्पीय वर्ष | 31-12-2012 पर्यंत | | |
|----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------------------|-------|--|
| | | | | दायित्व नोंदणी / कार्यादेशानुसार | खर्च | भौतिक स्थिती % मध्ये |
| 504700008 | गोवंडी येथील रफिक नगर कब्रस्तानाचा विकास करणे | 28551 | - | 28551 | 24999 | 100% |
| 504700008 | गोवंडी येथील रफिक नगर कब्रस्तानाचा विकास करणे | 22022 | 12201 | 22022 | 10616 | काही तांत्रिक कारणास्तव दि.05/1/2012 पासून काम बंद करण्यात आले आहे |
| 504700009 | देवनार येथे हिंदू स्मशानभूमी बांधणे | 24411 | 2629 | 24411 | 21782 | 100% |
| 504700010 | ट्रॉम्बे कोळीवाडा येथील स्मशानभूमीमध्ये पायर शेडस् व लाकडासाठी शेडस् उभारणे जाळ्यांचे कुपण उभारण तसेच परिसराचे सुशोभिकरण करणे | 46184 | 243 | 46184 | 45942 | 100% |

कार्य करणारे खाते- स्वा.वि. दा. सावरकर मुलूंड (पू.)
कार्याचे नाव - उपनगरीय रुग्णालये
अर्थसंकल्पीय वर्ष - 2012-13

खाते सांकेतांक - 76
कार्य सांकेतांक - 33502000000
निधी सांकेतांक - 12

रु. हजारात

| लेखा सांकेतांक | कामाचे नांव | कामाची अंदाजित रक्कम | अर्थसंकल्पीय वर्ष | 31-12-2012 पर्यंत | | |
|----------------|--|----------------------|-------------------|----------------------------------|------|----------------------|
| | | | | दायित्व नोंदणी / कार्यादेशानुसार | खर्च | भौतिक स्थिती % मध्ये |
| 507600007 | टी विभाग मुलूंड (पू) स्वातंत्र्यवीर वि. दा. सावरकर म.न.पा. सर्वसाधारण रुग्णालयातील इमारतीच्या तळघराची गळती थांबविणे व सलोह सिमेंट भागाची दुरुस्त्या करणे | 5709 | 209 | 5709 | 4026 | 100% |

कार्य करणारे खाते- क्रांतीवीर म. जो. फुले रुग्णालय
कार्याचे नाव - उपनगरीय रुग्णालये
अर्थसंकल्पीय वर्ष - 2012-13

खाते सांकेतांक - 81
कार्य सांकेतांक - 33502000000
निधी सांकेतांक - 12

रु. हजारात

| लेखा सांकेतांक | कामाचे नांव | कामाची अंदाजित रक्कम | अर्थसंकल्पीय वर्ष | 31-12-2012 पर्यंत | | |
|----------------|--|----------------------|-------------------|----------------------------------|------|----------------------|
| | | | | दायित्व नोंदणी / कार्यादेशानुसार | खर्च | भौतिक स्थिती % मध्ये |
| 508100001 | एस विभागातील विक्रोळी (पू) कन्नमवार नगर येथील क्रांतीवीर महात्मा ज्योतिबा फुले रुग्णालयाच्या मोठ्या दुरुस्त्या | 9487 | - | 9487 | 9092 | 100% |

कार्य करणारे खाते- के. बी. भाभा रुग्णालय (कुर्ला)
कार्याचे नाव - उपनगरीय रुग्णालये
अर्थसंकल्पीय वर्ष - 2012-13

खाते सांकेतांक - 67
कार्य सांकेतांक - 33502000000
निधी सांकेतांक - 12

रु. हजारात

| लेखा सांकेतांक | कामाचे नांव | कामाची अंदाजित रक्कम | अर्थसंकल्पीय वर्ष | 31-12-2012 पर्यंत | | |
|----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------------------|------|----------------------|
| | | | | दायित्व नोंदणी / कार्यादेशानुसार | खर्च | भौतिक स्थिती % मध्ये |
| 506700009 | के. बी. भाभा रुग्णालय कुर्ला येथे आल्पकालीन तात्काळ वैद्यकीय सेवा स्थापन करणे | 3660 | - | 3660 | 0 | 100% |

सही/-

नगर उप अभियंता (इमारत बांधकाम) पूर्व उपनगरे